

제천시

우 390-130 / 제천시 천남동 12-2 / 전화 40-1033, 1035 FAX 40-1049 / 담당: 길형준

문서번호 기획 13130 - 466

선행 의장	97. 6. 14	지시
접수 일자·시간	97. 6. 14 10:00	특위기획팀 64101
번호		기사 4442
처리과	정책기획과	4442
담당자	이철민	전문위원 G

제 목 주요공사에 대한 행정사무조사특별위원회 보고서 및 추가자료 제출

- 의회 13130 - 173 ('97. 6. 9)호와 관련임.
- 주요공사에 대한 행정사무조사 특별위원회의 추가요구사항 및 현황보고서를 아래와 같이 제출합니다.

○ 현황보고서

- ① 제천시통합청사 증축보수공사
- ② 청풍문화재단지 확대개발공사
- ③ 상수도 확장사업 시설공사
- ④ 쓰레기매립장 조성공사 (1.2차)

○ 추가자료

- ① 향토유물전시관 건축공사 및 내부시설공사 현황
- ② 청풍문화재단지 확대개발공사 집행계약서류(당초,변경)
- ③ 통합청사 증축보수공사 설계 관련서류

붙임 : 보고서 및 추가자료 각1부 “끝”

제천시



'97. 7. 19 흰재

주요공사에 대한 행정사무조사결과 지적·건의사항 조치계획(결과)

- 119 -

개	사무위원회	감사	회연장	결
○	100%	④	수정	재

제 천 시

주요공사에 대한 행정사무조사결과 지적·건의사항 조치계획(결과)

(단위 : 천)

구분	설과 소별	계	문화 공보	감사	지역 개발	회계	청소	가정 복지	관광	건설	도시	수도	하수	보건소	상수도 사업소	비고
	계	62	7	1	5	2	3	2	21	3	3	3	5	4	3	
지적 사항	소계	50	7	1	5	1	3	1	17	1	3	3	5	3	-	
	완료	16	2	-	1	1	3	-	4	-	1	3	1	-	-	
	조치중	23	-	1	4	-	-	1	11	1	-	-	2	3	-	
	향후 추진	11	5	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	-	
건의 사항	소계	12	-	-	-	1	-	1	4	2	-	-	-	1	3	
	완료	6	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	2	
	조치중	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	향후 추진	5	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	

주요공사 행정사무조사결과 지적, 건의사항 조치계획(결과)

공사명 : 향토유물전시관 신축공사

(부서명 : 문화공보담당관실)

- 121 -

지적·건의사항	시정 및 처리요구	조치계획(결과)	비고
○ 개관지연	○ 공사가 94년 말에 완공되었으면 시도 개관이 자연사유 및 대책	○ 내부시설공사가 96년 12월에 완공되어 실제적으로 개관지연된 기간은 7개월정도로써 청풍문화재관리소에 '97. 7. 1일자로 학예직1명이 발령받아 시설물을 검토 중에 있으므로 문제된 건축부분의 보수와 내부시설에 대한 대책을 완료한 후 일반인에게 관람할 수 있도록 상호 협의 하겠음	향후 조치
○ 문틀 및 창문·공사 불량	○ 문틀 및 창호공사가 전반적으로 비틀림현상 발생	○ 창호 비틀림현상 및 문 개폐불편 창문사이로 틈 발생 사항은 현재로서 문 개폐부분에 대하여서는 보완하고 창호하자사항은 창호전체가 비틀림현상으로 발생된 하자인만큼 전체를 교체 개수할 사항으로 많은 예산이 필요 단시일내에 보완은 불가하고 향후 예산확보 보완 토록 하겠음	향후 조치
○ 수도시설 작동불능	○ 수도시설이 작동되지 않으니 조치요망	○ '97. 6. 25일 정상적으로 작동될 수 있도록 조치하였음	완료

주요공사 행정사무조사결과 지적, 건의사항 조치계획 (결과)

(부서명 : 문화공보담당관실)

공사명 : 향토유물전시관 신축공사

지적, 건의사항	시정 및 처리요구	조치계획(결과)	비고
○ 현관 천정 알루미늄 시공부분 들뜸	○ 현관천정 알루미늄 시공부분 들뜸현상 발생	○ 97. 7. 26일한 보완토록 하겠음	향후조치
○ 지하층 배수펌프 노출 부식우려 ○ 지하층 일부천정 벽, 미장 미마감	○ 지하층 배수펌프 노출 부식발생우려 ○ 지하층 일부천정, 벽, 미장도색되지않고 철근 이 도출되어 건물의 가치훼손 ○ 공기순환시설이 없어 향토유물전시관으로 기능 상실 우려	○ 지하층 철근노출부분은 97. 7. 30일 한 제거할수 있으나 기타사항을 시공회사 부도로 인하여 보완이 불가능함으로 '97 2회 추가경정 예산에 반영하여 보수토록 하겠음	향후조치
○ 지하창문을 합판으로 마감하여 미관저해	○ 휴게소쪽에서 보이는 지하창문을 합판으로 막아 미관저해	○ 97. 7. 30일한 보완토록 하겠음	완료

주요공사 행정사무조사결과 지적, 건의사항 조치계획 (결과)

(부서명 : 문화공보담당관실)

공사명 : 망월산성 성곽복원공사

지적·건의사항	시정 및 처리 요구	조치 계획(결과)	비고
<ul style="list-style-type: none">◦ 망월산성 성곽마감 부분 안전사고 위험	<ul style="list-style-type: none">◦ 망월산성 성곽 상단 마감부분이 등산로면과 같아 노약자등의 안전 사고 위험	<ul style="list-style-type: none">◦ 98년 문화재보수공사시 충북도에 건의하여 여담을 설치할 수 있도록 하겠음	향후조치

주요공사 행정사무조사결과 지적·건의사항 조치계획 (결과)

(부서명:감사담당관실)

지적·건의사항	시정 및 처리요구	조치계획(결과)	비고
<p>□ 시입명 : 청풍문화재단지획대 개발공사</p> <p>○ 시적·건의사항</p> <p>- 청풍문화재단지획대개발공사를 주진 하면서 잔디광장 즉구 빈들불임 미시공등 공사의 많은 부분에서 부실시공 되었음에 도 시업주관부서의 입회하여 준공 처리 되는 등 공사감독과 준공처리를 소홀히 함.</p>	<p>향후 여사한 사례 재발방지와 전 공직 자의 경각심을 촉구하기 위하여 부실공 사의 책임을 물어 관계 공무원에 대한 분석을 요구 함.</p>	<p>○ 등 공사는 건설기술관리법 시행령 제50조 1항의 규정에 의한 전면책임감리대상 건설공사로써 ○ 감리회사에서 벌주지의 감독권한을 대행하며 공 사감독은 상주감리원이, 준공검사는 비상주감리원 의 책임 하에 행하고 있는 등, 공무원은 업무담당관 으로 공사관련 업무연락, 문제점파악등 공시와 직 접 관련이 없는 부분만 담당토록 되어있음. <건설 기술관리법 시행령 제52조의 3></p> <p>○ 준공검사시 입회를 소홀히 한 시항에 대하여는 '97.7.1 시공업체에 하자보수를 명하여 현재 하자 보수공사가 시행중에 있어 하자보수 원료로 사인에 따라 관련 공무원 문책 계획임.</p>	추진중

주요공사 행정사무 조사결과 지적·건의사항 조치계획 (결과)

(지역개발과)

지적·건의사항	시정 및 처리요구	조치계획(결과)	비고
<p>□ 사업명 : 수산1리 소하천개거공사</p> <ul style="list-style-type: none"> • 지적·건의사항 <ul style="list-style-type: none"> - 개기상단부분 두께(150~170cm) 일정차 못함 - 기초에 작은돌 및 목재등 이물질을 그냥 끝 채 콘크리트 치과하여 충격시 부스러짐 - 신축이음이 없음 - 개기비 중간부분에 형식적인 배수로 설치 실체 개기 밑부분에서 지표수가 유입되고 있으나 배수공이 위에만 설치되어 무용 자물로 시설물의 수면에 영향 우려 - 바닥 폐임 소하천 하단 끝부위는 콘크리트 바닥이 부분적으로 폐여 장마시 더크게 훼손 우려 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 향후 모든 공사는 거푸집 조립을 튼튼히 하여 매끄럽게 시공 ○ 보완 ○ 보완 ○ 실제 지표(지하)수 유입부분에 배수공 재설치 ○ 즉시보완 	<p>○ 시공회사인 경서토건(장국현)에 보완 지시하였으며, 우기가 끝나면 즉시 보완 조치하여 결과보고 할 계획임</p> <p>조 치 중</p>	

(지역개발과)

지적 : 건의사항	시정 및 처리요구	조치계획(결과)	비고
<p><input type="checkbox"/> 사업명 : 한수면 진입로정비공사</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 지적·건의사항 <ul style="list-style-type: none"> - 스텀그레이팅 및 노면과 연간하여 마무리 처리 미흡, 아스콘 포장면과 높이가 차이 난 - 문설 1개로 야간보행시 위험요인 - 도로 보통이 부분의 경계석 설치 일자 경계석으로 치리하여 미관상 안좋음 - 배수구 앞부분 지반 1구와 2구사이 인도옆 배수로의 뒷재움을 폐품으로 배구이 지반이 침하되고 더 진행시 보행에 불편 우려 - 민사무소앞 장애인용 인도 진입로는 중간에 가로수를 둔 채 시공하여 이용 지난 - 맨홀에 수도관 통과 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보행 및 차량통행시 불편 없도록 도로높이와 평평하게 처리 ○ 스텀그레이팅 보완 ○ 금후 동종의 공사시 키브각도에 맞는 경계석 사용 ○ 지반 침하부분 다짐처리 보완 ○ 나무없는 부위로 재시공 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시공회사인 미림건설(남권희)에 보완 지시하였으며, 우기가 끝나면 즉시 보완 조치하여 결과보고 할 계획임 	조치중

(지역개발과)

지적·건의사항	시정 및 처리요구	조치계획(결과)	비고
<p>□ 사업명 : 덕곡리 소하천 옹벽공사</p> <ul style="list-style-type: none"> • 지적·건의사항 <ul style="list-style-type: none"> - 바다 크래말생 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보강 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시공회사인 부원건설(정병호)에 보완 지시하였으며, 우기가 끝나면 즉시 보완 조치하여 결과보고 할 계획임 	조치중

(지역개발과)

지적·건의사항	시정 및 처리요구	조치계획(결과)	비고
<p>[] 사업명 : 도림계터 진입로포장공사</p> <ul style="list-style-type: none"> • 지적·건의사항 <ul style="list-style-type: none"> - 포장 콘크리트시공시 포장전 비닐깔기는 콘크리트 물이 밑으로 빠지는 것을 방지 하여 포실후 비닐덮기는 수분증발을 방지 하여 콘크리트의 양생을 돋고 제강도를 확보하기 위한 꼭 필요한 공정이나 형식적으로 깎은것으로 판단되오며 확인결과 양일으로는 비닐을 확인할 수 없었음 	<ul style="list-style-type: none"> o 이후 포장공사에는 반드시 포장 전후 비닐을 깔아서 시공하기 바람 	<ul style="list-style-type: none"> o 사업발주시 시공자에 주지 시공에 철지를 기함은 물론 공사추진 감독에 철지를 기하겠음 	완료

(지역개발과)

지적·건의사항	시정 및 처리요구	조치계획(결과)	비고
<p>□ 사업명 : 의림레포츠공원(국궁장)조성공사</p> <ul style="list-style-type: none"> • 지적·건의사항 <ul style="list-style-type: none"> - 과녁 주변에 세명대 진입로 및 음식점, 레포츠공원이 있어 나중 운집이 예견되는 바 안전이 우려됨 - 안전시설(등산 및 납장)설치시 공원미관 및 기능지해 우려 - 수영장화상실이 시신안에 위치 사내 1/3 사용불가 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제기되는 제문제가 최대한 해소되도록 장기적인 계획을 재수립하여 사업추진에 철저 요망 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 과녁주변 안정성 및 공원기능 저해내책 <ul style="list-style-type: none"> - 인진시설 최대한 설치 - 안전비 조경시설 및 담장은 미관을 살릴 수 있도록 힘과 동시 최대한 안전을 고려 인근 공원기능을 저해치 않도록 공사 추진 ○ 사내 1/3 사용불가에 대한 대책 <ul style="list-style-type: none"> - 과녁위치의 조정으로 가능한 사내 모두 사용할 수 있도록 추진 	

(지역 개발과)

지적·건의사항	시정 및 처리요구	조치계획(결과)	비고
<ul style="list-style-type: none"> - 국공장 건물 <ul style="list-style-type: none"> · 배수관이 겨울철 동파 우려 · 사무실 문이 너무 좁음 · 정화조에 설치되는 펌프 용량 부족 및 관리상 문제 예기 		<ul style="list-style-type: none"> o 우수배수관 동파 우려 <ul style="list-style-type: none"> - 배수관에 우수가 고여 있지 않도록 기술 재시공, 겨울철 동파문제가 발생치 않도록 하겠음 o 국공장 사무실문 <ul style="list-style-type: none"> - 사용에 지장이 없도록 시공 조치 o 정화조 오수 펌프 대책 <ul style="list-style-type: none"> - 2HP펌프를 2개 설치 펌프 용량이 부족치 않도록 최대한 시공 	

주요공사행정사무조사결과 지적·건의사항 조치계획(결과)

(회계과)

지적·건의사항	시정및처리요구	조치계획(결과)	비고
<input checked="" type="checkbox"/> 두학동사무소 증축공사 <input type="radio"/> ○ 2층 증축부분의 출입문의 문틀이 불량제품으로 시공 되었음 <input checked="" type="checkbox"/> 제천시통합청사증축보수 공사 <input type="radio"/> ○ 공공청사나 나중이 이용하 는 건축물에 대해서는 사 업시행진 구조안전 확인결 과에 대하여 건축심의위원 회나 일반직, 객관적 신뢰 를 확보할수 있는 전문기구 나 전문가에 사전 심의를 거친으로서 시민의 의혹이 나 불신을 사전에 불식 시 킬수 있도록 하는 제도적 장치를 마련도록 요망		<ul style="list-style-type: none"> ○ 문틀, 출입문 재시공 완료 	완료
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 구조안전확인은 전문기술자격을 갖춘 건축 사등 관련기술자가 구조를 확인하도록 건 축법으로 규정되어 있고 통합청사는 자격 을 갖춘 건축사가 구조안전을 검토 계산한 건축물임. 우리시 건축위원회는 법률에 따라 구조안 전을 확인하는 심의사항이 없어 앞으로도 제도적인 심의가 곤란하며, 전문기구·진 문가의 사전심의 제도는 또다른 예산이 소요되는 문제점이 있음 향후 관련법(건축법) 개정시에 건축위원 회에서 제도적으로 구조에 대한 안전을 검토하도록 건의코져함 	완료

주요공사행정사무조사결과 지적·건의사항 조치계획(결과)

(부서명 : 청소과)

지적·건의사항	시정 및 처리요구	조치계획(결과)	비고
<p>사업명 : 쓰레기매립장 조성공사(1,2차)</p> <p>지적·건의사항</p> <p>1 132 -</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 차수막시설 끝부분과 성토면의 연길부분이 현재에도 토사가 많이 유실되어 있으며, 집중호우나 장마기에 접어들면 토사 유출이 가속화 될 것으로 우려됨. ○ 차수막시설이 된 곳으로 미이적된 쓰레기로 부터 침출수발생이 예상되며, 집중호우시 침출수의 하천유입이 우려됨 ○ 쓰레기매립후 복토를 실시하여야 하나 규정되로 복토가 되지 않아 먼지, 해충 발생, 악취등 환경오염과 이로 인한 민원발생의 우려가 있음. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 토사유실부분 마대쌓기로 재해사전예방 조치 감구 ○ 미이적된 쓰레기더미의 하부지역에 유인둑을 쌓아서 침출수가 집수정으로 유입되도록 조치 ○ 쓰레기매립후 복토확행 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 토사유실부분에 토사를 채운후 토사유실을 막기 위하여 비닐을 덮어 씌었음 ○ 미이적된 쓰레기더미의 하부지역에 배수로를 만들어 집수정까지 연결하였음 ○ '97. 7. 5. 복토장비 임차계약을 체결하여 주4회 복토를 실시하고 있음 	<p>완료</p> <p>완료</p> <p>완료</p>

주요공사행정사무조사결과 지적 건의사항 조치계획(결과)

(부서명 : 가정복지과)

지 적 . 건 의 사 항	시 정 및 처 리 요 구	조 치 계 획 (결 과)	비 고
<p>■ 시입명 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지적·건의사항 <ul style="list-style-type: none"> - 주차장 시설을 위해 성토를하여 포장한 부분이 있으나 기반다지기가 충분히 되지 않아 주차장 가장자리 일부분이 침화되고 있어 배수로 및 옹벽부분에 균열발생 ○ 진입로 포장공사 과속방지턱 개선요망 <ul style="list-style-type: none"> - 화장장 진입로 입구에 과속방지턱이 설치되어 있으나 조잡하게 설치되어 있고 사전표식도 없이 오히려 사고의 위험이 되고 있음 - 포장공사시 설치한 것은 아니라 하더라도 화장장 래방객의 안전을 위해 설치주체와 협의하여 제기능을 할 수 있도록 재시공하기 바람 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 균열이 심화되지 않도록 하자 보수공사요망 ○ 차후 공사시 성토부분 기반다지기에 완벽을 기하기 바람. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 화장장진입로 및 주차장 화포장공사 하자보수('97.6.30) 회계과 의뢰 ○ (합)삼화토건사('97.7.9) 착공계 제출 ○ 공사기간 : '97.7.12 ~ '97.7.26 <ul style="list-style-type: none"> ○ 화장장진입로 및 입구 과속방지 터 시정협조공문 ('97.6.30) 대신아스콘 공장대표에게 발송 ○ 과속방지턱 시정 '97.7.9완료 	<p>조치중</p> <p>완료</p>

주요공사행정사무조사결과 지적·건의사항 조치계획(결과)

(부서명 : 관광과)

지적·건의사항	시정 및 처리요구	조치계획(결과)	비고
<p><input type="checkbox"/> 사업명 : 만남의광장 조성사업</p> <p>0 지적·건의사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 화장실건물 <ul style="list-style-type: none"> - 바깥석가래부분 친정마무리미흡 - 화장실 출입구가 남녀로 구분되어 있지않아 불편 ◦ 조각품 (고향마을) <ul style="list-style-type: none"> - 한수, 청풍면 소제지 수몰전 진경을 조각한 "고향마을"은 조각의 양각부분이 너무얕게 조각되어 2mm정도만 떨어져도 어떤작품인지分辨하기 어려움 ◦ 대리석 조각 <ul style="list-style-type: none"> - "봄이오는 소리"라는 제명의 작품은 앞판넬 대리석이 깨진 것을 떼워붙이치리 	<p>◦ 말끔한 마무리 처리요망</p> <p>◦ 금후 화장실을 가급적 남여 구분하여 출입구를 두고 넓게 하여 이용에 불편이 있도록 하기 바람</p> <p>◦ 예술작품이라고는 하나 작품 의뢰시 세심한 주문이 필요</p> <p>◦ 보완</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 보완 조치중 ◦ 향후 화장실 신축시 참고 하겠음 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 향후 조각품 제작시 참고 하겠음 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 보완조치중 	

지적·건의사항	시정 및 처리요구	조치계획(결과)	비고
<p>□사업명: 청풍문화재단지 화재개별공사</p> <p>0 지적·건의사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 진디광장 <ul style="list-style-type: none"> - 시워마무리가 안되었음 - 축구 캠돌불입 10m' 미시공 - 범면 잔디식재부분 대부분 유실 - 진입로 풀밭으로 변함 ○ 신체로 <ul style="list-style-type: none"> - 우수관로시설미비 - 축구미설치 - 범면 평폐및줄폐식재 누락 또는 유실 - 설계내역상 일반콤팩터다짐을 강회다짐으로 미스프린트 ○ 매점 <ul style="list-style-type: none"> - 주변범면치리미흡(줄폐대부분 고사) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조속히 마무리 ○ 즉시시공 ○ 보완 ○ 제초작업등 이용이용이토록조치 ○ 우수관로 설치 ○ 조속시공 ○ 조속보완 ○ 금후 설계검수시 철저한 검사요망 ○ 조속보완 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시공업체 (주)라인주택 하자보수 착공계 제출 : '97. 7. 16 ○ 하자보수 조치중 “ “ “ “ “ ○ 향후 설계검수시 철저히 검사토록 하겠음 ○ 하자보수 조치중 	

지적·진의사항	시정 및 처리요구	조치계획(결과)	비고
<ul style="list-style-type: none"> ◦ 매점앞의 화장실정화조 <ul style="list-style-type: none"> - 마무리 처리한 시멘트 양색불량 - 정화조 내부처리미흡 ◦ 향교앞 계단공사 <ul style="list-style-type: none"> - 계단층계 간격이 조밀하고 조잡 ◦ 급수불량 <ul style="list-style-type: none"> - 화장실, 매점등에 식수를 포함한 생활용수가 급수되지 않고 있음 ◦ 진입로 <ul style="list-style-type: none"> - 향교앞 진입로는 흙면에 주먹 돌만박아놓고 아직 잔디를 식재치않아 우천시 보행불편예상 ◦ 정문에서 향교사이계단 <ul style="list-style-type: none"> - 재시공하여 충개간격은 어느 정도 바로잡혔으나 성식이 불량하여 으스리짐 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 재시공 ◦ 완벽하게 보완 ◦ 계단조성시 노약자 어린이등도 고려하되 문화재단지의 특성을 살려 미관을 해치지 않도록 세심하게 시공요망 ◦ 즉시 이용가능토록 조치할것 ◦ 강회다짐등 대책강구 ◦ 보완요 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 기 조치완료 ◦ 보완완료 ◦ 주변 미관을 해치지 않도록 조치중 ◦ 기 조치완료 되었으며 매점에는 급수시설이 없음 ◦ 잔의식재중에 있음 ◦ 기 보완조치 완료 	

지적·진의사항	시정 및 처리요구	조치계획(결과)	비고
<ul style="list-style-type: none"> ◦ 운동장 연결계단 <ul style="list-style-type: none"> - 저급적벽돌이 섞여 군데군데 부스러짐 ◦ 분수대 <ul style="list-style-type: none"> - 분수대 기계실방수처리 미흡 ◦ 음수대방치 ◦ 물레방아시설 <ul style="list-style-type: none"> - 주변인공암반 매퍼분 마무리불량 - 주변법면 나지로 방치 - 물레방아밀 저수시설 방수가 안되어 물이 넘쳐 흐르지 못하고 수로중간에서 흘러나오고 있음 * 분수대및물레방아- 자연수가 전혀 없이 인공급수로만 작동은 풀장내 물이 썩는등 사업선택 자체가불합리 ◦ 휴게소 <ul style="list-style-type: none"> - 2층계단 너무좁게 시공됨. - 주차장뒤 우수등이 관로를 통해 내려가지않고 4-50M아래서 솟아 나오는바 장마시 성토부붕괴위험 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 재시공 ◦ 침수대책강구 ◦ 즉시시공 ◦ 즉시보완 ◦ 조속보완 ◦ 조속보완 ◦ 신선한 물이 급수되도록 금후 대책 강구 ◦ 전문적 진단실시후 보완책강구 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 보수조치중 ◦ 자동펌프설치하여 침수우려 없음 ◦ 음수대 3개소 시공중 ◦ 보완조치중 ◦ “ ◦ 수로중간의 물은 배수구멍을 열어 놓았던것으로 보완 불필요 * 신규 심정개발을 위한 추경 예산 확보토록 조치하겠음 ◦ 2층계단 : 재시공은 불가함 ◦ 보완조치중 	

지적·건의사항	시정 및 처리요구	조치계획(결과)	비고
<ul style="list-style-type: none"> - 주차장뒤 맬홀이 토사로 막혀 있어 장마시 위험 - 정화조 설치부위 비탈면 일부 유실 - PE블럭 부분파손 - 평, 줄때 식재부분에 잔디가 유실되거나 고사 ◦ 조경 - 전반적으로 조경한 나무들이 대부분 고사 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 즉시징비 ◦ 조속보완 ◦ 복구 ◦ 보완 ◦ 재시공 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 기조치완료 ◦ 보완조치중 ◦ " ◦ " ◦ 고사목 제거후 가을에 식재토록 하겠음 	

지적·진의사항	시정 및 처리요구	조치계획(결과)	비고
<p>■ 시임명 : 청풍문화재단지 회내개발공사</p> <p>① 진의사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 산책로의 비탈로면 처리가 미흡하여 벗불에 로면 흙이 패었는데 일번다짐으로는 우천시 계속 유실이 우려되니 금후 사업으로 강회 다짐등 대책 강구가 필요함. ◦ 산책로가 현재는 임도같이 시설되고 있으나 오솔길처럼 시설하는 것이 바람직하므로 추후 마무리 공사시 고려요망 ◦ 단지 정성부위에서부터 향교 방면으로 정문에 이르는 곳은 우기시 많은 우수가 흘러내려 다른 시설물이 유실될 우려가 있는데 금후 우수로 사업이 필요함. ◦ 분수대의 분수가 편서풍의 지역 특성을 부시하고 동면 광장에 치우치게 설치되어 평소 낙수가 풀인에 떨어지지 않고 광장에 떨어지는데 금후 여사한 공사시에는 풍향도 고려 설계 요망 		<ul style="list-style-type: none"> ◦ 산책로 판식 포장실시 계획 <ul style="list-style-type: none"> · 기 개설한 산책로 공사는 예산 부족으로 토공만 실시한 상태이므로 '97추경예산 및 '97당초예산에 사업비를 확보하여 산책로 판식 포장을 실시할 계획임. ◦ 오솔길처럼 산책로 개설시에는 청풍문화재단지의 지질이 황토흙으로 우기시 통행이 불가 한 설정이므로 현재 시공한 상태에서 판석 깔기 포장이 바람직함. ◦ 단지 정상 ~ 향교방면 우수대책 <ul style="list-style-type: none"> · '96 추경예산 및 '97 당초예산에 사업비를 확보하여 우수로 개설토록 조치 하겠음. ◦ 분수대등 유사 시설공사시 풍향고려 설계 요망 <ul style="list-style-type: none"> · 향후 유사한 공사시 풍향을 고려하여 설계토록 노력 하겠음. 	

주요 공사 행정사무 조사 결과 지적·건의사항 조치계획(결과)

(부서명 : 건설과)

지적·건의사항	시정 및 처리요구	조 치 계 획(결과)	비 고
1) 사업명 : 하소~신월도로 확.포 장공사 () 지적사항 - 자진기도록 시공미흡 · 자진기도록 차도 연결 부분이 경계석이 높게 시설된 곳이 있으며 자진 기도록 폭이 좁게 시설된 곳이 있어 사고의 위험이 있으며 자진기도록 이용 에 불편이 있음	○ 자진기도록로서의 제기능을 다하여 이용자들의 불편과 사고위험이 있도록 미흡한 부분 정비요망	○ 자진기도록과 차도연결부 경계석의 티를 두고 시공하게 된 동기는 도로법 시설기준상 차도 와의 구분을 두게 되어 있어 최소한 5cm로 시공하였으나 이용자의 불편사항이 된다면 아스콘 타설로 티 및 폭을 최대한 조정도록 하겠으며 이후 시공하는 현장은 행정사무조 사 특별위원회의 의견을 감안 당초설계·시 공시부터 최대한의 노력을 경주도록 하겠습니다. (보차도경계석 티 및 폭조정 : 9개소)	조치중

주요공사행정사무조사결과 지적·건의사항 조치계획(결과)

(부서명 : 건설과)

지적·건의사항	시정 및 처리요구	조치계획(결과)	비고
<ul style="list-style-type: none"> ① 사업명 : 탄지~수산간 도로 개설 ② 건의사항 <ul style="list-style-type: none"> - 질개지의 토사, 돌등 낙석이 우려되는데 질개지 부위는 세심한 시공 요망 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 안전시설 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 암석절개면의 낙석방지시설 (방지책) 설치로 도로이용 주민 보호 ○ 정밀시공 시행 <ul style="list-style-type: none"> - 공사시행지구가 암지역임과 국도와 접한 지역임을 감안하여 발파등의 공법 대신 장비를 활용한 정밀시공을 시행하였음 	조치 중

주요공사행정사무조사결과 지적·건의사항 조치계획(결과)

(부서명 : 건설과)

지적·건의사항	시정 및 처리요구	조치 계획(결과)	비고
<p> 사업명 : 하소~신월도로 확. 포장공사</p> <p>() 긴의사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대원진분대 진입도로 접속도로 개선요망 하소~신월화, 포장 공사시 대원진분대 진입로가 6차선과 직각으로 접속되었으며 우측 작은 동산이 시야를 가려 교통사고 다발지역이나 도시개화성을 바로잡아 동산을 칠기하고 접속부 키트를 짙아 더 많은 사고를 예방할 수 있도록 조치바람 		<ul style="list-style-type: none"> () 도시계획(도로)시설결정은 대로1-3호선으로 건의한 구간은 제17호 교차점광장이며 직선도로이나 현재 완공되어 대원진분대 방향과, 원주방면 접속도로가 곡선구간으로 형성되었으나 질고개 방향으로 '97 공사화장 및 '98 도로포장이 완공되면 직선화 도로로서 현재의 곡선접속부는 연개되어 직선도로가 되겠으며 () 현재 곡선 접속도로는 차선도색시 재천경찰서 도로교통담당부서와 협의하였다 바 도로교 통안진협회의 자문을 받아 차선도색을 시행했고 곡선부지점의 교통사고 방지를 위하여 노면표지, 표지명설치를 하였고 중앙선에 탄력봉 설치를 김토중에 있습니다. () 직선화도로가 개설통과되는 시점에 신호등 설치가 완료되면 원활한 도로교통 시설이 되리라 사료됩니다. 	비고 완료
부서명	부서명	부서명	부서명

주요공사행정사무조사결과 지적·관의사항 조치계획(결과)

(부서명 : 도시과)

지적·관의사항	시정 및 처리요구	조치계획(결과)	비 고
<p> 사업명 : 래포초공원주변 보도정비공사</p> <p>경계식 설치</p> <p>: 경계식 부족부분에 벽돌치리 및 경계식 심다후 설치하여 미관상 좋지 않음</p> <p>경계식 설치</p> <p>: 인도 끝부분 경계식 대신 시멘트처리 하여 미무리 매끄럽지 못함</p> <p>가로수 식재 예정지</p> <p>: 금후 가로수 식재용으로 비워둔 부분이 시름 45cm로 너무좁아 실제 식재시 새시공이 예상됨</p>	<p>o 벽돌치리 부분은 경계식으로 교체 치리</p> <p>o 금후 시공 및 감독시 세심한 배려가 요망됨</p> <p>o 재진단후 관계부서와 협의 할 것</p>	<p>o '97. 7. 9 ~ 7.11일 까지 경계식으로 교체시공 완료 →(붙임 사진과 같음)</p> <p>o 경계식 끝 인도부분은 경계식 낮추기로 금후 공시분부터 시공감독에 칠지를 기하겠음.</p> <p>o 가로수분은 내경이 50cm가 일반적이며 본 공사구간에 식재시는 가로수분을 칠기한 후 식재할 계획임</p>	<p>완료</p> <p>향후추진</p> <p>향후추진</p>

주요공사 행정사무조사결과 지적·건의사항 조치계획(결과)

< 수 도 과 >

지 적 사 항	시정 및 처리요구	조 치 결 과	비고
<p> 사업명 : 상수도확장사업 시설공사</p> <ul style="list-style-type: none"> o 지적사항 <ul style="list-style-type: none"> - 수처리기고장 <ul style="list-style-type: none"> 응집지 설비의 잦은 고장으로 정수처리에 문제점으로 대두되어 있음 - 탄수동 바닥시공 미흡 <ul style="list-style-type: none"> · 탄수기신 바닥면과 배수로에 경사도가 없어 배수상태가 불량하며 · 바닥면 마감처리가 조잡하게 시공되었음 	<ul style="list-style-type: none"> o 설비업체로 하여금 잦은 고장의 원인을 규명하여 완벽하게 가동토록 조치 	<ul style="list-style-type: none"> - 고장개소 : 응집기 12개중 3개 - 원 인 : 응집기의 회전용 감속 베이링 파손 - 조치내용 : 감속베이링 3개 교체시공 - 시 공 사 : 신화건설(주) - 완료일시 : '97. 7. 2 	완료
		<ul style="list-style-type: none"> - 조치내용 <ul style="list-style-type: none"> · 바닥면 배수구멍 4개소 및 물길 유도 시설 설치 · 바닥면 마장마감 재시공후 도장처리 - 시 공 사 : 신화건설(주) - 완료일시 : '97. 7. 4 	완료

주요공사 행정사무조사결과 지적·건의사항 조치계획(결과)

< 수 도 과 >

지 적 사 항

- 실험실 바닥 보완시공
- 실험실 바닥은 내산자재로 시공되었다 하나 1년도 되지 않은 현재 많은 부분이 들떠 있으며 일부 파손된 부분도 있음

시정 및 처리요구

- 실험실 바닥면 하자보수 요망

조 치 결 과

- 보수내용 : 기존 실험실 바닥 내산타일 제거후 전면 재시공
- 밀폐된 실험실 습도 예방을 위한 골드스트롱 추가시공
- 시 공 사 : 신화건설(주)
- 완료일시 : '97. 7. 3

비고

완료

주요공사행정사무조사결과 지적·건의사항 조치계획(결과)

(하수과)

지 적 · 건 의 사 항	시 정 및 처 리 요 구	조 치 계 획 (결 과)	비 고
<p> 사업명 : 하소천 차집관로 매설공사</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 차집관거로 유입 직전에 오수등의 침전을 위해 맨홀이 설치되어 있으나 청소가 되지 않아 맨홀 가득 퇴적물이 있어 맨홀의 기능을 못하고 있으며 일반쓰레기와 하수가 침전없이 차집관로로 유입되고 있음. ○ 차집관로 인입구의 쓰레기 유입방지 철망이 고정되어 있지않아 망실또는 장마시 하천수에 의해 떠내려갈 우려가 있음. ○ 기존의 옹벽을 깨고 하수관, 우수관로를 매설한곳에 뒷마무리를 조잡하게 사용하여 굴곡이 심하며 미관을 해침. ○ 우수관로를 고수부지 잔디위에 그대로 빼놓은 곳이 있어 강우시 고수부지가 유실될 우려가 있음. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 평상시에는 주기적으로 하천 범람시에는 수위가 낮아진 직후 맨홀 청소 확행 요망 ○ 방지철망을 견고하게 부착요 ○ 깨진 옹벽면을 평평하게 재정비하기 바람.(재시공) ○ 우수가 떨어지는 곳부터 하천 까지 배수로 설치가 요망됨. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 평상시에는 환경관리사업소 직원이 주기적으로 실시하겠습니다. 하천범람시에는 수위가 낮아진 직후 환경관리사업소 직원과 하수기동반으로 하여금 일제히 점검정비 하겠습니다. ○ 쓰레기유입방지 철망은 견고하게 부착 하겠습니다. ○ 시공회사에 지시하여 재시공 하겠습니다. ○ 하소천 정비사업 시행시 석수로를 설치하여 잔디를 보호하겠습니다. 	<p>146 -</p> <p>향후추진 조 차 중 완 료 향후추진</p>

주요공사행정사무조사결과 지적·건의사항 조치계획(결과)

(하수과)

지 적 · 건 의 사 항	시 정 및 처 리 요 구	조 치 계 획 (결 과)	비 고
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업명 : 입석 소하천 복개공사 ○ 복개공사 완공 후 로면의 우수처리를 위한 시설이 전혀없어 다가오는 장마철이나 집중호우시 폭 10여m, 길이280여m에 이르는 로면의 물이 하수처리되지 않고 하부지역의 가옥으로 흘러 재해가 우려됨. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도로포장공사 시공시 스틸그레이팅 시설이 계획되어 있다하나 금년 여름 장마시 우수처리를 위한 유인둑 설치 우수관로 연결등 재해예방대책 강구요 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 입석소하천 복개지역 스틸그레이팅 설치 공사는 농업정책과에서 '97. 6. 16일 착공하여 '97. 7. 18일 준공예정으로 '97. 7. 15일 현재 98% 완료된상태임. * 사업량 : 스틸그레이팅설치 L=200m (4개소) 공사기간 : '97. 6. 19.- 6. 18. 시공회사 : 삼화도급건설공사 양 흥 만 	조치중

주요공사 행정사무조사결과 지적.건의사항 조치계획(결과)

(부서명 : 보건소)

지적.건의사항	시정 및 처리요구	조치계획(결과)	비 고
<input type="checkbox"/> 사업명 : 청풍보건지소 신축공사 <input type="radio"/> 자적. 건의사항 - 건물 내부 치자실 크랙발생 - 보일러실(1층자하) 천정부분 누수흔적 - 건물 외부 정면 앞 바닥에 크랙 발생 으로 지반침하(2-3cm)우려 - 보건소 특성을 살려 방충망 시설요망	- 보완 - 정밀 진단후 방수처리 등 조치 요망 - 조속 보완	· 크랙부분 보수실시('97.7.31한) · 누수부분 방수처리('97.7.31한) · 지반침하 부분 보완조치('97.7.31한) · 방충망 시설 완료('97. 7. 14)	

주요공사행정사무조사결과 지적·건의사항 조치계획(결과)

(부서명 : 상수도사업소)

지적·건의사항	시정 및 치리요구	조치계획(결과)	비고
<p>□ 사업명 : 상수도 확장 사업 시설공사</p> <p>○ 지적·건의사항</p> <p>1) 구 정수시설의 관리 철저</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사용하지 않고 있는 구 정수 시설의 철골부분이 녹이슬이 있는등 관리상태 미흡 재가동시 이상이 없도록 유지관리에 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 침진지 난간도색작업 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 기 간 : '97. 7. 7 ~ 7. 10 (4일간) - 수 량 : 5지 (옹집·흔화지 포함) - 방 법 : 도장공사업체에 의뢰 - 작업비 : 600천원 ○ 정수지 맨홀 철제뚜껑 보수 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 기 간 : '97. 7. 14 ~ 7. 15 (2일간) - 개 소 : 3개소 - 방 법 : 시건장치 및 도색작업 - 소요액 : 180천원 ○ 응집지 철제 체인 분리 보관 조치 <ul style="list-style-type: none"> - 내 용 : 체인이 부식되지 않도록 분리하여 창고에 보관 	<p>완료</p>

지적·견의사항	시정 및 처리요구	조치계획(결과)	비고
2) 슬러지 처리방안 개선	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정수장 슬러지 재활용 방안 모색 	<p><슬러지 재활용 조건></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 매립지 부족 및 반입기피 등에 의한 처분 곤란서 ○ 슬러지 발생량증가에 따른 처분 비용 과다시 (1일 발생 20m³ 이상시) <p><우리시 재활용 방안></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 1일 슬러지 발생량이 1~2m³정도의 소량으로 재활용시 각종 장치의 설치비용이 과다하게 소요되어 경제성이 없으므로 현행 매립방법이 적정하겠으며 향후 슬러지 발생량 증가시 재검토 하겠음. <p><한국수자원공사 연구결과></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 1일 슬러지량이 150톤이상 발생될 경우 <ul style="list-style-type: none"> - 설치비용및 운영비 : 933억4천만원 - 안공배양토를 제조하여 판매할 경우 20년 이후 순이익 발생 - 20 억 	향후검토

지적·건의사항	시정 및 처리요구	조치 계획(결과)	비고
3) 대형어항에 기르는 물고기 종류 교체	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 독극물감시용 수족관속의 잉어, 붕어등 물고기 대신 원수수질을 민감하게 피약할수 있도록 취수원에 서식하는 물고기로 교체 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 취수원에 서식하는 피라미, 모래무지, 넙자루, 꺽지등의 치어로 '97. 7. 11일 조치 완료 	완료

'97. 6. 25.

주요공사에대한행정사무조사결과보고서

주요공사행정사무조사특별위원회

주요공사에 대한 행정사무조사 결과보고서

1. 조사의 근거

- 지방자치법 제36조 제2항 및 제천시의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제3조에 근거함.

2. 조사의 목적

- '96년과 '97년도에 제천시에서 시행한 주요토목·건축 공사에 관한 전반적인 조사를 실시하여 부실시공으로 인한 하자발생을 예방하고 관급공사에 대한 시민 불신을 해소하며, 또한 시민의 대표기관인 의회가 시발주 주요공사에 있어 부실시공으로 인한 시 재정 손실을 방지하고 시공업자와 관계공무원들의 책임 의식을 고취시켜 향후 추진하게 될 공사에 완벽을 기하도록 촉구함에 조사의 목적이 있음.

3. 조사기간

- 1997년 6월 16일(월) ~ 6월 25일(수) (10일간)
- 특별위원회 운영 : 3회

4. 조사대상기관 및 사무

가. 조사대상기관

- 지방자치법 제104조 및 제105조의 규정에 의한 소속 행정기관

- 지방자치법 제111조 및 제137조의 규정에 의한 하부 행정기관 및 공기업

나. 대상사업의 범위

- '96년도 및 '97년도에 제천시에서 발주한 주요토목·건축공사로 단위사업당 사업비 100백만원 이상사업
- 특별위원회에서 특별히 요구하는 소규모사업

※ 위 대상사업중 시민들이 제기한 문제점과 의문점을 바탕으로 공사중 시공전반에 관한 하자 유무

5. 조사실시 경과

가. 조사반편성

- 위원장 : 윤성열의원
- 간사 : 남기영의원
- 1 반
 - 반장 : 방홍열의원
 - 반원 : 오중환, 진준용, 김병창, 정용만의원
- 2 반
 - 반장 : 최동룡의원
 - 반원 : 박연길, 신태소, 이종호, 이광진의원

나. 조사일정

일 시	의 사 일 정	비 고
'97. 6. 16 (월) 10:00	1. 주요공사행정사무조사특별위원회의사일정 결정의건 2. 주요공사에대한현황보고의건 3. 휴회의건	
6. 17 (화) 10:00	1. 행정사무조사현지조사(10개사업장) (한수, 덕산, 천남, 두학, 고암)	
6. 18 (수) 10:00	1. 행정사무조사현지조사(12개사업장) (한수, 덕산, 청풍, 고암, 송학, 청천, 하소)	
6. 19 (목) 10:00	1. 행정사무조사현지조사(9개사업장) (청풍, 금성, 동현, 교동, 송학, 용두, 백운)	
6. 20 (금) -	증인등 출석요구및 자료검토·정리	
6. 23 (월)		
6. 24 (화) 10:00	1. 주요공사행정사무조사에따른질의및답변	
6. 25 (수) 16:00	1. 주요공사행정사무조사결과보고서채택의건	

다. 조사방법

- 제출서류의 분석 검토
- 주요공사에 대한 현황보고 청취
- 주요공사에 대한 현장조사·확인 및 전문가 초빙자문
- 공사관련 공무원 증인 및 참고인 질의답변

6. 주요조사실시내용

소관실과별	대상사업명	사업비 (천원)	비고
문화공보 담당관실	① 망월산성성곽복원공사 ② 향토유물전시관 신축공사	129,900 952,734	
지역개발과	① 운학1리 용수로 설치공사 ② 도림계터 진입로 포장 ③ 덕곡리 소하천 옹벽공사 ④ 의림레포츠공원(국궁장)조성공사 ⑤ 한수면 진입로 정비공사 ⑥ 수산1리 소하천 개거공사 ⑦ 고척마을 농로 포장공사	105,670 9,500 61,960 378,507 285,333 35,138 20,000	
회계과	① 제천시통합청사 증축 보수공사 ② 두학동사무소 증축공사	4,536,840 68,251	
청소과	① 쓰레기매립장 조성공사(1차) ② 쓰레기매립장 조성공사(2차)	470,110 171,498	
가정복지과	① 화장장진입로 및 주차장 확포장공사	550,740	

소관실과별	대상사업명	사업비 (천원)	비고
관광과	①소규모 농촌관광 휴양지 조성공사 ②만남의 광장 조성공사 ③억수 주차장 조성공사 ④청풍문화재단지 확대 개발공사	183,900 545,955 456,450 2,832,482	
건설과	①하소-신월도로 확포장 ②서곡도로 확포장 ③도기-벌천 도로 확포장 2차 ④탄지-수산도로 확포장 ⑤오티-구곡간 확포장 ⑥월악-억수간 도로 확포장공사 ⑦역전-비둘기아파트 간 포장 덧 씌우기	1,000,000 447,000 70,000 150,000 246,104 278,645 233,000	
도시과	①레포츠공원 주변 보도 정비공사	173,747	
수도과	①상수도확장사업 시설공사 ②금성 상수도 시설공사(장기 계속 공사)	26,333,625 2,860,030	
하수과	①하소천 차집관로 매설 공사 ②입석 소하천 복개공사	129,329 298,920	
보건소	①청풍 보건지소 신축공사	299,891	
계	31건		

7. 조사결과

가. 총평

- '96년 '97년도에 제천시에서 발주한 사업비 1억이상의 토목·건축공사와 특위에서 지정한 소규모 숙원사업 등 31건을 조사대상으로 하여 현장조사와 질의답변을 통한 행정사무조사활동을 실시한 바
- 모든 공사에 부실시공을 방지하겠다는 사회전반의 분위기와 집행부서의 의지와 노력으로 과거의 공사 추진 행태를 많이 벗어나고 있다고 평가되며 특히 사업전문부서의 단순 토목·건축공사와 소규모사업은 비교적 시공상태가 양호하였음.
- 반면 전문적인 기술을 요하는 공사나, 기술직 공무원이 배치되지 않거나 부족한 부서에서 추진하는 사업과 여러 단위 사업이 복합적으로 구성된 사업은 체계적이고 기술적인 사업관리가 되지 않아 여러 분야에서 문제점과 부실및 하자들이 도출되기도 하였음.
- 그리고 주요공사의 사업내용이 시민들에게 사전 공개되지 않아 의혹이 제기된 후 사후 수습하는 행태, 정부 또는 상급단체의 예산을 확보하는데만 주력하여 사업대상 선정상의 신중성 결여등 졸속으로 처리되는 듯한 인상을 주는 사업은 하루 빨리 개선되어야 할 문제임.
- 또한 사업 추진부서의 전문인력이 기능적으로 배치되지 않아 조직의 능률 극대화가 이루어지지 않고 있으며 사업추진관리에 많은 문제점이 발생하고 있는 점은 반드시 시정되어야겠음.

나. 주요문제점및 대안제시

1) 청풍문화재단지 확대개발사업

- 사업추진 부서인 관광과의 업무추진 역량 부족.
 토목직 공무원 1명과 타부서에서 지원받은 건축직 1명으로 비교적 규모가 큰 토목·건축사업 추진은 무리였음
 - 금후 중·대규모 토목·건축·조경등 복합 사업은 추진부서마다 일일이 관련직급의 공무원을 두는 직제 개편은 사실상 어려운 바 공종별 전문부서에서 합동추진하는 방안등 획기적인 대책이 요망됨
- 공사기간의 부적정
 단기간에 많은 건축, 토공, 조경 등의 사업을 전문 인력이 부족한 부서에서 추진하므로 부실 또는 하자발생이 근원적으로 예견됨에도 무리하게 추진하여 문제 발생
- 문화재단지 확대 개발과 같이 문화적·유물보존 관리적 측면을 고려해야 할 사업은 1차년도 토목 공사, 2차년도 진입로 및 산책로 공사, 3차년도 건축 공사, 4차년도 조경공사 식으로 중기 계획을 세워 단계적으로 추진하는 등 사업추진의 의식전환이 요구됨.

- 사업계획의 불합리

수경공원 및 물레방아는 자연수나 지하수개발이 안 되는데도 무리하게 계획을 수립하여 추진하므로써, 다른 곳에서 물을 채워 이를 순환시키도록 하고 있으나 365일 분수를 작동시키지 못하는 관계로 물이 썩어 비위생적이고, 저수시설도 방수처리가 제대로 안되어 물이 가득차지 않고 있음.

- 금후 사업계획수립시는 주변여건, 이용객들의 활용도 사업의 경제성 관리상 문제등 제분야에 걸쳐 심도있는 연구검토가 선행되어야 할 것임

- 발주 업체 관리 소홀

당초 발주업체인 (주)신양은 유물전시관 공사를 하여 많은 하자를 발생시킨 업체로서, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률상 입찰제한등의 제재 방법은 없다하더라도 계약이후 세심한 관리가 있었어야 함에도 이를 소홀히 하여 선급금 5억5천만원만 가로채고 부도가 나는 등 첫단추부터 잘못 끼운 결과가 되었음.

- 금후 주요공사시에는 하자보증금에만 의존할것이 아니라 법이 허용하는 범위내에서 사업추진에 따른 보증보험제도의 활용등 부실공사 또는 공사 추진상 애로사항을 미연에 방지 할 수 있는 모든 조처를 회계부서와 연계 모색해야 할 것임.

- 예산 편성시기의 부적정

많은 기간과 여러 가지 공정의 단위사업 추진이 요구되는 복합공사임에도 당초예산에 사업비를 계상치 못하고 마지막 추경에 계상하므로써 명시 이월을 시킨다거나 사고이월을 시켜야하는등 공기상 근원적 문제를 안고 있었음.

- 규모가 큰 사업은 가급적 당초예산에 편성하고 만 부득이한 경우는 사업시기를 1년 늦추더라도 예산이 성립되자마자 이월시키는 등 문제가 없도록 거시적 안목 필요

2) 향토 유물전시관 공사

- '94년 11월에 준공된 전시관이 건축공사의 하자 여부는 시공회사의 부도등으로 어쩔 수 없다 하더라도 대수선비를 사용하여 보완이나 정비도 아직 까지 실시치 않고 있으며, 완공후 2년반이 지난 현재까지 개관을 못하고 있는 것은 막대한 예산을 투입한 시설이 사장되고 있는 것임.

- 최대한 빠른 시기내에 개관되어 지역 문화의 산 교육장으로 활용 될 수 있도록 특단의 대책이 요망됨

- 소장할 유물에 걸맞도록 내부시설을 하여야 함에도 수집 전시할 유물이 없이 내부시설부터 시공하여 금후 유물수집시 보존관리및 전시에 필요한 내부 시설 변경이 예상됨.

- 사업추진의 순서가 바뀐 이런 사례는 근절되어야 할 것인바 금후 모든 사업에서는 사업 전·후 관계를 충분히 검토하고 전문가의 조언등을 선행하기 바람.

3) 국궁장 시설공사

◦ 사업장 위치 선정의 문제

모든 사업이 다 그렇듯이 사업계획이 수립된 뒤 예산을 계상해야 함에도 예산을 먼저 세우고 동일 회계내에 사업을 추진하느라 시간에 쫓겨 장소를 무리하게 선정하다보니 국궁장 기본면적인 약 6,000m²도 확보 못한 상태에서 사대건물만 짓는 등 많은 문제가 발생함.

- 앞으로 모든 사업은 중장기 계획에 따라 추진하되 사업계획을 수립한 후 예산을 편성토록 하여 사업장 위치 선정의 부적정, 사업추진상 공기 부족으로 인한 무리한 공사와 같은 문제를 미연에 방지토록 하기 바람.

4) 한수면 진입로 정비공사

◦ 사업추진이나 공사감독의 형식성

장애인 및 차량통행을 용이하게 하기 위하여 차도 높이와 맞게 낮추어 설치하는 인도는 복판에 가로수를 둔 채 시공하여 이용이 어렵도록 하였음.

이는 시설의 설계목적에 반한 형식적 시공이며, 형식적 감독이라 아니할 수 없음.

- 사업추진시 해당시설의 필요성과 시설의 당위성 및 그 취지 등을 충분히 고려하여 시공시 사후 활용상 문제까지 염두에 두어 추진하기 바람.

5) 쓰레기 매립장 조성공사(1, 2차)

◦ 투자사업효과 미흡

막대한 예산을 투입하여 현대적인 대규모의 매립장 조성공사를 하였으며 환경을 보전하면서 위생적으로 쓰레기를 매립 처리하고 있으나, 추가 소요되는 사업비를 확보치 못하여 차수막과 차집관로가 매설되지 않은 곳에 많은 쓰레기가 적치되어 있는 것은 환경오염과 민원 발생의 소지를 안고 있는 것이며, 투자사업의 실효성을 거두지 못하고 있는 것임.

- 모든 투자사업에 대하여 당초사업효과를 거둘 수 있도록 완결위주의 사업을 추진하는 방안 강구

6) 하소천 차집관로 매설공사

◦ 사업의 뒷 마무리 미흡

많은 사업비를 들여 하소천 차집관로 매설 및 하천 정비공사를 시행하였으나 오수침전을 위한 맨홀 관리가 미비하고, 하상정리지의 잔디관리, 관로 매설후의 뒷 마무리 등 공사 마무리가 거칠게 되었음.

- 많은 사업비를 투자하여 시공한 모든 사업에 대해 끝마무리를 철저히 하여 사업 추진효과를 거양 토록 하기 바람

8. 시정 및 처리요구사항

가. 사업별 시정 및 처리요구사항

사업명(분야별)	위치	사업량	확인(지적)사항	시정 및 처리요구
수산1리 소하친 개거공사	덕산 수산1리	개거 L=148m (2.0×2.0m) 하상보강 L=15m	<ul style="list-style-type: none"> • 개거 상단부분 두께(150~170cm)가 일정치 못함 • 기초에 작은 돌 및 목재 등 이물질을 그냥 둔채 콘크리트 처리하여 충격시 부스러짐. • 신축 이음이 없음. • 개거벽 중간부분에 형식적인 배수공 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 실제 개거 밑부분에서 지표수가 유입되고 있으나 배수공이 위에만 설치되어 무용지물로 시설물의 수명에 영향 우려. • 바닥 폐임. <ul style="list-style-type: none"> - 소하친 하단 끝부위는 콘크리트 바닥이 부분적으로 폐여 장마시 더 크게 훼손 우려. 	<ul style="list-style-type: none"> • 향후 보는 공사는 거푸집 조립을 헌법히 하여 배기 립개 사용. • 보완 • 보완 • 실제 지표(지하)수 유입 부분에 배수공 재설치 • 즉시 보완
한수면 진입로 정비공사	한수, 송계	아스콘 포장 A-38a 경계석 L=1,054m	<ul style="list-style-type: none"> • 스틸 그레이팅 및 노면과 연관 마무리 처리 미흡 <ul style="list-style-type: none"> - 아스콘포장면과 높이 차이가 남 - 분실 1개로 야간 보행시 위험 요인 	<ul style="list-style-type: none"> • 보행 및 차량통행시 불편 없도록 도로높이와 평평하게 처리 • 스틸 그레이팅 보완

사업명(분야별)	위 치	사 업 량	확인(지적) 사 항	시정및처리요구
한수면 진입로 정비공사	한수, 송계	아스콘 포장 A-38a 경계석 L=1,054m	<ul style="list-style-type: none"> • 도로 모퉁이 부분의 경계석 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 일자 경계석으로 처리하여 마관상 안 좋음 • 배수구 일부분 지반 <ul style="list-style-type: none"> - 1구와 2구사이 인도옆 배수로의 뒷채움을 폐품 들로 매꾸어 지반이 침하되고, 더 진행시 보행에 불편 우려 • 면사무소 앞 장애인용 인도 진입로는 중간에 가로수를 둔채 시공하여 이용 지난 • 맨홀에 수도관 통과 	<ul style="list-style-type: none"> • 금후 동종의 공사시 커브 각도에 맞는 경계석 사용 • 지반침하부분 디딤 처리 보완 • 나무없는 부위로 재시공 • 시정조치 하기 바람 • 보강
덕곡리 소하천 옹벽공사	한수, 덕곡	개거 L=77m 옹벽 L=118m	<ul style="list-style-type: none"> • 바닥에 크랙 발생 	
향토유물 전시관 신축공사 (건축, 기계설비)	청 풍 물태21-1	향토 유물 전시관 건립 지하1층 지상 1층(188평)	<ul style="list-style-type: none"> • 개관 지연 <ul style="list-style-type: none"> - 공사가 94년 말로 끝났으면서도 지금까지 개관이 안되고 있음. • 문틀 및 창문 공사불량 <ul style="list-style-type: none"> - 전반적으로 비틀림현상, 문개폐불편, 창문 사이 틈 발생 	<ul style="list-style-type: none"> • 보완

사업명(분야별)	위 치	사 업 량	확인(지적) 사 항	시정및처리요구
향토유물 전시관 신축공사 (건축, 기계설비)	청 풍 물태21~1	향토 유물 전시관 건립 지하1층 지상 1층(188평)	<ul style="list-style-type: none"> • 수도시설 <ul style="list-style-type: none"> - 수도시설이 작동되지 않음 • 현관 천장 알루미늄 시공부분 돌뜸 • 건물 외벽 철근 돌출 • 지하실 배수펌프 노출로 부식등 우려 • 지하층 일부 천정 및 벽 <ul style="list-style-type: none"> - 미장, 도색등 마무리 공사도하지 않고 철근 돌출도 방치하여 건물의 가치 해손 • 천정 마감 부실 <ul style="list-style-type: none"> - 시멘모르타르 노출, 전시관람시 추락으로 안전사고 위험 • 휴게소 쪽에서 보는 전시관의 지하창문을 합판으로 창문안쪽을 막아 미관 저해 • 공기순환시설이 없어 향후 유물전시장으로서의 기능 상실 우려 	<ul style="list-style-type: none"> • 이용에 불편이 없도록 대책 강구 • 즉시보완 • 미관상 좋지 않으니 돌출 철근제거 • 관리대책강구 • 비무리 필요 - 시설물관리차원에서 보완 • 안전대책 수립 필요 • 관람객 이동시 미관 저해 되지 않도록 정비 • 전문진단 실시하여 유물의 장기 보존 관리에 지장 없도록 조치
청풍문화재단지 확대 개발공사	청풍, 물태	정문매표소외 5동, 수경공원 조성1식, 시설 부지1식, 주차 장1식, 기타	<ul style="list-style-type: none"> • 잔디광장 <ul style="list-style-type: none"> - 사업마무리가 안되었음 - 측구 갠돌붙임 10m²미시공 - 범면 - 잔디 식재부분 대부분 유실 - 진입로 - 풀밭으로 변함 	<ul style="list-style-type: none"> • 조속히 마무리 • 즉시시공 • 보완 • 제초 작업등 이용이 용이 토록 조치

사업명(분야별)	위 치	사 업 량	확인(지적) 사 항	시정및처리요구
청풍문화재단지 확대 개발공사	청풍, 물태	정문매표소와 5동, 수경공원 조성1식, 시설 부지1식, 주차 장1식, 기타	<ul style="list-style-type: none"> • 산책로 <ul style="list-style-type: none"> - 우수관로 시설미비(실제 3개를 현장에 비치하고 미 시공) - 측구 미설치 - 법면 : 평때 및 줄때 식재 누락 또는 유실 - 설계 내역상 일반 콤팩터 디짐을 강회다짐으로 미스프린트 • 매점 <ul style="list-style-type: none"> - 주변 법면처리(붉은 절개면 방치)미흡 (주변 줄때 식재 부분 대부분 고사) • 매점 앞의 화장실 정화조 <ul style="list-style-type: none"> - 마무리 처리한 시멘트가 성석되지 않고 말라 부스러짐 - 정화조 내부 처리 미흡 • 향교앞 계단공사 <ul style="list-style-type: none"> - 계단 충계 간격이 조밀하고 조잡 • 급수불량 <ul style="list-style-type: none"> - 화장실, 매점등에 식수를 포함한 생활용수가 급수되지 않고 있음 	<ul style="list-style-type: none"> • 도면 No2, No13부 위에 우수관로 설치 • 조속 시공 • 조속보완 • 금후 설계 김수시 철저한 검사요망 • 조속히 보완 • 재시공 • 원색하게 보완 • 계단조성시는 노약자 어린이등도 고려하되 문화재단지의 특성을 살려 미관을 해치 않도록 세심하게 사공요망 • 즉시 이용 가능 토록 조치할 것

사업명(분야별)	위 치	사 업 량	확인(지적) 사 항	시정및처리요구
			<ul style="list-style-type: none"> • 전입로 <ul style="list-style-type: none"> - 향교앞 전입로는 훑면에 주먹들만 박아 놓고 아직 진디를 식재치 않아 우천시 보행 불편 예상 (빗물에 쓸려 내릴 우려) • 정문에서 향교사이계단 <ul style="list-style-type: none"> - 체시공하여 충계간격은 어느정도 바로 잡혔으나 성석이 불량하여 으스러짐 • 운동장 연결 계단 <ul style="list-style-type: none"> - 저급 직벽들이 섞여 군데군데 부스러짐 • 분수대 <ul style="list-style-type: none"> - 분수대 기계실 방수처리 미흡 → 기계실 침수 • 음수대(거북이 모양)방치 미시공 • 물레방아 시설 <ul style="list-style-type: none"> - 주변 인공 암반 밑부분 마무리 불량 - 주변 범면 나지로 방치 	<ul style="list-style-type: none"> • 강화다짐등 대책강구 • 보완요 • 체시 등 • 침수대책 강구 • 즉시시공 • 즉시보완 • 조속보완

사업명(분야별)	위 치	사 업 량	확인(지적) 사 항	시정 및 처리 요구
			<ul style="list-style-type: none"> - 물레방아 밑 저수시설 방수가 안되어 물이 넘쳐 흐르지 못하고 수로 중간에서 흘러 나오고 있음. ※ 분수대 및 물레방아 - 자연수가 전혀 없이 인공급수로만 작동은 풀장내 물이 썩는 등 사업선택 자체가 불합리 • 휴게소 <ul style="list-style-type: none"> - 2층 오르는 계단이 너무 좁게 시공됨. - 주차장 뒤 우수등이 관로를 통해 내려가지 않고 땅쪽으로 스며든 후 4-50m 아래서 솟아 나오는 바 장마시 성토부위 전부가 내려 앓을 위험 (실제로 주변 바닥 앞부분이 갈라지며 내려 앓고 있음.) - 주차장 뒤 맨홀이 토사로 막혀있어 장마시 위험 - 정화조 설치 부위 처리한 비탈면이 일부 유실 (장마시 유실 우려) 	<ul style="list-style-type: none"> • 조속 보완 • 신선한 물이 금수되도록 금후 대책 강구 • 전문적 진단 실시 후 보완책 강구 • 즉시 징비 • 조속 보완

사업명(분야별)	위 치	사 업 량	확인(지적) 사 항	시정및처리요구
			<ul style="list-style-type: none"> - PE블럭 부분 파손 - 평, 줄매 식재 부분에 잔디가 유실되거나 고사 ◦ 조경 - 전반적으로 조경한 나무들이 대부분 고사 ◦ 행정처리및 공사감독 소홀 - 일부공사가 미시공되거나 완공되지 않았음에도 준공처리를 해 주었음. 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 복구 ◦ 보완 ◦ 재시공 ◦ 관계공무원은 문책하고 금후 여사한 사례가 없도록 할 것이며 미시공·미완공 부분에 대해서는 최단시일내 미무리
망월산성 성곽복원 공사	청풍 물태 산6-20번지	길이 : 18.5m 높이 : 3-5m	◦ 성벽 상단과 등산로면이 같아 노약자등의 안전 사고 위험	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 요담식의 성축조가 요망됨
청풍보건지소 신축 공사	청풍 물태 133-99번지	부지면적726㎡ 건물면적 336.30㎡ 1층 : 261.78㎡ 2층 : 74.52㎡	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 건물 내부 쳐치실 크랙 발생 ◦ 보일러실(1층지하)천정 부분 누수 흔적 ◦ 건물 외부 정면 앞 바닥에 크랙 발생으로 지반 침하(2-3cm)우려 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 보완 ◦ 정밀진단후 방수 처리 등 조치요망 ◦ 조속보완

사업명(분야별)	위 치	사 업 량	확인(지적) 사 항	시정및처리요구
만남의 광장 조성 공사	청풍 교리	화장실34.4m' 주차장및광장 토공1식	<ul style="list-style-type: none"> • 화장실 건물 <ul style="list-style-type: none"> - 바깥 서까래부분 친정 마무리 미흡 - 화장실 출입구가 남·여로 구별되어 있지 않아 불편 • 조각품(고향마을) <ul style="list-style-type: none"> - 한수·청풍면 소재지의 수몰전 전경을 조각한 “고향마을”은 조각의 양각 부분이 너무 얕게 조각되어 2m정도만 떨어져도 이면 작품인지 분간하기 어려움 • 대리석 조각 <ul style="list-style-type: none"> - “봄이오는 소리”라는 제명의 작품은 앞 판넬 대리석이 깨진것을 때워 붙여 처리 	<ul style="list-style-type: none"> • 말끔한 마무리 처리 요망 • 금후 화장실은 가급적 남·여 구분하여 출입구를 두고 넓게하여 이용에 불편이 없도록 하기 바람 • 예술작품이라고는 하나 작품 의뢰시 세심한 주문이 필요 • 보완
의림지 레포츠공원 주변 보도정비공사	모산	L=740m	<ul style="list-style-type: none"> • 경계석 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 모자라는 부분, 벽돌 처리및 경계석을 잘라서 설치하여 미관상 좋지않고 전반적 공정이 타 사업장에 비해 배끄럽지 못함 	<ul style="list-style-type: none"> • 벽돌처리 부분은 경계석 교체 처리

사업명(분야별)	위 치	사 업 량	화 인 (지 적) 사 항	시정및처리요구
의림지 레포츠공원 주변 보도정비공사	모산	L=740m	<ul style="list-style-type: none"> • 경계석 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 인도 끝부분 경계석 대신 시멘트 치리로 단아하지 못함 • 가로수 식재 예정자 <ul style="list-style-type: none"> - 금후 가로수 식재용으로 바워둔 부분이 지름 45cm로 너무 좁아 실제 식재시 재시공이 예상됨 	<ul style="list-style-type: none"> • 금후 시공및 감독시 세심한 배려 요망 • 재 진단후 관계부서와 협의 보완
의림지 레포츠공원 (국강장)조성공사	모산 110	<p>배수공 L=480m 포장공 870m² 건물 1동 346m² (지상 2층)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 불합리한 위치선정 <ul style="list-style-type: none"> - 파견관 설치 주변이 세명대 진입로와 주변 음식점들에 인접하여 1만여 통학생 및 시민 정서에 반한다하여 반발예상 - 안전시설로 소규모 동산 조성등 대책시 미관과 레포츠공원 기능저해 우려 - 국가공인 규모로 전체 사대(21명 동시 사용) 사용은 파견과 사대 중간에 위치한 수영장의 변소로 인해 사대우측 1/3부분은 사용 불가 	<ul style="list-style-type: none"> • 제기되는 재문제가 최대한 해소되도록 장기적인 계획을 재수립하여 사업 추진에 철저 요망

사업명(분야별)	위 치	사 업 량	확 인 (지 적) 사 항	시정및처리요구
의림지 레포츠공원 (국궁장)조성공사	모산 110	배수공 L-480m 포장공870m ² 건물1동346m ² (지상2층)	<ul style="list-style-type: none"> - 현실에 맞게 사대 2/3와 과녁판 부분 18m (설계상)만사용시 현 사대 건물(21인용)신축은 불합리 - 주변이 레포츠공원으로 다중운집이 예견되는 바 안전이 우려되며, 담장등을 설치시 공원으로의 미관과 기능저해 우려 ◦ 사대건물 <ul style="list-style-type: none"> - 옥상 우수의 배수관이 사대정면 바닥으로 얇게 시공되어 동질기 동파우려 - 국궁장 사무실의 문이 너무 좁게 시공 - 정화조가 솔밭공원옆 차집관로까지 펼쾡 해야하는데 펌프용량 부족및 관리상 재 문제 예견 	

사업명(분야별)	위 치	사 업 량	확 인 (지 적) 사 항	시정및처리요구
두학동사무소 증축 공사	흑석435-1	증축105m ²	• 2층 증축 부분의 출입문의 문틀이 불량제품 으로 시공되어 있음	• 문틀, 출입문 제시공 ※특위 기간 중인 6월23일 제시공 완료
쓰레기 매립장 조성공사(1, 2차)	고암 산50	A-15,400m ² 쓰레기운반 42,462m ³ 양질토 포설 6,369m ³	• 차수막 시설 끝부분과 성토면의 연결부분이 현재에도 토사가 많이 유실되어 있으며, 집중 호우나 장마기에 접이들면 토사유출이 가속화 될 것으로 우려됨. • 차수막 시설이 된 곳으로 미이적된 쓰레기로 부터 침출수발생이 예상되며, 집중호우시 침출 수의 하천유입이 우려됨. • 쓰레기 매립 후 복토를 실시하여야 하나 규정 대로 복토가 되지 않아 먼지, 해충발생, 악취등 환경오염과 이로인한 민원발생의 우려가 있음.	• 토사유실부분 미대 쌓기로 제해 사전예방조치 강구 • 미이적된 쓰레기 미이의 하부지역에 유인독을 쌓아서 침출수가 짐수 정으로 유입되도록 조치 • 쓰레기 매립후 복토확행
상수도 확장사업 시설공사	고암, 송학	취·징수시설 Q=53천T/D 도수관로 L=10.3km D=1,000mm	• 수처리기 고장 - 응집지 설비의 잦은 고장으로 정수처리에 문제점으로 대두되어 있음.	• 설비업체로 하여금 찾은 고장의 원인을 규명하여 완벽하게 기동토록 조치

사업명(분야별)	위 치	사 업 량	확 인 (지 적) 사 항	시정및처리요구
상수도 확장사업 시설공사	고암, 송학	취·정수시설 Q-53친T/D 도수관로 L=10.3km D=1,000mm	<ul style="list-style-type: none"> • 탈수동 바닥시공 미흡 <ul style="list-style-type: none"> - 탈수기실 바닥면과 배수로에 경사도가 없어 배수상태가 불량하며, - 바닥면 마감 처리가 조잡하게 시공되었음 • 실험실 바닥 부설시공 <ul style="list-style-type: none"> - 실험실 바닥은 내산자재로 시공되었다 하나 1년도 되지 않은 현재 많은 부분이 둘떠 있으며 일부 파손된 부분도 있음. 바닥면 부설시공 	<ul style="list-style-type: none"> • 실험실 바닥면 하자보수 요망
입식 소하천 복개 공사	송학·입식	BOX (3.0×1.5) L=276m	<ul style="list-style-type: none"> • 복개공사 완공 후 로면의 우수처리를 위한 시설이 전혀없어 다가오는 장마철이나 집중 호우 시 폭 10여m, 길이 280여m에 이르는 로면의 물이 하수처리되지 않고 하부지역의 가옥으로 흘러 재해가 우려됨. 	<ul style="list-style-type: none"> • 도로포장공사 시공시 스틸 그레이팅 시설이 계획되어 있나하나 금년 여름 정마시 우수처리를 위한 유인득 설치 우수관로연결등 제해예방내책 강구요.

사업명(분야별)	위 치	사 업 량	확 인 (지 적) 사 항	시정및처리요구
			<ul style="list-style-type: none"> 복개공사와 기존 소하천의 연결부분이 매끄럽게 연결되어 있지 않으며, 토사가 유실되어 있고 강우시 유설이 가속화 되어 피해가 예상되며, 또한 계속공사를 위해 뽑아놓은 철근과 BOX안으로 쉽게 접근할 수 있게 되어 있어 이런이들의 안전사고 위험성이 있음. 	<ul style="list-style-type: none"> 토사유실을 방지하기 위해 마대쌓기나 석축쌓기요 접근금지 표식과 방지철책 등 안전대책 강구요
하소천 차집관로 매설공사	하소천	관매설 L=712m 맨홀13개소	<ul style="list-style-type: none"> 차집관로 유입 직전에 오수등의 침전을 위해 맨홀이 설치되어 있으나 청소가 되지 않아 맨홀 가득 퇴적물이 있어 맨홀의 기능을 못하고 있으며 일반쓰레기와 하수가 침전없이 차집관로로 유입되고 있음. 차집관로 인입구의 쓰레기 유입방지 철망이 고정되어 있지않아 망설또는 장마시 하천수에 의해 떠내려갈 우려가 있음. 기존의 옹벽을 깨고 하수관, 우수관로를 매설한 곳에 뒷마무리를 조잡하게 시공하여 굴곡이 심하며 미관을 해침 우수관로를 고수부지 잔디위에 그대로 빼놓은 곳이 있어 강우시 고수부지가 유실될 우려가 있음. 	<ul style="list-style-type: none"> 평상시에는 주기적으로 하천 범람시에는 수위가 낮아진 직후 배출 정소 확행 요망 방지칠명을 진고하게 부착요 깨진 용벽면을 평평하게 재정비하기 바람(재시공) 우수가 떨어지는 곳부터 하천까지 배수로 설치가 요망됨

사업명(분야별)	위 치	사 업 량	확인(지적) 사 항	시정및처리요구
			<ul style="list-style-type: none"> 고수부지 정리및 잔디 식재는 외관상 별 문제 가 없어 보이나, 고수부지 성토흙이 점토질이 부족한 마사성분이고 잔디 또한 들떠 있어서 장마, 집중호우시 하천이 범람할 경우 고수부지 유실이 우려됨 	<ul style="list-style-type: none"> 잔디원리와 고수부지 다지기(로오라 다지기)를 철저히 하여 정비시 유실되지 않도록 조치 요망
도림계터 진입로 포장공사	동현동	<p>포장 L=105m</p> <p>개거 L=77m</p> <p>옹벽 L=118m</p>	<ul style="list-style-type: none"> 포장 콘크리트 시공시 포장전 비닐깔기는 콘크리트 물이 밑으로 빠지는 것을 방지하며, 포설 후 비닐덮기는 수분증발을 방지하여 콘크리트의 양생을 돋고, 제강도를 확보하기 위한 꼭 필요한 공정이나 형식적으로 깔은 것으로 판단되며 확인결과 양 옆으로는 비닐을 확인할 수 없었음. 	<ul style="list-style-type: none"> 이후 포장공사에는 반드시 포장 산후비닐을 걸어서 시공하기 바람.
화장장 진입로 및 주차장 확포장공사	송학면 포전	<p>진입로 포장 985m</p> <p>주차장 포장 91.8a</p>	<ul style="list-style-type: none"> 주차장 시설을 위해 성토를 하여 포장한 부분이 있으나, 기반 다지기가 충분히 되지 않아 주차장 가장자리 일부분이 침하되고 있어 배수로 및 옹벽 부분에 균열 발생 	<ul style="list-style-type: none"> 균열이 심화되지 않도록 하자보수공사 요망 차후 공사시 성토부분 기반 다지기에 원벽을 기하기 바람

사업명(분야별)	위 치	사 업 량	확인(지적) 사 항	시정및처리요구
하소 - 신월도로 화포장 공사	용두동	L=700m	<ul style="list-style-type: none"> • 자전거 도로 시공 미흡 <ul style="list-style-type: none"> - 자전거도로와 차도연결부분이 경계석이 높게 시설된 곳이 있으며, 자전거 도로폭이 좁게 시설된곳이 있어 사고의 위험이 있으며, 자전거도로 이용에 불편이 있음. 	<ul style="list-style-type: none"> • 자전거 도로로서의 제 기능을 다하며 이용자들의 불편과 사고위험이 없도록 미흡한 부분 장비 요망

나. 관계공무원 문책 요구사항

1) 관련규정

- 지방자치법 시행령 제19조 제2항
- 제천시의회 행정사무감사 및 조사에 관한조례 제18조

2) 문책사유 및 대상

- 대상사업 : 청풍문화재단지 확대개발사업
- 문책사유
 - 본 조사특별위원회에서 조사한 바로는 청풍문화재 단지확대개발공사를 추진하면서 잔디광장 측구 깬돌 불임 미시공, 산책로 우수관로 미시공, 산책로 폐 식재누락, 거북이 모양 음수대 미시공 등 많은 부분에서 부실시공되었음에도 사업주관 부서입회하에 준공처리 되었는바, 이는 총체적으로 공사감독과 준공처리 소홀로 사료됨.
따라서 금후 여사한 사례가 재발되지 않도록 전 공직자의 경각심을 촉구하기 위하여 관계공무원에 대한 문책을 요구하니 집행기관 측에서는 관련 공무원에 대하여 부실공사의 책임을 물어 이에 상응한 조치를 취한 후 결과를 통보하기 바람.

9. 건의사항

소관부서	사업명	건의 내용
회계과	제천시통합청사 증축·보수공사	<ul style="list-style-type: none"> 공공청사나 다중이 이용하는 건축물에 대해서는 사업 시행전 구조안전 확인 결과에 대하여 건축심의위원회나 일반적, 객관적 신뢰를 확보할 수 있는 전문 기구나 전문가에 사전심의를 거친으로서 시민의 의혹이나 불신을 사전에 불식 시킬 수 있도록 하는 제도적 장치를 마련토록 요망
수도과, 상수도 사업소	상수도 확장사업 시설공사	<p>1) 구 정수시설의 관리 철저</p> <p>현재 사용하지 않고 있는 구 정수시설의 철골부분이 녹이 슬고 있는등 관리 상태가 미흡함.</p> <p>재 가동시 이상이 없도록 유지관리에 철저를 기하기 바람.</p> <p>2) 슬러지 처리방안 개선</p> <p>수자원공사 연구소에서 정수장 슬러지를 이용하여 녹화용토(일명 녹생토)로 이용하는 연구가 끝나 상용화가 이루어지고 있으며, 정수장 슬러지의 경우 보습력이 커 사질토에 정수장 슬러지를 뿌려줄 경우 수분을 유지하는 능력이 증대된다고 알려져 있음.(수자원, 연구소 문 용득박사) 제천정수장 슬러지의 성분 분석을 통해 재활용 가능성을 모색 하기 바람.</p>

소관부서 사 업 명 · 건 의 내 용

수도과,	상수도 확장사업	3) 대형어항에 기르는 물고기 종류 교체
상수도	시설공사	독극물 등의 영향을 알 수 있도록 취수원수의 일부가 대형어항에 유입 되도록 되어 있으나, 어항속에는 잉어 및 붕어 종류가 자라고 있음.
사업소		잉어, 붕어는 3급수에서도 잘 자라는 물고기로 원수상태를 민감하게 파악 하기는 바람직하지 않음. 외국의 경우에는 물벼룩을 이용하여 원수 상태를 검사하고 있음
		원수의 상태를 검사하기 위해 어항이 설치된 것이라면 최소한 취수지점에서 자라는 종류의 물고기 정도는 길러야 할 것임
가정복지과	화장장 진입로 및 주차장 확포장 공사	<ul style="list-style-type: none">진입로 포장공사 과속 방지턱 개선요망 화장장 진입로 입구에 과속방지턱이 설치되어 있으나 조잡하게 설치되어 있고 사전 표식도 없어 오히려 사고의 위험이 있음.포장공사시 설치한 것은 아니라 하더라도 화장장 래방객의 안전을 위해 설치 주체와 협의하여 제기능을 할 수 있도록 재시공하기 바람.

소관부서 사업명 건의 내용

건설과	하소 - 신월도로 확포장 공사	<ul style="list-style-type: none"> • 대원전문대 진입도로 접속부 개선요망 하소-신월 확포장 공사시 대원전문대 진입로가 6차선과 직각으로 접속되었으며, 우측 작은 동산이 시야를 가려 교통사고 다발지역이니 도시계획선을 바로 잡아 동산을 철거하고 접속부 커브를 잡아 더많은 사고를 예방 할 수 있도록 조치 바람
	단지 - 수산간 도로 확포장공사	<ul style="list-style-type: none"> • 절개지의 토사, 돌등 낙석 우려가 되는데 절개지 부위는 세심한 시공 요망
관광과	청풍문화재단지 확대개발공사	<ul style="list-style-type: none"> • 산책로의 비탈로면 처리가 미흡하여 빗물에 로면 흄이 패였는데 일반다짐으로는 우천시 계속 유실이 우려되니 금후 사업으로 강회 다짐등 대책 강구가 필요함 • 산책로가 현재는 임도같이 시설되고 있으나 오솔길처럼 시설하는 것이 바람직하므로 추후 마무리 공사시 고려요망 • 단지 정성부위에서 부터 향교 방면으로 정문에 이르는 곳은 우기시 많은 우수가 흘러내려 다른 시설물이 유실 될 우려가 있는바 금후 우수로 사업이 필요함.

소관부서		사업명	건의 내용
관광과	청풍문화재단지 확대개발공사		<ul style="list-style-type: none"> ◦ 분수대의 분수가 편서풍의 지역특성을 무시하고 동편 광장에 치우치게 설치되어 평소 낙수가 풀안에 떨어지지 않고 광장에 떨어지는데 금후 여사한 공사시에는 풍향도 고려 설계 요망
보건소	청풍 보건 지소 신축		<ul style="list-style-type: none"> ◦ 보건소 특성을 살려 방충망 시설요망

10. 행정사항

집행부서에서는 본 조사결과 관계공무원 문책요구사항을 포함한 시정처리 요구사항 및 건의사항에 대하여 조치 계획을 수립 추진하고 그 계획(추진결과)을 '97. 7월 20일 한 서면 제출하고 임시회시 보고 하여 주시기 바랍니다.

선 서

본인은 제천시의회의 주요공사 행정사무조사
특별위원회에 출석하여 증언을 함에 있어 지방
자치법 제36조, 동법시행령 제17조의4 규정에
의하여 양심에 따라 습김과 보탬이 없이 사실
그대로 말하고, 만일 거짓말이 있으면 위증의
벌을 받기로 맹서하고 이에 선서합니다.

1997년 6월 24일

소 속 : 제천시청
직 위 : 기획감사과
선 서 인 : 이 두호

선 서 서

본인은 제천시의회의 주요공사 행정사무조사 특별위원회에 출석하여 증언을 함에 있어 지방 자치법 제36조, 동법시행령 제17조의4 규정에 의하여 양심에 따라 숨김과 보탬이 없이 사실 그대로 말하고, 만일 거짓말이 있으면 위증의 벌을 받기로 맹서하고 이에 선서합니다.

1997년 6월 24일

소 족 : 제천시청
직 위 : 행정과장
선 서 인 : 김 성 중

선 서 서

본인은 제천시의회의 주요공사 행정사무조사 특별위원회에 출석하여 증언을 함에 있어 지방자치법 제36조, 동법시행령 제17조의4 규정에 의하여 양심에 따라 숨김과 보탬이 없이 사실 그대로 말하고, 만일 거짓말이 있으면 위증의 벌을 받기로 맹서하고 이에 선서합니다.

1997년 6월 24일

소 속 : 제천시청
직 위 : 한방시설제작
선 서 인 : 김 해 철

선 서 서

본인은 제천시의회의 주요공사 행정사무조사
특별위원회에 출석하여 증언을 함에 있어 지방
자치법 제36조, 동법시행령 제17조의4 규정에
의하여 양심에 따라 숨김과 보탬이 없이 사실
그대로 말하고, 만일 거짓말이 있으면 위증의
벌을 받기로 맹서하고 이에 선서합니다.

1997년 6월 24일

소 족 : 제천시청
직 위 : 수석행정기장
선 서 인 : 이규복

선 서 서

본인은 제천시의회의 주요공사 행정사무조사
특별위원회에 출석하여 증언을 함에 있어 지방
자치법 제36조, 동법시행령 제17조의4 규정에
의하여 양심에 따라 숨김과 보탬이 없이 사실
그대로 말하고, 만일 거짓말이 있으면 위증의
벌을 받기로 맹서하고 이에 선서합니다.

1997년 6월 24일

소 속 : 제천시청
직 위 : 지방 특시기
선 서 인 : 장병우

선 서 서

본인은 제천시의회의 주요공사 행정사무조사 특별위원회에 출석하여 증언을 함에 있어 지방자치법 제36조, 동법시행령 제17조의4 규정에 의하여 양심에 따라 습김과 보탬이 없이 사실 그대로 말하고, 만일 거짓말이 있으면 위증의 벌을 받기로 맹서하고 이에 선서합니다.

1997년 6월 24일

소 속 : 제천시청
직 위 : 지방로목국기
선 서 인 : 박 선수

선 서 서

본인은 제천시의회의 주요공사 행정사무조사 특별위원회에 출석하여 증언을 함에 있어 지방 자치법 제36조, 동법시행령 제17조의4 규정에 의하여 양심에 따라 슘김과 보탬이 없이 사실 그대로 말하고, 만일 거짓말이 있으면 위증의 벌을 받기로 맹서하고 이에 선서합니다.

1997년 6월 24일

소 속 : 제천시청
직 위 : 지역개발과 23
선 서 인 : 이 후준 대변인

선 서 서

본인은 제천시의회의 주요공사 행정사무조사 특별위원회에 출석하여 증언을 함에 있어 지방 자치법 제36조, 동법시행령 제17조의4 규정에 의하여 양심에 따라 숨김과 보탬이 없이 사실 그대로 말하고, 만일 거짓말이 있으면 위증의 벌을 받기로 맹서하고 이에 선서합니다.

1997년 6월 24일

소 속 : 제천시청
직 위 : 지역개발과장
선 서 인 : 김종수 *김종수*

선 서 서

본인은 제천시의회의 주요공사 행정사무조사 특별위원회에 출석하여 증언을 함에 있어 지방 자치법 제36조, 동법시행령 제17조의4 규정에 의하여 양심에 따라 숨김과 보탬이 없이 사실 그대로 말하고, 만일 거짓말이 있으면 위증의 벌을 받기로 맹서하고 이에 선서합니다.

1997년 6월 24일

소 속 : 제천시청
직 위 : 지방토목서기
선 서 인 : 김 장수

선 서 서

본인은 제천시의회의 주요공사 행정사무조사 특별위원회에 출석하여 증언을 함에 있어 지방 자치법 제36조, 동법시행령 제17조의4 규정에 의하여 양심에 따라 숨김과 보탬이 없이 사실 그대로 말하고, 만일 거짓말이 있으면 위증의 벌을 받기로 맹서하고 이에 선서합니다.

1997년 6월 24일

소 속 : 제천시청
직 위 : 지방토목주사보
선 서 인 : 장 안동

선 서 서

본인은 제천시의회의 주요공사 행정사무조사 특별위원회에 출석하여 증언을 함에 있어 지방 자치법 제36조, 동법시행령 제17조의4 규정에 의하여 양심에 따라 승진과 보탬이 없이 사실 그대로 말하고, 만일 거짓말이 있으면 위증의 벌을 받기로 맹서하고 이에 선서합니다.

1997년 6월 24일

소 속 : 제천시청
직 위 : 국회기획처
선 서 인 : 이 해 흥

선 서 서

본인은 제천시의회의 주요공사 행정사무조사 특별위원회에 출석하여 증언을 함에 있어 지방 자치법 제36조, 동법시행령 제17조의4 규정에 의하여 양심에 따라 숨김과 보탬이 없이 사실 그대로 말하고, 만일 거짓말이 있으면 위증의 벌을 받기로 맹서하고 이에 선서합니다.

1997년 6월 24일

소 족 : 제천시청
직 위 : 722-4677
• 선 서 인 : 김 도라자

선 서 서

본인은 제천시의회의 주요공사 행정사무조사 특별위원회에 출석하여 증언을 함에 있어 지방 자치법 제36조, 동법시행령 제17조의4 규정에 의하여 양심에 따라 숨김과 보탬이 없이 사실 그대로 말하고, 만일 거짓말이 있으면 위증의 벌을 받기로 맹서하고 이에 선서합니다.

1997년 6월 24일

소 족 : 제천시청
직 위 : *제천시의회*
선 서 인 : 맹서 *제천시의회*

선 서 서

본인은 제천시의회의 주요공사 행정사무조사
특별위원회에 출석하여 증언을 함에 있어 지방
자치법 제36조, 동법시행령 제17조의4 규정에
의하여 양심에 따라 승김과 보탬이 없이 사실
그대로 말하고, 만일 거짓말이 있으면 위증의
벌을 받기로 맹서하고 이에 선서합니다.

1997년 6월 24일

소 속 : 제천시청
직 위 : 문화체육관광국
선 서 인 : 윤종서

선 서 서

본인은 제천시의회의 주요공사 행정사무조사 특별위원회에 출석하여 증언을 함에 있어 지방 자치법 제36조, 동법시행령 제17조의4 규정에 의하여 양심에 따라 습김과 보탬이 없이 사실 그대로 말하고, 만일 거짓말이 있으면 위증의 벌을 받기로 맹서하고 이에 선서합니다.

1997년 6월 24일

소 속 : 제천시청
직 위 : 문화계2팀
선 서 인 : 김용호

선 서 서

본인은 제천시의회의 주요공사 행정사무조사
특별위원회에 출석하여 증언을 함에 있어 지방
자치법 제36조, 동법시행령 제17조의4 규정에
의하여 양심에 따라 숨김과 보탬이 없이 사실
그대로 말하고, 만일 거짓말이 있으면 위증의
벌을 받기로 맹서하고 이에 선서합니다.

1997년 6월 24일

소 속 : 제천시청
직 위 : 지방행정조사관
선 서 인 : 오 산 탄

선 서 서

본인은 제천시의회의 주요공사 행정사무조사 특별위원회에 출석하여 증언을 함에 있어 지방 자치법 제36조, 동법시행령 제17조의4 규정에 의하여 양심에 따라 숨김과 보탬이 없이 사실 그대로 말하고, 만일 거짓말이 있으면 위증의 벌을 받기로 맹서하고 이에 선서합니다.


1997년 6월 24일

소 속 : 제천시청
직 위 : 회계국장
선 서 인 : 조동현

선 서 써

본인은 제천시의회의 주요공사 행정사무조사 특별위원회에 출석하여 증언을 함에 있어 지방 자치법 제36조, 동법시행령 제17조의4 규정에 의하여 양심에 따라 숨김과 보탬이 없이 사실 그대로 말하고, 만일 거짓말이 있으면 위증의 벌을 받기로 맹서하고 이에 선서합니다.

1997년 6월 24일

소 속 : 제천시청
직 위 : 회계과 영수예금
선 서 인 : 

선 서 서

본인은 제천시의회의 주요공사 행정사무조사 특별위원회에 출석하여 증언을 함에 있어 지방 자치법 제36조, 동법시행령 제17조의4 규정에 의하여 양심에 따라 습김과 보탬이 없이 사실 그대로 말하고, 만일 거짓말이 있으면 위증의 벌을 받기로 맹서하고 이에 선서합니다.


1997년 6월 24일

소 속 : 제천시청
직 위 : 지방건축서기
선 서 인 : 황 규운

선 서 서

본인은 제천시의회의 주요공사 행정사무조사 특별위원회에 출석하여 증언을 함에 있어 지방 자치법 제36조, 동법시행령 제17조의4 규정에 의하여 양심에 따라 숨김과 보탬이 없이 사실 그대로 말하고, 만일 거짓말이 있으면 위증의 벌을 받기로 맹서하고 이에 선서합니다.

1997년 6월 24일

소 속 : 제천시청
직 위 : 치뇨과장
선 서 인 : 

선 서 서

본인은 제천시의회의 주요공사 행정사무조사 특별위원회에 출석하여 증언을 함에 있어 지방 자치법 제36조, 동법시행령 제17조의4 규정에 의하여 양심에 따라 숨김과 보탬이 없이 사실 그대로 말하고, 만일 거짓말이 있으면 위증의 벌을 받기로 맹서하고 이에 선서합니다.


1997년 6월 24일

소 속 : 제천시청
직 위 : 지방소장 34보
선 서 인 : 연 재운 ~~재운~~

선 서 서

본인은 제천시의회의 주요공사 행정사무조사 특별위원회에 출석하여 증언을 함에 있어 지방 자치법 제36조, 동법시행령 제17조의4 규정에 의하여 양심에 따라 숨김과 보탬이 없이 사실 그대로 말하고, 만일 거짓말이 있으면 위증의 벌을 받기로 맹서하고 이에 선서합니다.

1997년 6월 24일

소 족 : 제천시청
직 위 : 지방토목주사보
선 서 인 : 

선 서 서

본인은 제천시의회의 주요공사 행정사무조사
특별위원회에 출석하여 증언을 함에 있어 지방
자치법 제36조, 동법시행령 제17조의4 규정에
의하여 양심에 따라 습김과 보탬이 없이 사실
그대로 말하고, 만일 거짓말이 있으면 위증의
벌을 받기로 맹서하고 이에 선서합니다.

1997년 6월 24일

소 속 : 제천시청
직 위 : 수도과장
선 서 인 : *류인종*

선 서 서

본인은 제천시의회의 주요공사 행정사무조사 특별위원회에 출석하여 증언을 함에 있어 지방 자치법 제36조, 동법시행령 제17조의4 규정에 의하여 양심에 따라 숨김과 보탬이 없이 사실 그대로 말하고, 만일 거짓말이 있으면 위증의 벌을 받기로 맹서하고 이에 선서합니다.

1997년 6월 24일

소 속 : 제천시청
직 위 : 치수과장
선 서 인 : 김기현

선 서 서

본인은 제천시의회의 주요공사 행정사무조사 특별위원회에 출석하여 증언을 함에 있어 지방 자치법 제36조, 동법시행령 제17조의4 규정에 의하여 양심에 따라 습김과 보탬이 없이 사실 그대로 말하고, 만일 거짓말이 있으면 위증의 벌을 받기로 맹서하고 이에 선서합니다.


1997년 6월 24일

소 속 : 제천시청
직 위 : 학수과장
선 서 인 : 임제천

선 서

본인은 제천시의회의 주요공사 행정사무조사
특별위원회에 출석하여 증언을 함에 있어 지방
자치법 제36조, 동법시행령 제17조의4 규정에
의하여 양심에 따라 숨김과 보탬이 없이 사실
그대로 말하고, 만일 거짓말이 있으면 위증의
벌을 받기로 맹서하고 이에 선서합니다.

1997년 6월 24일

소 속 : 제천시청
직 위 : 학수과장
선 서 인 : 민 경영 

선 서 서

본인은 제천시의회의 주요공사 행정사무조사 특별위원회에 출석하여 증언을 함에 있어 지방 자치법 제36조, 동법시행령 제17조의4 규정에 의하여 양심에 따라 숨김과 보탬이 없이 사실 그대로 말하고, 만일 거짓말이 있으면 위증의 벌을 받기로 맹서하고 이에 선서합니다.

1997년 6월 24일

소 속 : 제천시청
직 위 : 지방행정사무관
선 서 인 : 김학진

선 서

본인은 제천시의회의 주요공사 행정사무조사 특별위원회에 출석하여 증언을 함에 있어 지방 자치법 제36조, 동법시행령 제17조의4 규정에 의하여 양심에 따라 습김과 보탬이 없이 사실 그대로 말하고, 만일 거짓말이 있으면 위증의 벌을 받기로 맹서하고 이에 선서합니다.

1997년 6월 24일

소 속 : 제천시청
직 위 : 지방로목 주사부
선 서 인 : 김 선경 45

선 서 서

본인은 제천시의회의 주요공사 행정사무조사
특별위원회에 출석하여 증언을 함에 있어 지방
자치법 제36조, 동법시행령 제17조의4 규정에
의하여 양심에 따라 승김과 보탬이 없이 사실
그대로 말하고, 만일 거짓말이 있으면 위증의
벌을 받기로 맹서하고 이에 선서합니다.

1997년 6월 24일

소 속 : 제천시청
직 위 : 建設課長
선 서 인 : 李鍾植

선 서 서

본인은 제천시의회의 주요공사 행정사무조사
특별위원회에 출석하여 증언을 함에 있어 지방
자치법 제36조, 동법시행령 제17조의4 규정에
의하여 양심에 따라 숨김과 보탬이 없이 사실
그대로 말하고, 만일 거짓말이 있으면 위증의
벌을 받기로 맹서하고 이에 선서합니다.

1997년 6월 24일

소 속 : 제천시청
직 위 : 지방조달국장
선 서 인 : 박 성 씨 /


'97. 6. 16' ~ 6. 25
의회 행정사무조사

'96 · '97년도 발주 주요토목 건축공사 현황

- 215 -

제 친 시

선 서 서

본인은 제천시의회의 주요공사 행정사무조사
특별위원회에 출석하여 증언을 함에 있어 지방
자치법 제36조, 동법시행령 제17조의4 규정에
의하여 양심에 따라 숨김과 보탬이 없이 사실
그대로 말하고, 만일 거짓말이 있으면 위증의
벌을 받기로 맹서하고 이에 선서합니다.

1997년 6월 24일

소 족 : 제천시청
직 위 : 건축 주사보
선·서·인 : 박 재운.

'96·'97년도 빌주 주요토목 건축공사 현황

(단위 : 건)

설과 소별 년도별	개	문화 공보	시·역 개발	회계	청소	가정 복지	농업 정책	관광	신림 복지	건설	도시	수도	하수	보건소	농·축 자원소	비고
	- 216 -	125	2	12	2	2	1	8	4	1	59	15	7	9	2	1
'96	86	2	7	2	1	1	8	4	1	38	9	5	5	2		
'97	39	-	5	-	1	-	-	-	-	21	6	2	4		1	

※ 예산은 확보되었으나 토목, 건축공사가 미착공된 사업은 제외 하였음.

‘96. ’97년도 주요토목, 건축공사현황

문화공보팀 담당관실

년도 별 별 별	일련 번호	공사명	위치	사업량	사업비 (천원)	공사 기간	공정 (%)	도급자		공사 담당		비고
								회사명	성명	실과명	성명	
계		2개소			772,463							
96	1	평월산성성과 복원공사	청풍, 물태 신6-20번지	· 길이 : 18.5 m · 높이 : 3~5 m	129,900	96.6.7	100	우신기업 (주)	김해권	진실과	백상희	
96	2	봉양도시간 보건지소신축 공사	봉양, 주포 210-11	- 지상3층 (991m ²) - 1 층: 보건지소 - 2.3층: 도서관	642,563 593,663 7,100 4,500 36,400 900	- - 97.11.22 “ “	10	일양건설 (주) 대성전력 (주)	한태수 류지형 “ “ “	회계과 회계과 교통행 장과 회계과 정보통 신담당 관실 회계과 회계과	횡교문 교통행 장과 회계과 정보통 신담당 관실 회계과 회계과	건축 기계 설비 소방 통신 화기법 전기 무인 경비

96, 97년도 주요 토목·건축공사 현황

(지역개발과)

년도별 일련 번호	공사명	위치	사업량	사업비 (천원)	공사기간	공정 (%)	도급자		공사담당		비고
							회사명	대표	설파명	감독 공무원	
'96 1	도곡2리용수로 설치공사	백운면도곡리	L= 1,030M (0.6 X 0.6M)	130,125	'96 3.20~ 5.21	100	한마음 건설	이한규	지역개발과	장만동	
'96 2	운하2리용수로 설치공사	백운면운하리	L= 870M (0.6 X 0.6M)	105,670	'96 3.20~ 5.22	100	한신 건설	김진옥	지역개발과	장만동	
'96 3	도림캐터 진입로포장	동현동	포장 L = 105M 개거 L = 77M 옹벽 L = 118M	9500	'96 8.16~ 9.6	100	세림 개발	김석운	지역개발과	장만동	

96, 97년도 주요 토목·건축공사 현황

(지역개발과)

년도별 번호	입력 번호	공사명	위치	사업량	사업비 (천원)	공사기간	공정 (%)	도급자		공사담당		비고
								회사명	대표	실파명	감독 공무원	
'96	4	낙곡리소하천 ·8번길사	한수면낙곡리	개거 L = 77M 옹벽 L = 118M	61,933	'96 4. 01~ 6. 12	100	부 간 실	장봉호	지역개발과	양정식	
'96	5	의류래포츠 광원(국공상) 조성공사	고산동 110	배수공L = 480M 보강공 870m ³ 진물1동(360m ³) 자산2동	378,377	'96 3. 30~ 7. 17	20	동 간 실	송승현	지역개발과	양정식	
'96	6	수산복지회관 신축공사	수산리 (1) 9외 3필지	면적 : 53,19m ² 1층 : 26,80m ² 2층 : 24,25m ²	300,000	'96 7. 24~ 11. 30	100	기 개 발	이희새	건축과	박재운	
7		한수면진입로 장비공사	한수면 송개리	이스코포장 A=88m 정세식 L = 1,041M	26,333	'97. 5. 6~ 8. 31	100	미 진 설	나경희	지역개발과	장관동	

96, 97년도 주요 토목·건축공사 현황

(지역개발과)

년도별 년도별	일련 번호	공사명	위치	사업장	사업비 (천원)	공사기간	진도 (%)	도급자		공사담당		비고
								회사명	대표	실무명	간부 총무원	
'97	1	수신면고령 용수로설치	수신면고방리	L= 53M (1.0 X 1.0M)	15,781	'97. 5. 03~ 7. 31	20	대자 진설	채훈관	지역개발과	김창순	
'97	2	백신면선고3리 교량설치공사	백신면선고3리	L= 30M B = 65M	31308	'97. 5. 12~ 11. 17	20	대방 진설	조영현	지역개발과	김창순	
'97	3	백신면선고3리 진입로화포장	백신면선고3리	L= 30M B = 45M	10346	'97. 5. 07~ 9. 03	100	대호 진설	김지목	지역개발과	김창순	

96, 97년도 주요 토목·건축공사 현황

년도별 일련 번호	공사 명	위 치	사 입 량	시업비 (천원)	공사기간	공정 (%)	도급자		공사 담당		비고
							회사명	대 표	실 파 명	감 독 공무원	
'97 4	수진리소하진 개가공사	복선민수센터	개기 L= 148M (20 X 20M) 하성보강 L= 15M	3418	'97. 3. 28 ~ 5. 26	80	정 시 토 진	정복현	시의개발과	김철수	
'97 5	고척마을농로 포장공사	교동 고척	L= 216 M	2000	'97. 3. 15 4. 23	100	정 도 건설	정한성	시의개발과	정만봉	

'96, '97년도 주요 토목, 건축공사 현황

년도별 일련 번호	공사명	위치	사업량	사업비 (천원)	공사기간	공정 (%)	도급자		공사 담당		비고
							회사명	대표	실무명	김동광부원	
-222-'96	제천시통합청사 증축보수공사	천남동 12-2	증축 4,322 (m ²)	4,536,840	'96.7. 25 ~ '97. 5.20	100	(한) 신양진실 와4업체	이종명	회계과	영신계장; 916명	
'96	두학동사무소 증축공사	혹식동 435-1	증축 105 (m ²)	68,251	'96.12.30 ~ '97. 5.31	70	신아진실 (주)	김용복	회계과	황금분, 김준식	

'96, '97년도 주요 토목·건축공사 현황

(첨 소 과)

년도별 일련 번호	공 사 명	위 치	사 입 방	사 입 비 (천원)	공사기간	공정 (%)	도 급 차 회사명	자 대표	공 사 담 설비명	당 공무원	비고
1996	1 쓰레기매립장조성공사(1차)	고암동 산 50번지 일원	A = 15,400㎡	470,110	'96. 7.18 -'97. 4.26	100	삼창토건 (주)	김두상	하수파	인재운 정용식	
223	2 쓰레기매립장조성공사(2차)	"	쓰레기운반 42,462㎡ 양질토포설 6,369㎡	171,498	'97. 3.24 -'97. 7.21	90	삼창토건 (주)	김두상	하수파	장충석	

'96. '97년도 주요 토목·건축공사 현황

(가정복지과)

고 도 별	일 련 번호	공 사 명	위 치	사 업 량	사 업 비 (천원)	공 사 기 간	공 정 (%)	도 급 자		공 사 담 당		비 고
								회 사 명	대 표	실 과 명	감 독 공 무 원	
'96.	1	회장장진입로 및 주차장 화·포장공사	송학면 포진리	1	550,740	'96. 6.13. '96.10.17.	100	화신토건	표재범	농정과	김선경	

‘96, ‘97년도 주요 토목·건축공사 현황

- 225 -

년도별 번호	일련 번호	공사명	위치	사업량	사업비 (천원)	공사 기간	공정 (%)	도급자		공사담당		비고
								회사명	대표	실과명	감독공무원	
‘96	1	부수동보 수해복구공사	백운 화당	L= 68.3m	120,466	‘96. 3.11 - 6. 7	100	성봉(주)	음영만	농 임 정책과	김 선 경	
‘96	2	화당지구 이용시설공사	백운 화당	L= 6.2km	136,400	‘96. 4.13 - 7.11	100	성우건설	신용인	“	김 유 정	
‘96	3	도곡기계화경작로포장공사	백운 도곡	L=2,936m	233,950	‘96. 5.20 - 9.10	100	국원건설	이성구	“	김 선 경	
‘96	4	직덕-오리안들농로포장공사	금성 직덕	L= 245m	118,751	‘96. 8.26 -‘97.3.22	100	서한건설	박만하	“	김 선 경	
‘96	5	수리시설개보수 보시설공사	봉양 화산	L= 76.5m	191,860	‘96. 9.20 -‘97.3.24	100	더일건설	정홍희	“	김 선 경	
‘96	6	두학자작지구밭기반정비사업	두학 자작	21ha	374,013	‘96.12.2 -‘97.4.30	100	박임건설	박식순	“	김 유 정	
‘96	7	청풍도곡지구밭기반정비사업	청풍 도곡	34ha	654,300	‘96.12.2 -‘97.5.12	100	삼화토건	표재범	“	김 선 경	
‘96	8	명도지구일반경지정리사업	봉양 명도	9.1ha	258,560	‘96.11.8 -‘97.6.6	100	양지기업	박연수	“	김 선 경	

'96, '97년도 주요·토목·건축공사 현황

(관광화)

년도별 일련 번호	공사명	위치	사업량	사업비 (천원)	공사 기간	공정 (%)	도급자	회사명	내용	공사 시	나령 시	부여 군	제주 도	
'96 1	소규모농촌관광 풍양자 조성공사	수산면 상진리	농특산물 판매장 100㎡ 주차장 A=1147㎡	183,900	180일	100	(주)동신건설	서정선	신마명	간척공무원
'96 2	민남의방정조성공사	창풍면 교리	화장실 34.4㎡ 주차장 및 행정 토공 1석	545,955	286일	100	(주)박임건설	박석순	간척과 화장실	간척9급 대정당 토목8급미설정
'96 3	익수주거장조성공사	덕산면 월의리	동신물판매장 및 편리점 111.57㎡ 주차장 A=6346㎡	456,450	180일	80	(주)탁성건설	이상빈	간척과 화장실	간척9급 대정당 토목8급미설정
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

'96, '97년도 주요·토목·건축공사 현황

(과장과)

년도별 일련 번호	공사명	위치	사업량	사업비 (천원)	공사 기간	공정 (%)	도급자		공사 설계명	당 부 금	기타 공부금	비고
							회사명	대표				
'95	1	청풍문화재단지화대개 발공사	청풍면 불태리 일원	정문대표소외5동, 수경공원조성1식, 시설부지1식, 주차장1식, 기타.	2,832,482	415일	100	(주)라인주택	정영래	(주)전진엔 시니어링진 축사기부조 한원제	전면체험김리 3,500 도록8급박설비	

96,97년도 주요 토목·건축공사 현황

(수정 및 축소자료)

년도별 번호	일련 번호	공사명	위치	사업량	사업비 (천원)	공사기간	공정	도급자		공사담당		비고
								회사명	내포	실과명	김복광부원	
1996	1	백운역동 임도시설	백운역동 산 120-1외 5필	2.99 km	179,115	96.5.13- 96.11.8	100 %	제천임업 협동조합	민연홍	백운면	토목사기 임신영	

‘96. ’97년도 주요 토목공사 현황

(진실화)

년도별 번호	일련 번호	공사명	위치	사업량 (km)	사업비 (천 원)	공사기간	공정 (%)	도급자		공사 담당	비고
								회사명	대표자		
‘96	1	북부우회도로 개설공사	교동	L=0.8	4,216,000	96. 6.17~96.11.30	100	(주)오싱건설	오명관	건설과	박 춘
	2	남천~청진도로 확보장	남천	L=0.13	467,000	96. 5.20~97. 5.10	100	(주)이형종합	김학민	“	장병우
	3	하소~신월도로 확보장	용두	L=0.7	1,000,000	96. 5.27~97. 7.10	95	(주)대원	전영우	“	박성희
	4	물태~연곡간 도로포장	청풍	L=2.05	444,382	96. 5. 6~96.11.20	100	(주)삼화토건	표재범	“	박 춘
	5	화현도로 확보장	청풍	L=1.22	737,000	96. 5.27~97. 6.19	95	(주)평화건설	임용재	“	박성희
	6	대교~상천도로 확보장	수산	L=0.64	500,000	96. 5.27~97. 5.15	100	(주)동신건설	서정신	“	김명수
	7	도화도로 확보장	송학	L=0.89	300,000	96. 8.22~96.12. 7	100	(주)금강건설	박병내	“	박 춘
	8	명암도로 확보장	봉양	L=2.65	501,411	96. 8. 1~97. 6. 26	95	(주)내한종합	안정우	“	연재운
	9	에현도로 확보장	백운	L=0.37	210,817	96. 5.27~96.10.23	100	(주)동일진업	강원호	“	장병우
	10	삼거도로 확보장	봉양	L=1.0	550,000	96. 7.16~ 중지중	95	(주)삼보	유봉기	“	장병우
	11	서곡도로 확보장	청풍	L=0.55	447,000	96. 5.27~97. 7.20	93	(주)보성건설	주제신	“	박성희
	12	연론도로 확보장	청풍	L=0.38	500,000	96. .15~97. 7. 8	95	(주)가나건설	홍성기	“	김병수

(진실화)

년도별 일련 번호	일련 번호	공사명	위치	사업량 (km)	사업비 (천 원)	공사기간	공정 (%)	도급자		공사 담당 실무팀	비고
								회사명	대표자		
'96	13	터동도로 확포장	백운	L=1.0	172,110	96. 6. 1~96. 9.28	100	(주)삼창토건	김두성	진실화	정명우
	14	옥순대교 가설공사	수산	L=0.45	4,630,000	96.12.30~97.12.29	15	(주)한화	노경식	"	박성희
	15	구곡교 가설공사	봉양	L=0.10	970,000	96. 4.26~97. 7.18	100	(주)양지기업	박연수	"	김명수
	16	학현교 가설공사	청풍	L=0.01	163,481	96. 6. 1~96.10.28	100	(주)보광건설	장명우	"	박성희
	17	요골교 가설공사	봉양	L=0.01	193,929	96. 5.20~96.10.16	100	(주)동보건설	이두희	"	박문
	18	도기~별천확포장 1차	터산	L=0.3	230,000	96. 5.17~97. 4.14	100	(주)신라건설	정해득	"	김명수
	19	도기~별천확포장 2차	터산	L=0.04	70,000	96.11.23~96. 8.24	60	(주)터우	신현택	"	김명수
	20	고명역전입로 개선공사	농현	L=1.03	600,000	96. 5.30~97. 8.18	82	(주)가나진신	홍성기	"	정명우
	21	의림도로 확포장공사	모산	L=0.53	1,000,000	96. 7. 5~97. 5.30	83	(주)동양건설	이재준	"	박성희
	22	국도38호선 우회도로 개선	고암	L=0.45	2,390,222	96.11.13~97. 7.30	45	(주)삼진주택	장기천	"	김명수
	23	비둘기A~의림지간개선	청전	L=0.22	1,859,128	96.11.13~97. 7.19	35	(합)상우건설	표성수	"	김명수
	24	탄지~수산도로 확포장	한수	L=0.30	150,000	96.11.15~97. 7. 4	40	(주)터성건설	이상빈	"	김명수
	25	지설도로 확포장	송학	L=1.1	109,949	96.11.26~97. 7.12	25	(주)동구건설	이종구	"	연재운

(간설과)

년도별 일련 번호	공사명	위치	사업량 (m)	사업비 (천 원)	공사기간	공정 (%)	도급자		공사 담당		비고
							회사명	대표자	설파명	감독장무원	
'96 26	터곡~신현간 도로포장	한수	L=2,886	429,851	96. 6. 7~96.11. 4	100	광진건설(합)	손평식	간선과	서청용	
27	계란~괴곡간 도로포장	수산	L=800	692,978	96.12. 9~97. 7.27	50	통일건설(주)	정수용	"	신진민	
28	원바~공진간 포장	봉양	L=670	288,445	96. 5.21~96.11.16	100	(주)보양	김의진	"	서청용	
29	오타~구곡간 확포장	수산	L=960	246,104	96. 5.17~96.11.14	100	신양건설(합)	이종명	"	서청용	
30	연론~연곡간 확포장	청풍	L=400	156,871	96. 5.27~96. 9.17	100	찬중종합(주)	안중면	"	서청용	
31	평동~구학간 확포장	백운	L=1,230	468,586	96. 5.27~97. 6. 9	97	(주)태임	김정하	"	서청용	
32	제천~이상천천도건널목개량	동현	L=370	3,408,948	95. 7.15~97. 8. 8	99	(주) 코오롱	김일우	"	신진민	
33	명서지구주거환경개선	명서	L=952	308,952	96. 5.13~96.11.28	100	거산건설(주)	한길용	"	신진민	
34	하산교 수해복구공사	봉양	L=44	103,492	96.12.24~97. 5. 6	100	동보건설(주)	이두희	"	신진민	
35	원화산지구 주거환경	화산1	L=911	394,409	96.12.20~97. 6.17	80	(주)보양	김의진	"	신진민	
36	월악~억수간 도로확포장	더산	L=940	278,645	96. 5.25~96.12.31	100	동신건설(주)	서정신	"	서청용	
37	남부외곽도로포장보수공사	동현	L=2,338	300,000	96.11. 5~97. 4.25	100	(주)더일건설	정홍희	"	서청용	
38	역진~비늘기 A포장nett씌우기	청진	L=2,560	233,000	96. 9. 2~96.10. 1	100	성우건설(주)	신용인	"	신진민	

(진설과)

년도별 일련 번호	공사명	위치	사업량 (km)	사업비 (천 원)	공사기간	공정 (%)	도급자		공사담당		비고
							회사명	대표자	실파명	감독방무원	
97	1 국도38호 우회도로 개선	청진	L=1.78	6,158,000	97. 4.11~97.12.31	30	(주)유림건설	유승준	진설과	김명수	
	2 인문도로 확보장	청풍	L=0.34	500,000	97. 4.17~97.12.12	40	(주)가나건설	홍성기	"	김명수	
	3 청사진 일로 개선공사	천남	L=0.51	551,237	97. 3.24~97. 9.20	30	(주)유림건설	유승준	"	연재운	
	4 도화도로 확보장	송학	L=3.36	127,307	97. 3.17~97. 7.14	90	(주)대한건설	송석천	"	연재운	
	5 대교~상천도로 확보장	수산	L=0.34	550,000	97. 4.18~97.12. 8	15	(주)동신건설	서정선	"	김명수	
	6 남천~청진도로 확보장	남천	L=1.45	1,400,000	97. 4.15~97.12.10	30	(주)태광건설	김상용	"	장병우	
	7 지실도로 확보장	송학	L=1.75	300,000	97. 5.16~97. 8.30	32	(주)대한종합	안정옥	"	연재운	
	8 의림도로 확보장	청진	L=0.55	300,000	97. 5.24~97.12.31	15	(주)한울건설	박용문	"	박성희	
	9 애련도로 확보장	백운	L=0.5	300,000	97. 3.27~97.10.22	40	(주)동일건설	강원호	"	장병우	
	10 삼거도로 확보장	봉양	L=1.0	550,000	97. 5.22~97.10.18	5	(주)삼보	유봉기	"	장병우	
	11 학현도로 확보장	청풍	L=0.55	550,000	97. 3.25~97.11.19	12	(주)평화건설	임용재	"	박성희	
	12 시곡도로 확보장	청풍	L=0.12	500,000	97. 4.18~97.12.13	25	(주)보성건설	주재선	"	박성희	
	13 터동도로 확보장	백운	L=1.0	300,000	97. 3.19~97. 5.23	100	(주)성우건설	신용인	"	장병우	
	14 왕미교보수 및 미북당교 개선	봉양	L=0.03	410,000	97. 5.24~97.12.30	10	(주)우정건설	양현택	"	연재운	

(길선과)

'96, '97년도 주요 토목공사 현황

(토 차 라)

년도별 일련 번호	공사명	위치	사업량	사업비 (천원)	공사기간	공정 (%)	도급자 회사명	대표	공사 담당 실과명	감독 공무원	비고
1996	1 청진동 소방도로 개설공사	청진동	L=678m	251,662	'96. 5. 20. ~'97. 6. 3	92	대한종합건설	안장욱	도시과	이승복	
	2 청진 7·8동 소방도로 개설공사	청진동	L=554m	316,139	'96. 4. 9 ~'97. 7. 16	100	동신건설	시정선	도시과	이승복	준공
	3 남천동 주거밀집지역 소방도로 개설공사	남천동	L=424m	389,859	'96. 6. 10 ~'97. 8. 2	40	우신기업	김해권	도시과	박 준	
	4 남천동사무소 뒤 소방도로(1차)	남천동	L=192m	146,282	'96. 5. 20 ~'97. 6. 19	50	한국종합건설	김정태	도시과	박 준	
	남천동사무소 뒤 소방도로(2차)		L=192m	105,000	'96. 12. 19 ~'97. 8. 4	50					
	5 레포츠공원주변 보도 정비공사	모산동	L=740m	173,747	'96. 11. 25. ~'97. 5. 8	100	동원건설	송승현	도시과	이철우	준공
	6 수산도시계획도로 개설공사	수산면	L=470m	219,553	'96. 12. 19 ~'97. 8. 27	70	영풍건설	임덕수	도시과	이승복	
	7 동명초등학교 주변 소방도로	명서동	L=230m	203,834	'96. 12. 18 ~'97. 8. 26	20	심우건설	표상수	도시과	이철우	
	8 고래아파트~의림어중간 도로개설	용두동	L=630m	총 공사비 530,773 금회 : 83,000	'96. 12. 16 ~'97. 11. 9	100	태웅건설	이주원	도시과	박 준	종관 임원
	9 청진택지 주변 소방도로 개설공사	청진동	L=305m	121,443	'96. 4. 29 ~'96. 12. 13	100	중일건설	박동현	도시과	이철우	준공

(도시과)

년도별 일련 번호	공사명	위치	사업량	사업비 (천원)	공사기간	공정 (%)	도급자		공사담당 실과명	감독 공무원	비고
							회사명	대표			
1997	1 남천천주교~왕국회관 간 소방도로 개설	남천동	L=115m	102,327	'97. 3. 20. ~'97. 7. 27	0	대장종합건설	곽길래	도시과	박 춘	
	2 화산초등교 주변 도로 정비공사	화산동	L=520m	122,652	'97. 3. 22 ~'97. 5. 20	100	삼정건설(주)	최동훈	도시과	박 춘	
	3 향교주변 도로정비공사	교동	L=385m	103,853	'97. 3. 24 ~'97. 5. 22	100	삼정주택	장기칠	도시과	박 춘	
	4 의령 8~12통간 도로정 비 공사	의령동	L=372m	119,921	'96. 4. 7 ~'97. 7. 5	20	평화종합건설	임용재	도시과	이승국	
	5 의령 3통 소방도로 개 설공사	의령동	L=397m	267,335	'96. 3. 27. ~'97. 7. 24	20	화성기업	김홍근	도시과	이철우	
	6 청진 9통 소방도로 개 설공사	청진동	L=193m	142,000	'97. 5. 7 ~'97. 11. 2	0	창신건설	홍영옥	도시과	이승국	

‘96년도 주요토목·건축공사현황

[수도 각]

년도 별 정	제 작	공사명	위치	사업형	사업비 (전원)	공사기간	공정 (%)	도급자		공사 담당 실과명	비고
								제작 회사명	대표		
'96년	1	정전보조배수지확장 및 고암동1101 번지 일원 급수공사(이월사업)	고암동1101 번지 일원	배수지신설 Q=400T/D 배수관로매설 L=650M D=80-150MM	241,237	'96.12. 9 ~ '97. 8. 5	50	일양건설(주)	한태수	수도과	민전속
	2	상수도확장사업시설 공사	고암동, 송학면일원	취.정수시설 Q=53천T/D 도수관로 L=10.3 KM D=1,000MM	26,333,625	'91.12.27 ~ '96.12.30	100	신팍건설(주)	이남주	마수과	장홍석
	3	송학배수관로이설 공사	송학면일원	관로매설 L=3 KM	344,132	'96. 5.29 ~ '96.12.17	100	성우건설(주)	신용인	마수과	장홍석
	4	금성상수도시설공사 (장기계속공사)	영천동, 금성면일원	관로매설 L=36.3KM 조접지 1식	2,860,030	'96 - '98	25	(합)경희중합 건설	이현부	수도과	김학진
	5	우신연립주변 노후관고체공사	명시동 8,10번	관로매설 L=3,022M D=15-200MM	132,220	'96. 4.13 ~ '96. 7.29	100	모범건설(주)	엄병모	수도과	이봉익

‘97년도 주요 토목·건축공사 현황

[수도 각]

년도 과 제	제 작 과	공사명	위치	사업명	사업비 (천 원)	구사기간	구정 (%)	도급자	공사 담당부서		비고
									제작부서	제작부서	
‘97년	1	정릉면 신리 지하수 개발이용시설공사	정릉면신리	배수지 1지 8 T/D 관로매설 L=816M	21,430	‘97. 3.19 ~ ‘97. 4.27	100	중영건설(주)	이태희	수도과	원덕규
	2	입식시장주변 노후관정비공사	승락면입식	관로매설 L=1,945M D=15-100MM	110,924	‘97. 3.11 ~ ‘97. 5.20	100	조당개발(주)	홍고희	수도과	이봉학

'96. '97년도 주요 토목·건축공사 현황

(※ 1~5자)

년도별 일련 번호	공사 명	위 치	사 입 양	사 입 비 (천원)	공사기간	공정 (%)	도급 회사 명	자 대 표	공사 담당 실과명	감독 공무원	비고
96년 1	명동로터리-시창간 하수도 공사		. 관매설L=511 . 경계석장비 L=1,089m . 보도장비 A=3,904m	289,000	96. 6.24 - 9.24.	100	(주)태암	권장희	하수과	보복 8급 박준	
96년 2	홍광초등학교앞- 장락삼거리간 하수 도 공사		. 관매설1,992m . 맨홀40개소 . 바닥콘크리 트 타설	189,001	96. 4.19 - 10.14	100	대한건설	송식진	하수과	보복 7급 임주현	
96년 3	하소진 차입관로 매설 공사	하소진	. 관매설L=712 . 맨홀13개소	129,329	96. 4.25 - 9. 2	100	성우건설	신용인	하수과	보복 8급 박준	
96년 4	임식소하천 복개 공사	임식3 리	. BOX X (3.0 X 1.5) L=0.27	293,920	96. 6.11 - 12. 1	100	농신건설	시장신	하수과	보복 8급 유현상	
96년 5	하소진 정비사업	하소진	지수로 및 고수 부지 L=0.63	216,000	96. 8.25 - 11.25	100	삼화종합	정이왕	하수과	보복 8급 유현상	

'96. '97년도 주요 토목·건축공사 현황

(속기록부)

년도별 번호	일련 번호	공사명	위치	사업량	사업비 (천원)	공사기간	공정 (%)	도급자	당시 담당 인	감독공무원	비고
97년	1	동현삼거리-동현육교간 하수도 정비	동현동	L = 300m	314,710	97. 4. 24 ~ 11.19.	20	오성건설	오명진	하수과	도복 7급 임수현
97년	2	제중입구-시부교 하수도 및 재해위험지구 축대정비	명시동	L = 400m	406,710	97. 5. 2 ~ 12.31	15	(주)신리	장해복	하수과	도복 7급 임수현
97년	3	하소천 정비 (오염하천정비)	하소천	L = 894m	655,180	97. 5. 26 ~ 11.21		하사건설	신해신	하수과	도복 7급 김태아
97년	4	자동우량경보시설	월악산 구립공원	.1식	200,000	97. 4. 16 ~ 10.10	40	한성전자	최평남	하수과	도복 7급 장홍석

'96. '97년도 주요 토목.건축공사 현황

(보건소)

년도별 번호	일련 번호	공사명	위치	사업량	사업비 (천원)	공사기간	공정 (%)	도급자		공사담당		비고
								회사명	대표	실과명	감독공무원	
1 200	1	제천시보건소 신축공사	청전동 653	<ul style="list-style-type: none"> · 부지면적 : 2,437 m^2 (737.2평) · 건물 면적 : 2,409.23 m^2 (728.7평) - 지하 층 : 731.36 m^2 (221.2평) - 1 층 : 958.51 m^2 (289.9평) - 2 층 : 719.36 m^2 (217.6평) - 옥 담 : 158.4 m^2 	<ul style="list-style-type: none"> 3,083,265 국비 1,207,725 도비 338,043 시비 1,537,497 	<ul style="list-style-type: none"> '95.6.16 ~ '96.9.16 	100	(주) 유림건설	유 중준	회계과	영선계장 서 완용	
'96	2	청풍보건지소 신축 공사	청풍면 물태리 133-99	<ul style="list-style-type: none"> · 부지면적 : 726 m^2 (219.61평) · 건물 면적 : 336.30 m^2 (101.73평) - 1 층 : 261.78 m^2 (79.18평) - 2 층 : 74.52 m^2 (22.5평) 	<ul style="list-style-type: none"> 299,891 국비 199,928 도비 99,963 	<ul style="list-style-type: none"> '96.5.15 ~ '96.11.12 	100	(합자) 삼화토건	표 재범	회계과	영선계장 서 완용	

‘96, ’97년도 주요 토목·건축공사 현황

〈자 도 소〉

년도별 일련 번호	공사명	위치	사업량	사업비 (백만원)	공사기간	공정 (%)	도급자		공사담당	
							회사명	대표	실과명	감독공무원
’97 1	지역농업개발센터 신축	제천시 봉양읍 미당리	11,567평 (전평 799평)	3,364	’97. 3 ~ ’97. 10	25	경희건설	이현부	회계과 회계과 정보통신 담당관실 자도소	건축 : 윙길문 토목 : 정홍식 진기 : 김준식 소방 : 김준식 통신 : 이기범 설비 : 배성진 조경 : 이수환