

2006. 1. 27.(금)
제120회임시회제4차본회의

2005년 도 행정사무감사결과보고서

제 천 시 의 회
산업건설위원회

순 서

□ 2005년 행정사무감사 결과보고

1. 총	평	1
2. 감 사 개 요		4
가. 감사목적		4
나. 감사기간		4
다. 감사대상		4
라. 감사대상사무		4
다. 감사방법		5
3. 감 사 결 과		5
가. 지적·건의 총괄		5
나. 행정사무감사지적·조치요구사항		6
4. 행 정 사 항		25

1. 총 평

지방자치법제36조 및 같은 법 시행령 제16조, 제17조의2 규정과 제천시의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례의 규정에 의하여 실시한 산업건설위원회 소관 2005년도 행정사무감사는 2005. 11. 29. ~ 12. 5. 사이에 7일간에 걸쳐 실시하였으며, 소속 위원 7명을 2개감사반으로 나누어 2일간 32개소의 현장을 방문 출장하여 현장확인 감사를 하고 3일간은 산업건설위원회 전 위원이 참여하여 회의식 감사를 실시하였음.

감사결과 주요지적사항 및 건의사항을 살펴보면 다음과 같음.

○ 주요 지적사항으로는

- 각종 신규사업을 추진할시는 타 지역의 비슷한 사업등에 대해서 운영현황 및 사업성, 효과성등을 충분히 분석한 후에 추진하여야 함에도 예술인촌 조성사업은 이를 소홀히 하여 한강유역관리청으로부터 부적합사업판정을 받는등 사업추진이 전혀 이루어지지 못함.
- 각종 도로확포장 사업의 경우 소방서-장락간 도로개설공사, 신화예식장-신백초교간 도로개설공사, 원뜰-시청간 도로개설공사 등은 2001년부터 사업을 시작하였으나 아직까지 사업추진이 지난하며, 2006년에도 충분한 예산을 확보하지 않아 시민의 생활에 불편을 초래함.

- 농촌 전통테마마을 조성사업의 경우 체험학습, 농가숙박 및 직거래등을 통한 농가소득을 증대시키기 위한 사업으로 '03-'04년 2년에 걸쳐 2억원이 지원된 사업으로 '04-'05년도 2년간 방문실적을 보면 112회, 3,448명이 방문하는등 사업의 성과는 높다고 판단되나, 본 사업은 당초 하천리 마을주민 전체가 참여하는 것으로 추진하였으나, 감사일 현재 하천리 마을 농가 17농가중 7농가 13명만 참여, 법인을 설립함으로써 주민간 위화감을 조성하는 등 관리를 소홀히 함.

○ 주요 건의사항으로는

- 다목적 수상아트홀은 '04. 11. 11. - '05. 11. 4.까지 4,289백만원이 투자된 사업으로 관광객 유인 및 경제활성화에 기여할 수 있도록 프로그램을 개발운영하여 줄 것과 예측하지 못하는 사고에 대비하여 보험에 들도록 하기 바람.
- 우리시에서 관리하게 되는 공공시설물을 설치하는 사업의 경우
 - KBS촬영장, 옥순봉 전망대 - 개인 사유지에 시설함으로써 토지 사용승락등의 사업시행에 상당한 시간이 소요되며, 향후 토지 분쟁이 발생될 경우 막대한 예산을 들여 매입하게 되는 비효율을 초래하게 되므로 향후 위의 경우가 발생되지 않도록 개인사유지에 시의 공공시설물을 설치, 조성하는 경우 부지를 매입하여 추진하여 주기 바람.

위와 같은 사항을 포함하여 금번행정사무감사 결과 지적사항 15건, 건의사항 8건을 채택하여 집행기관에 통보하여 시정 및 조치요구 하기로 하였음.

2. 감 사 개 요

지방자치법 제36조(행정사무감사 및 조사권)와 제천시의회 행정사무감사및조사에관한조례에 의하여 제천시의회 산업건설위원회 소관 사항에 대한 2005년도 행정사무감사 실시 개요는 아래와 같음.

가. 감사목적

- 자치법 제36조 및 동법시행령 제16조 내지 제19조의 2와 제천시의회행정사무감사및조사에관한조례의 규정에 의거 시정전반에 관한 감사를 실시함으로써 집행의 잘못된 점을 시정하고 행정을 감시·통제하며, 의안심사와 예산안 심사에 필요한 자료 및 정보를 수집하고, 집행에 대한 평가와 방향·대안을 제시함을 목적으로 함.

나. 감사기간 : 2005. 11. 29 ~ 12. 5. (7일간)

다. 감사대상

- 제천시의회행정사무감사및조사에관한조례제5조및제천시의회위원회조례제3조제2항의 규정에 의한 산업건설위원회 소관부서
 - 본청 : 8 과
 - 직속기관 : 1 직속기관
 - 사업소 : 3 사업소

라. 감사대상 사무

- 지방자치법 제9조에 규정된 지방자치단체의 사무
- 제천시의회행정사무감사및조사에관한조례 제6조 제2항의 규정에 의거 2004. 11. 1일부터 2005. 10. 31일까지 집행된 사무

마. 감사방법

- 제출서류의 분석·검토
- 현장확인
- 출석·증언 및 의견진술 청취
- 질의·답변등

3. 감사결과

가. 지적·건의 총괄

소관 과·사업소별	지적처리요구	건의사항	비 고
계	15	8	
문 화 관 광 과	3	5	
자 연 환 경 과	-	-	
산 림 녹 지 과	3	1	
건 설 과	2	-	
교 통 과	-	-	
도 시 개 발 과	2	-	
재 난 안 전 관 리 과	1	1	
농 업 기 술 센 터 (농 업 축 산 과)	2	-	
농 업 기 술 센 터 (농 업 개 발 과)	1	-	
환 경 관 리 사 업 소	-	-	
수 도 사 업 소	-	1	
청 풍 관 광 개 발 사 업 소	1	-	

1. 행정사무감사지적 및 조치요구사항

- 총 15 건 -

2005년 도 행정사무감사 지적사항

소관부서	감사대상	지적사항	조치요구사항	처리부서
문화 관광과	예술인촌 조성 사업	<p>○ 예술인촌 조성사업 사업추진 미흡</p> <p>- 예술인촌 조성사업은 2004년도 당초예산 425,486천원으로 편성 되어 2004년도 명시이월된 사업임.</p> <p>- 본 사업은 인근지역 단양군, 인제 군등의 운영현황 및 사업성등을 충분히 검토하여 수립하여야 함 에도 한강유역관리청으로부터 부적합사업판정으로 사업추진 불가 통보를 받는 등 사업추진이 미흡함.</p>	<p>○ 향후 신규 사업을 추진함에 있어 충분한 자료조사를 통한 사업의 효율성, 효과성을 검토한 후에 사업계획을 수립하기 바람.</p>	문화 관광과

소관부서	감 사 대 상	지 적 사 항	조 치 요 구 사 항	처리부서
문 화 관 광 과	사자빈신사지 석탑 시굴조사	<p>○ 사자빈신사지 석탑시굴조사사업 추진소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사자빈신사지석탑시굴조사를 하기 위해서는 부지를 매입해서 학술용역에 의한 조사를 하는 절차를 거쳐야 함. - 주변지역의 부지를 매입함에 있어 소유자에게 필요성을 충분히 설명하고 매각동의를 구하여야 함에도 이를 소홀히 하여 국도비 보조금 42,000천원을 반납함. 	<p>○ 향후 문화재 시굴조사를 하기 위해서는 부지매입이 필수적인 바, 소유자의 매각동의를 구하는 등 사업추진계획 수립을 철저히 하여 국도비를 반납하는 일이 없도록 특단의 주의를 촉구함.</p>	문 화 관 광 과

소관부서	감 사 대 상	지 적 사 항	조 치 요 구 사 항	처리부서
문 화 관광과	건축허가	<p>○ 건축허가 업무처리 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> - 허가받는자 : 장성옥 - 주소 : 한수면 송계리 682 - 허가사항 <ul style="list-style-type: none"> · 개요 : 주택신축 · 건축면적 : 99.21㎡ - 위 지역은 보물 제94호 사자빈신 사지석탑의 인근지역으로 도 문화재위원의 의견에 의하면 문화재와 너무 근접하고, 향후 토지매입이나 정비등을 해야 할 지역이라는 의견을 받았으며, 문화재청의 허가조건을 보면 터파기공사시에는 관계 공무원 및 전문가의 입회하에 공사를 시행토록 하였으나, - 실제 위 건축공사를 시행시에는 터파기공사를 하지 않고 기초 공사를 시행하는등 지도감독을 소홀히 함. 	<p>○ 향후 문화재주변지역의 건축허가 시에는 터파기공사를 하도록 하고 문화재가 발견되지 않을시 건축허가를 하도록 하기 바람.</p>	문 화 관광과

소관부서	감 사 대 상	지 적 사 항	조 치 요 구 사 항	처리부서
산 립 녹지과	마을특화수종 심기사업	<p>○ 마을특화수종심기사업 추진미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> - 고명동 한천마을은 마을특화수종 심기사업으로 2004년도에 도로변에 장미를 식재하였으나 활착율이 63%밖에 되지 못함. - 장미는 넝쿨과 달라 스스로 줄을 타고 오르지 못하는 수종임에도 6m의 철주를 설치하여 예산을 낭비하였으며, 도로 미관을 해치고 있음. 	<p>○ 향후 수종을 선택할시 사업의 목적, 적합성, 유지관리 등의 문제를 충분히 검토하여 시행하기 바라며, 현 사업의 효율성을 심층분석하여 예산이 낭비되는 일이 없도록 특단의 조치를 강구하기 바람.</p>	산 립 녹지과
	제천농고 연못 조성공사	<p>○ 제천농고 연못조성 공사 하자보수 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> - 위 사업은 '04. 5. 28. - '04. 7. 6. 실시된 사업이며 '05년 상반기 하자 점검시 연못 누수가 발견되어 '05. 9. 8. - 10. 10까지 하자보수 공사한 곳이나 현장감사한 결과 방수시트가 표면에 방치되어 있으며, 수초식재는 땅에 활착되지 않는 등 처리가 미흡함. 	<p>○ 위 공사의 경우 방수시트처리와 수초식재부분에 대해서는 보완 공사를 하기 바람.</p>	산 립 녹지과

소관부서	감 사 대 상	지 적 사 항	조 치 요 구 사 항	처리부서
산 립 녹지과	중앙공원 리모델링 사업	<p>○ 중앙공원 리모델링 사업추진 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> - 모든 시민이 이용할 수 있는 특색화된 휴식공간을 제공하기 위한 중앙공원 리모델링 사업은 2005년도 총 10억원의 예산을 확 보하였으며, - '06. 6. 28. 설계업체로부터 용역 실시설계를 납품받을시 사업비 10억원으로 설계하였음. - 사업추진중에 잔여사업비로 추가 설계를 하였으며, 2006년도 본예 산에 3억원의 예산을 요구하는 등 사업계획 수립 및 추진이 미흡함. 	<p>○ 향후 2006년도 추가 사업을 시행시 예산의 낭비가 없도록 지도감독에 철저를 기하기 바람.</p>	산 립 녹지과

소관부서	감사대상	지적사항	조치요구사항	처리부서
건설과	도로확포장사업	<p>○ 도로확포장사업 추진미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> - 소방서-장락간 도로개설공사는 1970년 도시계획지정이 되었으며, 총사업량 1.58km에 대하여 2001년부터 보상을 시작하여 85%의 보상율을 보이고 있으며, 2006년도에는 사업비 10억원의 예산이 필요함에도 5억의 예산만 확보하는 등, 사업추진이 부진함. - 신화예식장-신백초교간 도로개설공사는 총사업량 900m에 대하여 2002년부터 시행하였으며, 2006년도에는 사업비 8억원의 예산이 필요하나 5억원의 예산만 확보되는 등 사업추진이 부진함. - 원뜰-시청간 도로개설공사는 총사업량 1.96km에 대하여 2002년부터 시행하였으며, 2006년도에는 사업비 10억원의 예산이 필요함에도 5억원의 예산만 확보하는 등 사업추진이 부진함. 	<p>○ 도로 확포장사업은 장기간 지속할 경우 지가인상에 따른 토지보상비의 증가, 시민의 생활의 불편 등 많은 문제점을 안고 있는 바, 계획수립부터, 토지보상, 공사시행의 사업기간을 최대한 단축시켜 추진하기 바람.</p>	건설과

소관부서	감 사 대 상	지 적 사 항	조 치 요 구 사 항	처리부서
건설과	위험교량 재가설사업	<p>○ 위험교량 재가설사업 추진미흡</p> <p>- 덕산면 도기리 도기교는 '03. 5. 26. D급 지정을 받은 교량으로 사업비 459,018천원, 사업기간 '05. 7. 14.- '06. 1. 9.까지 추진하는 사업임.</p> <p>- 위사업의 경우 착공은 '05. 7월에 착공을 하게 되어 있으나 실제로는 10월에 착공을 하였으며, 겨울에 공사중지 명령이 내려지는 12월 중순경에는 사업을 추진하기 어렵다고 판단되며, 또 겨울철에 공사를 함으로서 부실공사의 우려가 있음.</p>	<p>○ 향후 모든 공사를 지도감독함에 있어 착공계를 제출과 동시에 공사를 시작할 수 있도록 조치하여 주기 바라며, 겨울철 이전에 준공이 될 수 있도록 지도감독을 철저히 하여 주기 바람.</p>	건설과

소관부서	감사대상	지적사항	조치요구사항	처리부서
도시개발과	도시계획도로 개설사업	<p>○ 도시계획도로 개설사업 추진 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> - 홍광초등학교 진입도로(중로 3-25) 개설사업은 사업기간이 '05. 12. 31까지임에도 30%의 공정율을 보이고 있으며, - 봉양연박-제천공고간 도로(중로 3-3)개설공사는 사업기간이 '05. 12. 31.까지임에도 30%의 공정율을 보이고 있으며, - 남산절개지 도로(중로3-1, 소 3-172)개설공사는 사업기간이 '05. 12. 31.까지임에도 공정율이 30%의 공정율을 보이고 있음. - 도시계획도로 개설사업 추진이 늦어짐에 따라 시민에게 불편을 초래함. 	<p>○ 본 사업의 경우 조속히 예산을 확보하여 사업을 마무리 할수 있도록 조치하기 바람.</p>	도시개발과

소관부서	감사대상	지적사항	조치요구사항	처리부서
도시개발과	도시계획도로 개설사업	<p>○ 도시계획도로 개설사업 추진 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> - 홍광초등학교 진입도로(중로 3-25) 개설사업은 사업기간이 '05. 12. 31까지임에도 30%의 공정율을 보이고 있으며, - 봉양연박-제천공고간 도로(중로 3-3)개설공사는 사업기간이 '05. 12. 31.까지임에도 30%의 공정율을 보이고 있으며, - 남산절개지 도로(중로3-1, 소 3-172)개설공사는 사업기간이 '05. 12. 31.까지임에도 공정율이 30%의 공정율을 보이고 있음. - 도시계획도로 개설사업 추진이 늦어짐에 따라 시민에게 불편을 초래함. 	<p>○ 본 사업의 경우 조속히 예산을 확보하여 사업을 마무리 할수 있도록 조치하기 바람.</p>	도시개발과

소관부서	감 사 대 상	지 적 사 항	조 치 요 구 사 항	처리부서
도 시 개발과	도시계획도로 개설사업	<p>○ 도시계획도로 개설사업 추진 미흡</p> <p>- 장락사-서무니간 도로개설사업은 2005-2007년까지 시행하는 사업으로 2006년도에는 토지보상비로 3억원의 예산이 필요하나 2006년도 본예산에 반영하지 못하는등 사업추진이 부진함.</p>	<p>○ 당초 계획대로 사업을 추진할 수 있도록 추경예산을 확보하는 등의 조치를 하기 바람.</p>	도 시 개발과
재난안전 관리과	신백배수펌프장 수해복구공사	<p>○ 신백배수펌프장 수해복구공사 주민의견수렴 소홀</p> <p>- 신백배수펌프장 수해복구공사는 신백동 도림계터, 숲안마을의 상습 침수 피해를 예방하기 위한 사업으로 위 사업의 용역설계시 주민의 의견을 충분히 반영하여 설계하여 예산의 중복 또는 낭비요인을 최소화 하여야 함에도 이를 소홀히 하여 당초 자연방류관거를 850m에서 주민의 요구로 482m 늘어난 1,332m를 공사함으로서 사업비가 218백만원의 추가 소요 됨.</p>	<p>○ 향후 각종 사업을 추진할시 계획 수립단계부터 주민의 의견을 충분히 수렴하고 타당성을 검토한 후 용역설계하여 공사를 시행하기 바람.</p>	재난안전 관리과

소관부서	감사대상	지적사항	조치요구사항	처리부서
농업 축산과	농촌관광마을 육성사업	<p>○ 농촌관광마을 육성사업추진 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> - 위사업은 관광과 농업을 연계한 농촌관광마을을 육성하여 지역농업인의 소득을 증대하고자 하는 사업임. - 공동민박시설 1동/50평을 건축함에 있어 지목이 도오린 진입도로를 사용함에 있어 개인소유여부를 확인하여 개인 소유지인 경우 사전에 토지사용승락 혹은 매입하여 민원을 방지하여야 함에도 이를 소홀히 함. 	○ 향후 이와 유사한 사례가 발생하지 않도록 지도감독을 철저히 하기 바람.	농업 축산과

소관부서	감사대상	지적사항	조치요구사항	처리부서
농업 개발과	농촌 전통테마 마을 육성사업	<p>○ 농촌 전통테마마을 관리 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> - 농촌 전통테마마을 육성사업은 체험학습, 농가숙박 및 직거래등을 통한 농가소득을 증대시키기 위한 사업으로 2003-2004년 2년에 걸쳐 2억원이 지원된 사업으로 - 2004년, 2005년도 2년간 방문실적을 보면 112회, 3,448명이 방문하는 등 사업의 성과는 높다고 판단되나, - 본 사업은 당초 하천리 마을주민 전체가 참여하는 것으로 추진하였으나, 감사일 현재 하천리 마을 농가 17농가중 7농가 13명만 참여, 법인을 설립함으로써 주민간 위화감을 조성하는 등 관리를 소홀히 함. 	<p>○ 향후 미 참여농가에 대해서는 본 사업에 참여시켜 마을간 갈등을 해소하고, 화합을 유도하여 사업 성과를 극대화시키기 바람.</p>	농업 개발과

소관부서	감사대상	지적사항	조치요구사항	처리부서
청풍관광 개발사업소	SBS촬영장관리	<p>○ SBS촬영장 관리소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> - 초가지붕잇기가 한수면 명오리고가에 비해서 엉성하며 촬영장 주변이 정리가 되지 않음 - 지붕세트가 일부 파손되어 방치되고 있으며, 세트의 전반적이 색이 검정색으로 부식되는 듯한 느낌을 받아 방문객에게 좋지 않은 인상을 줌. - 물레방아 주변은 돌이 떨어져 있는 채로 방치되어 있는 등 관리를 소홀히 함. 	<p>○ SBS촬영장은 많은 관광객이 방문하는 곳이므로 관리에 철저를 기하기 바라며, 파손된 세트 및 물레방아 주변은 보수하기 바라며, 초가 지붕잇기는 명오리고가의 초가지붕잇기의 방법에 따라 시행하기 바라며, 세트의 퇴색에 대해서는 개선방안을 마련하기 바람.</p>	청풍관광 개발사업소

2. 행정사무감사건의사항

- 총 8 건 -

2005년 도 행정사무감사 건의사항

소관부서	건의대상업무	건의사항	처리부서
문화관광과	금월봉관광지 조성사업	<p>○ 금월봉관광지 조성사업 지도감독 철저</p> <p>- 금월봉관광지 조성사업은 1999-2006년까지 사업비 41,833백만원(공공 4,200/민자 37,633)이 투자되는 사업으로 2004. 9. 13부터 - 2005. 2. 28. 까지 행정사무조사를 받은 사업이며, 2005. 5. 23.일 재협약을 체결하였으나 감사일 현재까지 사업추진이 부진함. 향후 지도감독을 철저히 하여 근시일내에 조만간에 가시적인 성과가 나타날 수 있도록 하기 바람.</p>	문화관광과
	다목적 수상아트홀 관리	<p>○ 다목적 수상아트홀 운영관리 철저</p> <p>- 다목적 수상아트홀은 '04. 11. 11. - '05. 11. 4.까지 4,289백만원이 투자된 사업으로 관광객 유인 및 경제활성화에 기여할 수 있도록 프로그램을 개발운영하여 주기 바람,</p> <p>- 예측하지 못하는 사고에 대비하여 보험에 들도록 하기 바람.</p>	문화관광과

소관부서	건의대상업무	건의사항	처리부서
문화관광과	영상홍보물 관리	○ 영상홍보물 보완 요망 <ul style="list-style-type: none"> - 충북관광정보센터는 우리 지역을 찾는 관광객에게 도 및 우리시의 관광자원을 홍보하는 곳임에도 주변지역의 관광지를 홍보하는 내용이 부족한 바, 이를 보완하여 관광지를 효율적으로 홍보하여 주기 바람. 	문화관광과
	명오리고가 관리	○ 명오리고가 관리 <ul style="list-style-type: none"> - 명오리고가는 민가 가옥 구조의 발전과정을 잘 보여주고 있는 가옥으로 1985년 한수면 명오리에서 충주댐 건설로 인하여 현재의 자리로 이전된 것으로 현재는 개인 사유지이며, 개인 사유지로 인하여 보수 및 관리를 하는 데에 많은 어려움이 있으며, 또 한수면 송계리 마을에 위치하여 마을주민의 건축등의 생활에 많은 불편을 끼치는 바, - 장기적으로 명오리 고가를 시에서 매입하여 마을주민에게 불편을 주지 않는 장소에 옮기는 방안을 마련하여 주기 바람. 	문화관광과
	관광사업추진	○ 효율적인 관광사업추진 요망 <ul style="list-style-type: none"> - 우리시에서 관리하게 되는 공공시설물을 설치하는 사업의 경우 <ul style="list-style-type: none"> - KBS촬영장, 옥순봉 전망대 - 개인 사유지에 시설함으로써 토지사용 승락등의 사업시행에 상당한 시간이 소요되며, 향후 토지분쟁이 발생될 경우 막대한 예산을 들여 매입하게 되는 비효율을 초래하게 됨. - 따라서 위의 경우가 발생되지 않도록 개인사유지에 시의 공공시설물을 설치, 조성하는 경우 부지를 매입하여 추진하여 주기 바람. 	문화관광과

소관부서	건의대상업무	건의사항	처리부서
산림 녹지과	소나무군락지 보호	<p>○ 소나무 군락지 보호요망</p> <p>- 고명동 한천마을은 고령의 소나무가 군락을 이루고 있는 지역으로 개인사유지인 관계로 관리에 어려움을 겪고 있으며 일부 소나무가 불에 타는 등 주변사람들에 의해서 훼손되고 있음.</p> <p>이 지역은 우리시의 몇 안되는 지역으로서 소나무 군락지가 훼손되지 않도록 쉼스를 설치하는 등의 조치를 하여 주기 바람.</p>	산림 녹지과
재난안전 관리과	민방위 재해경보 시스템 관리	<p>○ 민방위 재해경보 시스템 설치요망</p> <p>- 봉양읍 팔송리 탁사정, 백운면 평동리 자라바위, 덕산면 수산리 쌍다리 지역은 매년 물놀이 사고가 끊이지 않는 지역이므로 민방위 재해경보 시스템을 설치하여 물놀이 주의방송 뿐만아니라 게릴라성 폭우에 대비 할 수 있도록 조치하여 주기 바람.</p>	재난안전 관리과
수 도 사업소	간이상수도 관리실태	<p>○ 배수지 FRP 교체요망</p> <p>- 간이상수도 배수지의 재질이 FRP인 경우 장기간 사용하는 경우 재질이 약하여 지반에 의하여 안으로 밀려 들어오는 경우가 있으며, 물이끼가 많이 끼어 청소하기가 어려우며, 재질이 벗겨짐으로 주민의 건강에 위협을 줄 우려가 있으므로 스테인레스등의 재질로 장기적으로 교체하여 주기 바람.</p>	수 도 사업소

4. 행정사항

- 본 감사결과 지적 및 건의사항에 대하여 제천시는 조치계획을 수립 추진하기 바라며,
- 제천시 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제18조규정에 의하여 조치결과(계획)을 2006. 2. 28까지 시의회로 관련 증빙서류를 첨부하여 서면으로 제출하시고 별도 통보될 다음 임시회의시에 보고하여 주시기 바랍니다.