

'99. 12. 24(金)
第55回定期會8次本會議

'99行政事務監查結果報告書

産業都市委員會

'99. 12. 24(金)

第55回定期會8次本會議

'99行政事務監査結果報告書

産業都市委員會

순서

1. '99행정사무감사 일반개요 . . . 2~12

| | | | |
|--------------|---|-----------|---|
| 가. 목 | 적 | | 2 |
| 나. 방 | 침 | | 2 |
| 다. 기 | 간 | | 2 |
| 라. 대상기관및사무 | | | 2 |
| 마. 일 정 및 장 소 | | | 3 |
| 바. 현장확인반별일정표 | | | 3 |
| 사. 감사 실시 목록 | | | 7 |

2. '99행정사무감사 결과 . . . 13~41

| | | |
|-----------------------|-----------|----|
| 가. '99감사지적 및 시정처리요구사항 | . . . | 14 |
| 나. 제안및 건의사항 | | 35 |
| 다. 수 범 사 례 | | 41 |

3. 행 정 사 항 . . . 41

1. '99행 정사무감사 일반개요

가. 감사의 목적

- 지방자치법 제36조, 동법 시행령 제16조 내지 제19조의 2 및 제천시
의회행정사무감사및 조사에관한조례의 규정에 의거 제천시 시정전반에
관한 감사를 실시함으로써 집행상의 잘못된 점을 시정하고 행정을
감시·통제하며, 의안심사와 예산안 심사에 필요한 자료 및 정보를
획득하는 한편 집행에 대한 평가와 방향·대안을 제시코자 함

나. 방 침

- 회 의 식 감 사 : 정책대안 제시에 중점
- 현장 확인 감사 : 사업추진현장 확인 및 민원 청취

다. 기 간 : '99. 12. 1 ~ 12. 8(7일간)

- 회 의 식 감 사 : 3일간
- 현장 확인 감사 : 4일간

라. 감사대상기관 및 사무

- 대 상 기 관
 - 지방자치법 제104조 및 제105조의 규정에 의한 소속 행정기관
 - 지방자치법 제111조 및 제137조의 규정에 의한 하부행정기관 및 지방공기업
 - 위 기관중 제천시의회위원회조례 제3조 제2항에 의한 산업도시위원회
소관 사무
 - 본 청 : 7개과
 - 직 속 기 관 : 1개 직속기관
 - 사 업 소 : 1개 사업소
- 대 상 사 무
 - 지방자치법 제9조에 규정된 지방자치단체의 사무
 - 제천시의회행정사무감사 및 조사에관한조례 제6조 제2항의 규정에
의거 의회구성일 이후 집행된 사무중 '98. 11. 1부터 '99.10.31일
까지 집행된 사무

마. 일정 및 장소

| 구분 년월일 | 시 간 | 부 의 안 건 | 비 고 |
|-------------------|-------|--|-----|
| '99. 12. 1 (수) | 09:30 | 1. '99행정사무감사 실시 선언 2. '99행정사무감사에 따른 현장 확인 | |
| 12. 2 (목) | 10:00 | 1. '99행정사무감사에 따른 현장확인 | |
| 12. 3 (금) | 10:00 | 1. '99행정사무감사에 따른 질의·답변 (농업축산과, 산림녹지과, 문화관광과) | |
| 12. 4 (토) | 10:00 | 1. '99행정사무감사에 따른 질의·답변 (공업경제과, 건설과, 수도사업소) | |
| 12. 6 (월) | 10:00 | 1. 자료정리 및 현장 추가 확인 (농업축산과, 건설과) | |
| 12. 7 (화) | 10:00 | 1. 행정사무감사에 따른 현장확인 | |
| 12. 8 (수) | 10:00 | 1. '99행정사무감사에 따른 질의·답변 (교통과, 도시건축과, 농업기술센터) ※ 추가 : 농업축산과, 공업경제과, 건설과 | |

바. 현장확인 반별 일정표

▣ 현장확인 반편성

【 제 1 반 】

- 반 장 : 최몽룡 위원장
- 반 원 : 김병창, 민경완, 권길남 위원

【 제 2 반 】

- 반 장 : 최상귀 간사
- 반 원 : 박연길, 이종호 위원

■ 현장확인 일정현황

【 일 시 : '99. 12. 1 (수) 10:00 】

| 실과사업소 | 현 장 확 인 사 업 및 공 사 명 | 비 고 |
|---|--|-----|
| <p>〈1·2반합동〉</p> <p>농업축산과 건 설 과</p> <p>〈제 1 반〉</p> <p>농업축산과 산림녹지과</p> <p>문화관광과 건 설 과</p> <p>〈제 2 반〉</p> <p>농업축산과</p> <p>산림녹지과</p> <p>문화관광과 건 설 과</p> | <p>○ 제천사과가공공장 설치사업(신월)</p> <p>○ 오염 소하천 정비사업 ['98이월사업] (하소)</p> <p>○ 문화마을조성사업(금성, 청풍)</p> <p>○ 산림내 토석 채취허가지(청풍)</p> <p>○ 휴양림 주변 조경공사(백운)</p> <p>○ 금월봉 관광개발사업지구(금성)</p> <p>○ 박달재 명소화 사업(봉양)</p> <p>○ 농어촌 도로 개설공사(금성)</p> <p>○ 청사 진입로 개설공사(천남)</p> <p>○ 명도, 학산지구 기계화 경작로 확포장 사업(봉양)</p> <p>○ 공전 소류지 시설공사(봉양)</p> <p>○ 축산분뇨 처리사업(봉양)</p> <p>○ 산림내 토석 채취 허가지 (봉양)</p> <p>○ 산촌 종합개발 사업(봉양)</p> <p>○ 임도시설 사업(백운)</p> <p>○ 산림 형질 변경 허가지(백운)</p> <p>○ 자양영당 정비사업(봉양)</p> <p>○ 대미론 소하천 정비사업(봉양)</p> <p>○ 공전-원박간 도로 확포장 공사(봉양)</p> <p>○ 덕동 도로 확포장공사 (백운)</p> | |

【 일 시 : '99. 12. 2 (목) 10:00 】

| 실과사업소 | 현 장 확 인 사 업 및 공 사 명 | 비 고 |
|--|---|-----|
| <p><제 1 반></p> <p>농업축산과</p> <p>산림녹지과</p> <p>문화관광과</p> <p>건 설 과</p> <p>농업기술센터</p> | <p>○ 선고지구 기계화 경작로 확포장사업(덕산)</p> <p>○ 문화마을 조성사업 (한수)</p> <p>○ '99큰나무 조림사업(덕산)</p> <p>○ 산림 형질변경 허가지(수산)</p> <p>○ 지정문화재 보수사업 [덕주산성 정비] (한수)</p> <p>○ 능강지구 관광개발 사업(수산)</p> <p>○ 월악-억수간 도로 확포장 공사(덕산)</p> <p>○ 용하구곡 도로 확포장사업·사고이월(덕산)</p> <p>○ 향토음식마을 육성사업(한수)</p> | |
| <p><제 2 반></p> <p>농업축산과</p> <p>산림녹지과</p> <p>공업경제과</p> <p>건 설 과</p> <p>수도사업소</p> | <p>○ 축산분뇨 처리사업(흑석)</p> <p>○ 미곡종합처리장사업(강제)</p> <p>○ 정주권 개발사업(송학)</p> <p>○ 삼림육장 조성사업장(청전)</p> <p>○ 임산물 저장시설(화산)</p> <p>○ 밤작업로 개설공사(두학)</p> <p>○ 공공근로 4단계 사업장(청전)</p> <p>○ 고용촉진 훈련 위탁사업(시내학원)</p> <p>○ 하소-신월간 도로개설공사(하소)</p> <p>○ 자전거 이용시설 정비사업(신월)</p> <p>○ 비둘기A-의림지간 도로 확포장공사(청전)</p> <p>○ 국도 38호선 우회도로 개설공사(청전)</p> <p>○ 사업소 시설 및 사무(고암)</p> <p>○ 고암 정수장 정비공사(고암)</p> | |

【 일 시 : '99. 12. 6 (월) 10:00 】

| 성과사업소 | 현 장 확 인 사 업 및 공 사 명 | 비 고 |
|---|--|-----|
| <p><1·2반합동></p> <p>농업축산과</p> <p>건 설 과</p> | <p>○ 양수기 점검 (송학)</p> <p>○ 오미리 민박마을 사업 추진 (송학)</p> <p>○ 사과영농조합 (신월)</p> <p>○ 왜성사과 밀식과원 조성(백운)</p> <p>○ 도로 안전시설물 설치공사 (시내일원)</p> | |

【 일 시 : '99. 12. 7 (화) 10:00 】

| 성과사업소 | 현 장 확 인 사 업 및 공 사 명 | 비 고 |
|---|---|-----|
| <p><1·2반합동></p> <p>교 통 과</p> <p>도시건축과</p> <p>농업기술센터</p> | <p>○ 의림지 공영주차장 조성(모산)</p> <p>○ 일방통행로 설치 (중앙)</p> <p>○ 봉양중학교 진입로 포장공사(봉양)</p> <p>○ '99농촌 빈집 정비사업(봉양)</p> <p>○ 건축물 부설 주차장 (시내 일원)</p> <p>○ 교육청 뒤 도시계획도로 개설사업(화산)</p> <p>○ 서부10통-거북주택간 도로개설(서부)</p> <p>○ 의림 8통- 청전 7공원간 도로개설(의림)</p> <p>○ 주택은행-구시청간 자전거도로 정비공사(청전)</p> <p>○ 청전지하도로(검) 상가 시설사업(청전)</p> <p>○ 농업기술센터내 시설 및 포장</p> | |

사. 감사실시 목록

▣ 자료요구총괄

(단위 : 건)

| 소관 과 · 사업소별 | 자료요구 건 수 | 비 고 |
|-------------|-------------|-----|
| 계 | 155 | |
| 과 사업소 공통 | 7 | |
| 농 업 축 산 과 | 24 | |
| 산 립 녹 지 과 | 12 | |
| 공 업 경 제 과 | 10 | |
| 문 화 관 광 과 | 13 | |
| 교 통 과 | 9 | |
| 건 설 과 | 24 | |
| 도 시 건 축 과 | 18 | |
| 농 업 기 술 센 터 | 12 | |
| 수 도 사 업 소 | 26 | |

▣ 주요감사실시내용

| 소관실과별 | 주 요 감 사 실 시 내 용 | 비고 |
|--------------|--|----|
| 실과사업소 공 통 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 감사지적사항 처리현황(감사원, 행자부, 도) 2. '98의회행정사무감사 지적사항에 대한 처리결과 3. 각종 민원서 접수 및 집단미원 처리사항(건별작성) 4. '98예산과목별 불용액조서 (예산액 5,000천원 / 불용액 10%이상) 5. '99각종 사업설계변경및 공기연장 사업조서 (사유명기, 5천만원 이상) 6. '98각종명시, 사고이월사업 추진현황 7. 공용휴대폰 사용료 집행현황 및 통화내역 | |
| 농업축산과 | <ol style="list-style-type: none"> 1. '98, '99농어민 후계자 지원현황 및 관리실태 2. 민박마을 사업 추진현황 3. 농업인 자녀학자금 지원현황 4. 귀농창업자금 지원실적 5. '99마을 공동농기계 보관창고 지원현황 6. '99각종 농기계 공급현황(271대, 사업별 현황) 7. 양수기 관리현황(읍면동 보유분 포함) 8. 공전소류지 개발사업현황 9. 기계화경작로 확포장공사 추진현황(농조시행분 포함) 10. 정주권 개발사업 추진현황 11. 마을하수도 시설사업현황(한수지구) 12. 문화마을 조성사업(2개지구) 추진현황 13. 수리시설 개보수사업 추진현황(3억이상) 14. 일반 경지 정리사업 추진현황 15. 지역특화작목 주산단지 조성현황 16. 내고장 농산물 대형 홍보물 설치현황 17. 수출사과 이중 봉지 공급현황 18. 축산 농가 긴급방역 실적 19. 가축방역사업 추진실적 및 약품지원현황 20. 축산분뇨처리시설 사업 현황 21. 공수의 수당 지급현황 및 활동실적 22. 사과가공공장 설치 사업 지원현황 및 운영실적 23. 미곡종합처리장 사업 및 운영실적 24. '99년도중 하자보수기간이 만료되는 사업현황 (3천만원 이상) | |

| 소관실과별 | 주요감사 실시내용 | 비고 |
|-------|---|----|
| 산림녹지과 | <ol style="list-style-type: none"> 1. '99산림훼손허가 및 복구현황 2. '99조림사업 추진내역 3. 산촌종합개발 사업내역 4. 삼림육장 조성사업 추진현황 5. 솔잎혹파리 수간주사 방제현황 6. 임도시설 사업현황 7. 휴양림 시설 보완 사업현황 8. '99덩굴제거사업 현황(신규, 보완) 9. 어린나무가꾸기사업 추진현황 10. 산불진화장비 구입현황 11. 산불감시원 활동현황및 인건비 집행내역(읍면동별) 12. '99임업소득원 사업추진현황(사업별 내역) | |
| 공업경제과 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 소비자 보호운동 추진실적 2. 왕암지방산업단지 추진상황및 입주업체유치 활동실적 3. 물가안정 홍보용 쓰레기 봉투 지급현황 4. LPG충전소 고압가스제조·저장및 판매소 행정처분내역 5. 고용촉진훈련 위탁 및 훈련지원 현황 6. 구인·구직자 취업알선 내역 7. 우수기업체 상패 시상현황 8. 중소기업 육성지원사업 추진실적 9. 공공근로사업 추진현황(사업별, 시기별 추진현황) 10. 시책추진업무추진비 집행내역 | |
| 문화관광과 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 관광안내책자 발간상황 2. 청풍수경고사 분수 조성사업 추진현황 3. 박달재 일주문 설치사업 추진현황 4. 금월봉 관광개발지구 사업추진현황 5. 번지점프장 및 관광유람시설 사업 추진현황 6. 제3회 전국산악마라톤 대회 예산집행 및 정산내역 7. 청풍문화재단지 확대개발사업 추진현황 8. 관광지 홍보시설물(안내판) 설치현황 9. 자양영당 성역화사업 추진현황 10. 지정문화재 보수사업 추진현황(사업별 내역) 11. 능강관광지 개발사업 추진현황 12. 문화단체운영 지원현황 13. '99년도에 하자보수기간이 만료되는 사업현황(1억이상) | |

| 소관실과별 | 주요감사실시내용 | 비고 |
|-------|---|----|
| 교 통 과 | 1. 농어촌버스 승강장 설치 및 정비현황 2. 비수익노선 손실보상금 집행내역 3. 의림지 공영주차장 운영실태 및 활용대책 4. 주·정차 과태료 부과·징수현황 및 집행내역 5. 교통신호기 전기요금 집행내역 6. 교통안전 표지판 시설물 설치·보수현황 7. 일방통행 설치에 따른 인도설치현황(7천만원 예산) 8. 교통신호등 설치현황 9. 신호기 및 경보등 유지보수비 집행내역 | |
| 건 설 과 | 1. '99년도에 하자보수기간이 만료되는 사업현황(1억이상) 2. 국도38호선 우회도로개설공사 추진현황 3. 도로점용료 징수실적 4. 하소·신월간 도로개설공사 추진현황 5. 자전거도로 정비사업 추진현황 6. 도로안전시설물 설치공사 및 정비현황 7. 대미론 소하천 정비사업 추진현황 8. 오염 소하천 정비 및 샛강살리기사업 추진현황 9. 불법 노점상현황 및 향후대책 10. 입석·용석간 도로 확포장 공사 추진현황 11. 덕동도로 확포장 공사현황 12. 원대교 가설공사 추진현황 13. 한수 소재지 진입도로 개설공사 추진현황 14. 시내일원 인도정비사업 추진현황 15. 청풍주유소앞 교통장애물 정비사업 추진현황 16. 농어촌 도로개설공사 추진현황 17. 박달재 도로정비공사 추진현황 18. 소하천 정비사업 현황 19. 하상정리 및 수목제거사업 추진현황 20. 소하천 민원해소사업 추진현황 21. 도로파손부분 긴급정비 추진현황 22. 재난위험지역지정 및 시설물 관리현황 23. 위험등급 시설물 관리현황 24. '99수해복구사업 추진현황(3천만원이상) | |

| 소관실과별 | 주요감사실시내용 | 비고 |
|--------|---|----|
| 도시건축과 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 농촌빈집정비 추진실적(가구별 현황) 2. 왕암산업단지 진입도로 개설사업 추진현황 3. 봉양중학교 진입로 개설사업 추진현황 4. 교육청 뒤 도시계획도로 개설사업 추진현황 및 향후대책 5. 의림8통-청전7공원간 도로개설 추진현황 6. 청전지하도로(상가점) 사업현황 및 향후대책 7. 개발촉진지구 지정 관련업무 추진상황 8. 의림지 화장실 도색 및 보수공사 집행현황 9. 건축물 부설주차장 관리현황 10. 장기미집행 도시계획 시설사업현황 및 향후대책 11. 아파트 및 공동주택 불법구조변경 단속실적 및 처분현황 12. 청전2택지 지구 미분양현황 및 향후대책 13. 도시계획도로개설 우선 순위 선정상황 14. 부도 아파트 현황 및 향후대책 15. 주택융자금 회수 및 채무잔액현황 16. 주택개보수지원사업 추진현황 17. 농어촌 주거환경 개선사업 추진현황 18. '99년도에 하자보수기간이 만료되는 사업현황 (1억이상) | |
| 농업기술센터 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 문화생활관 건립 사업 추진현황 2. 향토음식마을 육성사업 추진현황 3. 제천특산약초 이용 기호상품 연구·개발 추진실적 4. 묘종공급센터 운영현황 5. 초생력재배 과수원 운영현황 6. 새기술 영농시설 운영현황 7. 노지실증시험포 운영현황 8. 조직배양실 운영현황 9. 환경보전농업 기술보급현황 10. 지역특화작목 육성사업 추진현황 11. 새소득작목 개발보급현황 12. 축산경쟁력 제고사업 추진현황 | |

| 소관실과별 | 주요감사실시내용 | 비고 |
|-------|---|----|
| 수도사업소 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 폐기물용역 위탁업체 현황 2. 상수도 공사 업체현황 3. 물탱크 청소 대행 업소 4. 급수공사 대행업소현황 5. 목별 불용액 현황('97-'98) 6. 원수관리현황 및 향후대책 7. 상수원 수계순찰 및 수계별 수질오염도 측정결과 8. 연도별 누수량 현황('97-'98) 9. 수도요금 채납현황(단수, 결손등 행정처분포함) 10. 수질검사 및 수수료 징수실적('98-'99) 11. '99누수방지사업현황(노후관 교체사업 포함) 12. 간이상수도 및 소규모 급수시설 개량사업현황 13. '99상수도 공사 추진현황 14. 수도관 매설 연도별 현황(5,10,15,20,25년 이상) 15. 상수도 기재현황 및 상환계획 16. 사업소 보유시설 및 장비현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 유지비, 수선비가 소요되는 시설 및 장비 ○ 설치장소, 구입가격, 장비별 수선 유지비용('97-'98) 17. 시설장비유지비 집행내역('97-'99) 18. 일반재료비 집행내역('97-'99) <ul style="list-style-type: none"> ○ 자재별 구입방법 및 구입처 내역 19. 일반수용비(201-01) 집행내역('97-'99) 20. 약품비(206-03) 집행내역('97-'99) 21. 수선비(9214-01) 집행내역('97-'99) 22. '99누수 수선원 출동 및 작업현황 23. 수도사업소 방문단체현황('98-'99) 24. 사업소 인력 및 근무지 현황 25. 청풍문화재단지 상수도공사 추진현황 26. '98, '99년도 덕산 신현1·2리 수질검사결과 및 시험성적 | |

2. '99행정사무감사결과

【 지적 및 건의사항, 수범사례 총괄 】

(단위 : 건)

| 소관 과 · 사업소별 | 지적 · 시정처리요구 | 제안 · 건의사항 | 수범사례 |
|-------------|-------------|-----------|------|
| 계 | 62 | 23 | 1 |
| 과 사업소 공통 | 1 | 1 | |
| 농업축산과 | 9 | 3 | |
| 산림녹지과 | 7 | 6 | |
| 공업경제과 | 5 | - | |
| 문화관광과 | 7 | 6 | |
| 교통과 | 7 | 1 | |
| 건설과 | 8 | 2 | 1 |
| 도시건축과 | 10 | 2 | |
| 농업기술센터 | 4 | 2 | |
| 수도사업소 | 4 | - | |

가. '99감사지적 및 시정처리요구사항

| 과·사업소 | 지 적 사 항 | 시 정 처 리 요 구 사 항 |
|---------|---|--|
| 공 통 사 항 | 감사자료작성 미흡 | <p>○ 의회사무감사는 제출된 감사자료에 의한 회의식 감사 즉 현장확인파 질의답변식 감사이므로 감사자료 제출시 가능한한 실적과 내역을 정확하게 검증·제출하여야 하나 정산내역이 불충분하거나, 각종 증빙자료가 부실하여 정상적인 감사활동에 지장이 많았음</p> <ul style="list-style-type: none"> - 감사자료의 분량이 많더라도 현황 위주의 자료는 지양하고 실적과 내역을 제출하기 바람 - 자료제출전 실과장 책임하에 충분히 검토후 제출 |
| 농업축산과 | <p>①금성문화마을 조성사업 쓰레기 소각로처리 대책 미흡</p> <p>②한수문화마을 조성사업미흡</p> | <p>○ 금성문화마을 조성 당시 2천1백만원을 들여 시설한 쓰레기소각로 시설이 제대로 활용되지 못하고 수년째 방치되어 있고 이제는 그나마 쓰레기를 소각할 수 없도록 환경관리법이 개정되어 무용지물이 되었는데</p> <ul style="list-style-type: none"> - 환경관리부서와 협의 소각로 사용이 법적으로 불가함이 확정될 경우 이곳의 효율적인 쓰레기 처리대책을 수립 시행 하고 - 소각로시설은 시비를 들여서라도 철거하고 소각로설치 부지는 공용시설 등으로 활용 하는 방안을 강구하기 바람 <p>○ 한수문화마을 조성사업 지구내 동·서쪽 끝의 구내도로가 로폭이 4.5m로 좁게 설계·시공 되어 차량교행 및 회전이 불가하게 시설되어 있으며, 차량진입시 40~50m를 후진으로 나올 수 밖에 없는 문제점이 있음</p> <ul style="list-style-type: none"> - 로건의 잔디식재 화단을 축소하여 로폭을 확대하는 방안이나 - 택지를 분양받은 해당가구와 협의 주택배치를 기능적으로 하여 차량소통에 문제가 없도록 조치하기 바람. |

가. '99감사지적 및 시정처리요구사항

| 과·사업소 | 지 적 사 항 | 시 정 처 리 요 구 사 항 |
|---------|---|--|
| 공 통 사 항 | 감사자료작성 미흡 | <p>○ 의회사무감사는 제출된 감사자료에 의한 회의식 감사 즉 현장확인과 질의답변식 감사이므로 감사자료 제출시 가능한한 실적과 내역을 정확하게 검증·제출하여야 하나 정산내역이 불충분하거나, 각종 증빙자료가 부실하여 정상적인 감사활동에 지장이 많았음</p> <ul style="list-style-type: none"> - 감사자료의 분량이 많더라도 현황 위주의 자료는 지양하고 실적과 내역을 제출하기 바람 - 자료제출전 실과장 책임하에 충분히 검토후 제출 |
| 농업축산과 | <p>①금성문화마을 조성사업 쓰레기 소각로처리 대책 미흡</p> <p>②한수문화마을 조성사업미흡</p> | <p>○ 금성문화마을 조성 당시 2천1백만원을 들여 시설한 쓰레기소각로 시설이 제대로 활용되지 못하고 수년째 방치되어 있고 이제는 그나마 쓰레기를 소각할 수 없도록 환경관리법이 개정되어 무용지물이 되었는바</p> <ul style="list-style-type: none"> - 환경관리부서와 협의 소각로 사용이 법적으로 불가함이 확정될 경우 이곳의 효율적인 쓰레기 처리대책을 수립 시행 하고 - 소각로시설은 시비를 들여서라도 철거하고 소각로설치 부지는 공용시설 등으로 활용 하는 방안을 강구하기 바람 <p>○ 한수문화마을 조성사업 지구내 동·서쪽 끝의 구내도로가 로폭이 4.5m로 좁게 설계·시공 되어 차량교행 및 회전이 불가하게 시설되어 있으며, 차량진입시 40~50m를 후진으로 나올 수 밖에 없는 문제점이 있음</p> <ul style="list-style-type: none"> - 로건의 잔디식재 화단을 축소하여 로폭을 확대하는 방안이나 - 택지를 분양받은 해당가구와 협의 주택배치를 기능적으로 하여 차량소통에 문제가 없도록 조치하기 바람. |

| 과 · 사업소 | 지 적 사 항 | 시 정 처 리 요 구 사 항 |
|---------|---|--|
| 농업축산과 | <p>③기계화경작로 확포장 사업 마무리시공 미흡</p> <p>④ 공전소류지 시설공사 마무리 미흡</p> | <p>○ 문화마을내 공용시설인 어린이 놀이터 바닥을 모래나 마사토로 부설하여 배수가 원활하도록 해야 할 것이나 점토질 흙으로 성토되어 있어 강우시 인접 도로나 주차장으로 토사유출이 우려됨</p> <p>- 점토를 모래나 마사토로 교체하기 바람</p> <p>○ 문화마을지구내 서쪽 끝부분 로건의 화단에 잔디를 식재 하였으나 성토흙이 부족하고 조잡하게 시공하여 잔디가 고사되었음</p> <p>- 내년봄 하자 보수로 재시공 식재요망</p> <p>○ 기계화영농의 기반구축과 농업생산성을 높이고자 농로확포장 사업을 지원하였으며, 선고지구, 명도지구, 학산지구 기계화 경작로를 현지 확인한 바, 대체적으로 폭 3m와 포장두께 20cm는 제대로 시공되었으나</p> <p>• 선고지구 배수암거의 콘크리트 길면에 못등이 돌출되어 있어 안전사고의 위험이 있음</p> <p>- 잔유물 제거</p> <p>• 농경지 진입로가 급경사이거나 불편하게 설치된 곳이 많이 있음</p> <p>- 향후 경작로공사시 진입로크기는 확대하고 경사도는 줄이는 방향으로 시공 요</p> <p>○ 봉양읍 공전리에 21억여원의 막대한 공사비를 투입하여 '99.10.28일 소류지를 완공하였는 바,</p> <p>- 제당사면은 시드스프레이나 잔디를 식재하여 토사유실을 방지하여야 하나 맨 흙으로 시공되어 강우시 비탈면 유실이 우려됨</p> <p>⇒ 줄떼등 공법으로 보완시공요</p> |

| 과 · 사업소 | 지 적 사 항 | 시 정 처 리 요 구 사 항 |
|---------|------------------------------|--|
| 농업축산과 | | <ul style="list-style-type: none"> - 소류지 좌측도로옆 절개지가 급경사로 절취되어 낙석및 붕괴가 우려됨 ⇒ 안식각으로 처리하여 붕괴예방 - 도수로 옹벽하단부에는 배수구가 있으나, 상단부에는 배수구가 없어 장마시 위험 ⇒ 기술적 검토후 배수공 보완 시공 요망 - 제당성토원으로 대제중학교 마당흙을 사용하였으나 미복구 상태로 사업완공 이후 현재까지 방치함 ⇒ 원상복구 요망 |
| | ⑤농업인후계자 관리업무 소홀 | <p>○ 제천시 행정기구설치조례의 개정에 의하여 '99. 8. 6일자로 농업인 후계자 지원관리 업무가 농업기술센터에서 농업축산과로 이관 되었으나 연말이 다가온 12월 현재까지 '98. '99농업인 후계자 19명에 대한 현지기술지도 업무는 물론 실태조사 조차하지 못하고 있는 사항은 업무소홀임</p> <ul style="list-style-type: none"> - 농업인 후계자 지원관리에 효율을 기하기 위해 업무가 개선되었으나, 인력 미배치에 대한 문제점만을 제기하며 관련업무를 전혀 시행치 않은 점은 업무 태만임 - 농업관리기구가 통합되고 전체공무원의 정원이 감원되고 있는 현실을 감안하여 인력과 업무를 조정하여 적의 시행하기 바람. |
| | ⑥정주권개발 사업중 입석 경작로 포장사업 시공 미흡 | <p>○ 정주권 개발사업의 일환으로 시공한 입석3리 경작로 포장사업중 콘크리트 신축 이음부분에 심한 크랙이 발생하였음</p> <ul style="list-style-type: none"> - 보완시공 요망 |

| 과·사업소 | 지 적 사 항 | 시 정 처 리 요 구 사 항 |
|------------------|--|---|
| 농업축산과 | ⑦민박마을선정 부적정 | <p>○ 농촌지역에 경관이 빼어나거나 인근에 관광지가 있어 민박수요가 있는 곳을 대상으로 민박마을로 지정하고 마을거주 농가에서 민박을 목적으로 농가주택을 개보수할 시 사업비를 융자 지원하고 있음.</p> <p>‘99년도에는 송학면 오미리 마을을 민박마을로 선정하여 11농가를 대상으로 100백만원의 사업비를 융자 지원하였음</p> <ul style="list-style-type: none"> - 송학면 오미리는 산간 오지마을로서 관광탐방객이나 민박수요를 감안할 때 의한 민박마을 대상지로는 적지가 아니며, - 일부를 제외한 농가는 민박용이라기 보다는 개인주택 개보수 성격으로 사업비가 집행되었음 |
| 농업축산과 (산림녹지과) | ⑧사과왜성밀식 과원 조성미비 (산림형질변경 허가지 복구 미흡) | <p>○ 백운면 운학2리에 과원조성을 위해 산림형질변경 허가를 받아 산을 절개 하였으나 과원 조성지로는 부적합하며, 절개지 경사면의 높이가 10여m에 이르는등 훼손이 심하여 토사 유출 및 붕괴우려가 높음</p> <ul style="list-style-type: none"> - 훼손지 복구 및 사면처리 보완 시공요 - 과원조성후 관리부실로 고사목이 많이 발생함 ⇒ 보식후 관리에 철저를 기하기 바람 |
| 농업축산과 | ⑨수출사과 이중 봉지공급부적정 | <p>○ 제천사과의 품질향상과 수출증대를 위해 수출용 사과 이중봉지를 제천사과영농조합 법인에 시비 10,080천원을 보조하여 1,200천매를 공급하였으나</p> <ul style="list-style-type: none"> • 이중봉지를 일괄 구입하여 과수농가에 공급하는 과정에 경비가 과다 포함되어 실제 과수농가의 지원혜택이 축소된 결과이며, • 영농조합법인에 속한 조합원 위주로 공급하여 일반소규모 과수농가에는 지원혜택이 상대적으로 미미하였음 |

| 과·사업소 | 지 적 사 항 | 시 정 처 리 요 구 사 항 |
|-------|--|--|
| 농업축산과 | | <ul style="list-style-type: none"> - 2000년도에는 시비지원 예산이 4배정도 증액 편성되는 바, 법인위주 공급을 지양하고 과수농가가 고루 혜택을 받을 수 있도록 하고 특히 과수농가에 시민홍보를 철저히 하여 소규모 과수농가가 많은 지원을 받을 수 있도록 조치하기 바람 |
| 산림녹지과 | <p>①'98 산림사업 불용액 과다발생</p> <p>②임산물저장 시설위치 선정 부적정</p> <p>③산림욕장 조성사업 부진 및 시설 미비</p> | <ul style="list-style-type: none"> ○ '98년도 예산불용액중 경제수 조림등의 사업비가 집행후 잔액이 25~60%까지 과다 발생하였음 - 향후 국·도비가 포함된 보조사업은 불용액을 남기지 말고 낙찰율을 적용해서 추가 발주 하여 가능한한 사업비 전액을 집행하기 바람 ○ '99년 임산물 저장시설 사업으로 지원한 화산동 소재 이필호 농가의 저장창고는 건축물 용도를 고려할 때 상·하차가 용이하도록 건축되어야 하나, 저장시설이 도로에 인접하여 입·출고 작업시 통행 불편을 초래하거나 사고의 위험이 있음 - 향후 시설용도를 감안하여 위치선정에 철저를 기하기 바람 ○ 제천시민에게 휴식공간을 제공하기 위해 4억원을 투자하여 '98년부터 2개년 사업으로 산림욕장을 조성하고 있으며, '98년 사업은 계획대로 시행되었으나, '99년도 사업은 산림욕장 조성지내 지장물등의 보상협의를 안되어 착수조차 못하여 '99년 사업비 2억원이 사장되어 있음 ① 당초 사업계획시 이런 문제점들이 예견됨에도 불구하고 종합적으로 대처하지 못한 것은 잘못임. |

| 과 · 사업소 | 지 적 사 항 | 시 정 처 리 요 구 사 항 |
|---------|----------------------------|--|
| 산림녹지과 | ④산촌종합개발 사업 마무리 공사 미비 | <p>② 집수맨홀에 뚜껑만 설치하고 측면 유입구에는 철망을 설치하지 않아 우기시 낙엽·오물등 유입으로 맨홀 매몰이 우려됨 - 우기전 스틸그레이팅 2개소 보완 시공요</p> <p>③ 가로등에 자동점멸기 미부착으로 절전 및 관리상 부적합 - 자동점멸기 설치로 관리상 효율 제고</p> <p>④ 펌프시설 인입 전기선이 지상에 노출되어 미관 저해 및 위험 상존 - 지하 매설로 위험요인 제거</p> <p>○ 산촌종합개발 사업은 '99년부터 2001년까지 3년동안 1,885백만원이 집중 투자되는 중요 사업으로서 '99년도 사업은 준공되었으나 각종 시설사업에 미흡한 점이 있음</p> <p>① 마을회관및 공동판매장 신축건물의 공사시 전기선이 외부에 노출되는등 조잡하게 시공됨 ⇒ 보완 시공 요</p> <p>② 신축 회관 진입도로 미포장으로 이용에 불편이 큼 - 회관광장 전체포장이 어려우면 진입구간 일부라도 포장 요망</p> <p>③ 회관 물받이 시설이 출입구 옆에 설치된 것은 위치가 부적절하고, 높이와 용량등 전반적으로 불량하며, 낙수 받침이 없이 시공됨 ⇒ 보완 시공 요</p> <p>④ 상수도관 매설 작업시 오폐수관을 동시 시공하여 공사비를 절감하고 공기를 단축할 수 있으나, 개별 시공하고 있음 - 상·하수관로 동시 시설 요망</p> |

| 과·사업소 | 지 적 사 항 | 시 정 처 리 요 구 사 항 |
|-------|---|---|
| 산림녹지과 | <p>⑤산림내 토석 채취 허가지 복구 미흡 및 민원 발생 우려</p> <p>⑥산림형질변경 허가지 호화 조경 및 전용 우려</p> | <p>⑤ 신축 회관주변의 농경지, 석축쌓기, 배수로 등에 공사후 주변 정리가 미비함. - 단위공사 완료후 완벽한 마무리 요망</p> <p>○ 봉양읍 명암리 산9-1번지 동일산업에서 채석 허가를 받아 골재를 채취하고 있으나 비산먼지로 인하여 민원발생의 우려가 있음 - 허가연장시 주민여론을 청취하여 민원사전 예방</p> <p>○ 청풍면 읍리 산4-5의 1필지는 청풍문화마을 부지조성 공사용으로 산림내 토석 채취허가를 받아 마사토와 점토를 반출하였으나, 산림 복구상태가 전반적으로 미흡함 - 면고르기 추가시행 및 보완 식수 - 사태지 보완 시공 요</p> <p>○ 백운면 덕동리에 표고재배를 목적으로 산림 형질변경 허가를 받아 사업을 시행하고 있으나, 수천만원을 투자하여 자연석쌓기등 호화조경을 완료하였으며, 이는 버섯을 재배하겠다는 합법을 가장하여 형질변경을 한 후 타용도로 전용할 목적이 분명한 바, 이곳 덕동계곡은 전국적으로 알려진 청정 지역이며, 제천시민의 휴식 공간으로 자연을 보존할 가치가 높은 곳임을 고려하여 건축물이 설치되지 않도록 종합적으로 대처하기 바람 - 범망을 교묘히 피해 수려한 자연경관을 파괴 하고 개인 영리만을 추구하는 행위는 사회적으로 용인될 수 없음을 분명히 인식시키고, 유사한 행위의 재발을 방지하기 위해서라도 행정적 제재 방안을 강구하기 바람.</p> |

| 과 · 사업소 | 지 적 사 항 | 시 정 처 리 요 구 사 항 |
|---------|---|--|
| 공업경제과 | <p>①시지정 모범 업소 지정관리 업무 미흡</p> <p>②우수기업체 상패시상 선정 기준 모호</p> <p>③왕암산업단지 입주업체 유치 활동실적 미흡</p> | <p>○ 시지정 모범업소는 30개 업소이며, 물가안정 홍보용 쓰레기봉투를 월10매씩 무상 지급하고 있으나, 시지정 모범업소의 지정기준이 없으며, 업주가 바뀌어도 계속 모범업소로 지정되어 있는 것은 잘못임</p> <p>- 모범업소지정에 따른 객관성 있는 선정기준 을 정하고, 이에 의하여 모범업소를 지정· 관리하기 바람</p> <p>○ 관내 중·소기업체를 건전 육성하고자 우수 기업체를 발굴하여 분기 1회씩 시장명의로 표창패를 수여하고 있으나, 우수업체를 선발 하는 과정에 객관성 있는 선발기준이 없이 선정 표창하는 것은 오류를 범할 소지가 있으며, 분기 1회 표창하는 것은 너무 잦은 표창임.</p> <p>- 뚜렷하고 객관성있는 선정기준을 마련하기 바라며, 시민의 날 등을 이용 년1회 1-2개 업체를 시상하는 방안 검토 요</p> <p>○ 제천 왕암지방산업 단지에 기업체를 유치하기 위해 기업유치위원회를 구성하고, 다양한 기업 유치활동을 전개하고 있으나 가시적인 성과가 없음</p> <p>- 제천시민에게 기대심리만 높이지 말고, 막대한 재정손실을 막기 위해서라도 일찍 포기하는 방안을 검토하거나</p> <p>- 집행부, 의회등을 총망라하여 기업유치홍보단을 구성 활성화하는 방안이나</p> <p>- 전 공무원을 홍보요원화하여 기업체유치에 최선의 노력을 다하고</p> |

| 과 · 사업소 | 지 적 사 항 | 시 정 처 리 요 구 사 항 |
|---------|---|---|
| 공업경제과 | <p>④고용촉진훈련 성과 미흡</p> <p>⑤공공근로사업 정산 미흡</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 제천시민이 연대하여 토지공사에 조기착공을 촉구하는 서명운동을 전개하는 방안 검토요 ○ 생보자등 저소득계층에 고용촉진훈련을 지원하여 자활기반을 확충하고 소득향상을 도모하고자 '99년도에 국·시비 275백만원의 예산으로 3차에 걸쳐 365명을 위탁훈련 시켰으나 취업실적은 1명뿐이고, 자격증 취득실적은 12명으로 지원 규모에 비해 성과가 너무 미미함 - 중도탈락자를 방지하기 위해 대상자 선발에 철저를 기하고 - 자격증 취득실적등 훈련성과가 미미한 기관·학원은 훈련기관에서 배제시키는등 특별대책을 강구하기 바람. ○ '98년도 의회행정사무 감사시 지적되었던 공공근로사업의 여러 문제점들중 대상자 선발의 부당성, 다양한 대상사업 발굴미흡, 사업성과 부재, 근로의지 저해 사례등은 많이 개선되었으며, '99년 사업으로 230개 사업장에 연인원 9만여명이 참여하고, 40억6천여만의 사업비가 투자되는등 여러 부분에서 성과도 있었다고 평가함 - 그러나 4단계로 나누어서 집행한 사업에 대해 집행이 완료되면 즉시 정산처리를 하여야 함에도 9월30일 완료된 3단계사업에 대하여 정산안 된 감사자료가 제출된 것은 정산업무를 소홀히 처리한 것임 |

| 과·사업소 | 지 적 사 항 | 시 정 처 리 요 구 사 항 |
|-------|---|---|
| 문화관광과 | <p>①박달재 일주문 야간조명시설 미설치</p> <p>②박달재 일주문 주변 배수시설 미비</p> <p>③박달재 명소화 사업구간 주변 정비 미흡</p> <p>④덕주산성 남문 초루계단 상단 벌어짐 현상</p> <p>⑤금월봉관광지 조성사업 경관 훼손 우려</p> | <p>○ 박달재 명소화사업의 일환으로 백운면 평동리 박달재 도로입구에 사업비 186,632천원의 예산을 투자하여 일주문을 장대하게 설치하였으나, 야간 조명시설을 설계에 반영하지 않아 명물로서의 효과를 극대화하지 못함 - 2000년도 사업에 일주문 야간조명시설 설치요</p> <p>○ 박달재 일주문 주변에 배수시설이 미비하고, 구도로 쪽의 하수처리를 위한 배수시설이 적절하게 시공되지 못함. - 배수시설 정비요</p> <p>○ 박달재를 명소화하기 위해 많은 예산을 연차적으로 투자하여 정비하고 있으나, 박달재 소공원 앞 로원에 폐잡목이 방치되어 있고, 성황당옆 사태지를 옹급복구 하였으나, 주변 경관을 훼손하고 있음 - 로원에 적치되어 있는 폐잡목을 이적 처리하고 사태지에는 건설 폐기물을 제거하고 잔디식재 요망</p> <p>○ 덕주산성 남문초루의 대리석 계단 상단부분이 틈새가 생겨 벌어지고 있음 - 틈새가 심화되지 않도록 보완시공요</p> <p>○ 금월봉 관광지 조성사업을 추진하면서, 토피 제거 작업시 암반을 대규모로 발파 절취하고 우회 작업로를 개설하면서 자연경관을 심하게 훼손하고 있음. - 사업허가 지구내라 하더라도 이곳은 주요 관광 도로변으로서 주변 경관 훼손을 최소화하면서 공사를 하도록 감독을 철저히 하기 바람</p> |

| 과·사업소 | 지 적 사 항 | 시 정 처 리 요 구 사 항 |
|-------|------------------------------|---|
| 문화관광과 | ⑥자양영당 정비 사업지구주변 민가로 인해 미관 저해 | ○ 자양영당 성역화사업을 '96년부터 2000년까지 5개년 사업으로 46억원을 투자하여 의병기념관 건립, 영당보수, 의병거택복원등 대단위사업을 시행하고 있으나, 주변에 민가가 소재해 성역화된 자양영당의 전체 이미지와 미관을 저해하고 있음 - 주변민가를 매입 철거하는 방안을 검토 시행 하기 바람 |
| | ⑦자양영당 화동 강목판목 훼손 우려 | ○ 화동강목판목이 보관된 영당 통풍구 일부에 건축자재등을 적치하여 통풍에 지장을 주고 있으며, 내부에 집기류와 거적등을 보관하는 등 문화재급인 화동강목판목의 관리가 소홀함 - 건축 잡재료등 즉시 제거요 |
| 교 통 과 | ①주·정차 과태료 징수율 저조 | ○ '99년 10월말 현재 주·정차 과태료의 부과금액은 406,250천원이나 징수액은 300,500천원으로 징수율이 74%로 저조한 실정임 - 특별 징수대책을 강구하여 과태료 징수에 만전을 기하기 바람 |
| | ②화랑예식장 앞 공영주차장 상행위 단속 미흡 | ○ 화랑예식장앞 공영주차장이 김장채소 시장화 되어 교통소통에 지장을 줄 뿐 아니라 인근 상가의 민원대상이 되는등 공영시설내 불법 행위에 대한 단속이 미흡함 - 공영주차장내 불법 상행위 단속 확행 |
| | ③자전거도로 내 불법 주·정차 행위단속 미흡 | ○ 자전거도로내 불법 주·정차행위에 대한 단속을 철저히 하여 자전거도로 이용에 불편이 없도록 조치하기 바람 |

| 과·사업소 | 지 적 사 항 | 시 정 처 리 요 구 사 항 |
|-------|--------------------------|--|
| 교 통 과 | ④버스승강장 설치 미흡 | ○ 장락주공아파트 앞에 버스승강장을 설치하면서 상가에 불허 시공을 하여 소통에 장애가 되고 미관이 주변상가와 어울리지 않게 설치되었음 - 향후 버스승강장을 설치할때는 도시형과 농촌형 을 구분하고, 제천지역의 이미지와 맞으면서 특색있는 모형으로 시설하기바람 |
| | ⑤의림지 공영 주차장 관리 미흡 | ○ 의림지 공영주차장 시설이 완공되지 못하고 토공과 자갈다짐까지 완료된 상태에서 주차장 으로 활용되고 있으나, 주말이나 휴일에는 의림지 이벤트홀의 주차장으로 변해 먼지발생과 교통 장애등 인근주민의 민원이 되고 있으며, 대형 차량의 이용으로 토공이 완료된 주차장이 훼손 되고 있음 ⇒ 공영주차장 조기완공 및 관리 철저 |
| | ⑥교통표지판 설치 높이 부적정 | ○ 교통안내표지판 설치 위치가 도로가장자리로 너무 치우쳐 있고, 너무 높이 달려 있어 식별이 어려운 곳이 많아 안내표지판의 역할을 제대로 하지 못하고 있음 - 도로여건에 맞으면서 식별이 용이하게 설치 위치와 높이를 조정하기 바람. |
| | ⑦장애인용 교통 신호기 정비 미흡 | ○ 많은 예산을 들여 맹인용 경보음 신호기와 점자 블럭을 설치 하였으나, 현재 제천지역에는 정상적 으로 이용되는 곳은 한곳도 없고, 점자블럭은 거의 교체되었음 - 장애인용 시설이 정상적으로 이용되도록 정비 요 |

| 과·사업소 | 지 적 사 항 | 시 정 처 리 요 구 사 항 |
|-------|---------------------------|---|
| 건 설 과 | ①오염소하천 정비사업 부실 시공 및 관리 미흡 | <p>○ 오염된 도심권 하천에 자정능력을 향상 시켜 수질을 개선하고 자연하천 기능을 회복시키고자 '98년부터 '99년 4월까지 398백여만원을 투자 하여 오염소하천 정화사업을 시행하였으나</p> <ul style="list-style-type: none"> - 야면석 쌓기를 한 일부구간이 금년 장마시 유실되었음 ⇒ 보완 시공요 - 비탈면에 식생지 매트물 부설하고, 시드스프레이를 하였으나, 풀이 자라지 않고 있음 ⇒ 시드스프레이 보완 시공요 - 산림과에서 공공근로사업으로 유채꽃포장을 조성하느라 포장 조성시 나온 호박들과 자갈을 매트위에 적치하여 풀이 자라지 못함 ⇒ 적치물 제거요 - 갯버들 식재지 고사 ⇒ 보식요 |
| | ②한수소재지 진입도로 개설 사업 불량 | <p>○ 한수면 소재지에 주진입도로를 개선하여 통행 편의를 증진 시키고자 1억4천만원의 시비를 투자하여 도로를 개설 하였으나 도로끝 부분의 건물 1동에 대한 보상문제가 해결되지 않아 다된 도로를 개통치 못하고 있으며, 투자효과를 거양치 못하고 있음</p> <ul style="list-style-type: none"> - 보상문제를 속히 해결하여 도로개설이 완료 되도록 적극 대처하기 바람 |
| | ③월굴-중전간 도로확포장공사 미비 | <p>○ 낙후 농촌지역의 주민교통편의를 증진시키기 위해 금성면 월굴~중전리간 1,934m의 리도를 '97년부터 '99년 9월까지 14억8천2백만원을 투자하여 시공 완료하였으나</p> |

| 과·사업소 | 지 적 사 항 | 시 정 처 리 요 구 사 항 |
|-------|---|---|
| 건 설 과 | <p>④자전거이용 시설 정비사업 미흡</p> <p>⑤하소-신월간 도로공사 부진</p> <p>⑥비둘기아파트-의림지간 도로 가로수 고사</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 신설 도로이며, 청풍호변에 위치한 관광도로에 가로수를 식재하지 않은 것은 설계부터 잘못된 공사임 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 향후 2차선이상의 도로공사에는 가로수를 꼭 설계에 반영토록하고, 이 로 선에는 산림녹지과와 협의 가로수를 식재토록 하기 바람 - 도로사면이 급경사 구간이 많으며, 법면보호 시설을 하지 않아 사태우려가 높음 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 사태우려지 보완 시공요 ○ 신월로에 자전거 도로가 대체적으로 잘 정비 되었으나 <ul style="list-style-type: none"> - 차량진입 방지봉의 스테인레스 부분이 마무리가 불량함⇒ 시급히 정비요 - 보차도 연결부위가 높아서 이용에 불편이 있고, 사고위험이 있음 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 향후 시공시에는 경계부위를 낮게 시공 하여 도로 연계성이 좋게 시공하길 바람 ○ 연약지반 노출과 지하수 분출로 계획 공정대비 76%로 공기가 지연되고 있음 <ul style="list-style-type: none"> - 대책강구하여 보완 시공요 ○ 공사구간에 식재한 왕벚나무 181주중 30% 정도가 고사 되었는데 이곳은 보식까지한 구간으로 근본적인 문제가 있는 것으로 판단됨 <ul style="list-style-type: none"> - 가로수 고사 원인을 면밀하게 분석하고 하자 보수 식재요 - 2차구간 중간식수대에 소나무 식재방안 검토 요 - 자전거 도로를 칼라콘으로 시공하여 배수가 불량하니 향후 투수콘으로 시공하기 바람 |

| 과·사업소 | 지 적 사 항 | 시 정 처 리 요 구 사 항 |
|-------|---|--|
| 건 설 과 | <p>⑦청사진입로 개설공사부적정</p> <p>⑧주택은행- 구시청간 자전거 도로 정비사업 불량</p> | <p>○ 진흥아파트 부도로 인해 도로기능을 전혀하지 못하는 곳에 예산을 투입한 것은 적절치 못함 - 대책을 강구하여 도로기능을 제고시키기 바람</p> <p>○ 본사업장은 하자보수기간이 만료되는 사업으로 현장을 점검한 바, 자전거 도로로 이용할 수 없도록 경계석 턱이 너무 높고, 차량진입방지봉, 자전거 거치대등이 파손된 채 방치되어 있으며, 자전거도로상에 가로등이 설치되어 있고, 포장면이 파손된 곳이 많은등 전반적으로 자전거 이용이 불가능한 상태로 방치되어 있음 - 가로등을 도로가장자리로 이설 조치 - 경계석 턱 낮추기 실시 - 차량진입방지봉, 자전거 거치대 보수 - 로면 파손부 보수 ※ 자전거도로 설치 목적대로 이용될 수 있도록 하자과 정비를 분명히 구분하여 보완 시공 조치하기 바람</p> |
| 도시건축과 | ①청전지하도로 겸 상가시설 사업추진 미흡 | <p>○ 지하도로겸 상가시설이 그동안 많은 논란과 대책에도 불구하고 해결의 실마리를 찾지 못하고 있으며, 너무 오랜기간 동안 미준공 상태로 방치되어 있어 시민들이 많은 불편을 겪고 야간에는 이용을 꺼리는등 우범지대화, 도시 흉물화된 상태임. 이런 현시설에 대하여 사법부의 선고공판 후로만 미루고 방치하고 있는 것은 미온적인 대처임. - 시설목적대로 이용될 수 있도록 다각적인 이용대책과 상가활성화 대책에 대해서도 면밀히 검토하기 바람.</p> |

| 과·사업소 | 지 적 사 항 | 시 정 처 리 요 구 사 항 |
|-------|---|---|
| 도시건축과 | <p>②개발촉진지구 지정관련업무 미흡</p> <p>③장기 미집행 도시계획시설로 인한 시민피해 잔존</p> <p>④청전2택지 지구분양대책 미흡</p> <p>⑤청전2택지 지구상가앞 도로 협소로 상습교통체증 유발</p> | <p>○ 제천개발촉진지구 지정 관련업무에 대하여는 장미빛 계획으로 일관해 오다 환경부로부터 충주호 수질보전대책 수립 후 재협의 하라는 조건으로 부동의 되어 지금까지 진척사항없이 동결됨. 시행정의 오류로 인하여 지역에 부동산 투기등 역기능적인 문제점들이 많이 발생하였음</p> <p>- 제4차 국토종합계획과 병행하여 제천개발촉진 지구 지정 및 개발사업이 시행될 수 있도록 철저히 대비하기 바람</p> <p>○ 장기미집행 도시계획시설로 인해 시민에게 그동안 많은 정신적·경제적 피해를 주고 있는 것이 사실이며, 시의 재정형편상 조기집행이 어려웠던 사항은 인정하나 계획 미집행으로 인한 민원이 상존하고 있으며, 대책이 미흡함</p> <p>- 미집행 도시계획시설의 존폐여부등 향후 계획을 수립하기 바람</p> <p>○ 청전2택지 지구가 '95년12월 조성 완료되어 총 402필지중 10필지가 미분양되어 시내 한복판에 공한지로 남아 도시미관을 저해하고 있으며, 분양대금 2,764백만원이 4년동안 사장된 결과로서 이로인해 공영개발사업 공기업특별회계가 마무리 되지 못하고 있음.</p> <p>- 조속히 분양을 완료할 수 있는 다각적인 홍보대책과 분양대책을 마련 시행하고</p> <p>- 2000년도에는 특별회계가 마무리 될 수 있도록 특별대책을 강구하기 바람</p> <p>○ 청전2택지 개발시 대규모 아파트단지와 단독주택용지를 조성하면서 아파트 상가시설앞 도로가 2차선으로 시설되어 상습체증 구간으로 시민이용에 큰 불편이 있고 사고위험 또한 높음</p> |

| 과·사업소 | 지 적 사 항 | 시 정 처 리 요 구 사 항 |
|-------|---|---|
| 도시건축과 | <p>⑥서부10통-거북주택간 도로과다 설계변경</p> <p>⑦국민주택용자금고액채납자 조치 미흡</p> <p>⑧주택 개·보수무상지원사업홍보 미흡</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 향후 도시계획과 택지개발시에는 주민 유입 규모 및 차량이용도 등을 종합적으로 판단하여 주차공간이나 간선 도로망을 적절히 확보하기 바람 ○ 도로개설사업을 시행할 때는 현지여건을 정확하게 파악하여 당초설계에 반영하고, 사업비가 확정되어야 하며, 설계변경은 시공 과정에 사전에 인지할 수 없는 추가공정이 발생되거나, 민원 해소를 위한 추가 사업이 필요할 때 설계를 변경하여 시행하는 것임. 본사업장은 당초설계에 반영할 수 있는 용벽등 구조물 추가를 위해 당초사업비의 24%를 증액시킨 것은 당초설계를 소홀히 한 것임 - 향후 사업시행시에는 불가항력적인 사유를 제외하고는 당초 사업계획에 반영하여 사업의 투명성을 제고하기바람 ○ '96년 이후 매년 의회행정사무 감사시 반복되는 지적사항으로 고액 장기채납자에 대한 강제집행 건수가 '99년도 25건으로 전체 채납건수에 비하여 미흡한 실정임 - 2000년도에는 채납사유별로 구분하여 상환 능력이 있는 고질채납자에 대하여는 특별징수 대책을 강구하기 바람 ○ 본사업은 건설인력의 실업난 해소와 주거환경 개선을 목적으로 시행한 특수시책 사업으로 가구당 1백만원까지 무상지원을 하고 있는 사업이나, 많은 시민들이 시책의 내용을 인지하지 못하고 있는 것으로 파악됨. - 다각적으로 홍보하여 희망하는 농가가 많이 지원받을 수 있도록 조치하기 바람 |

| 과 · 사업소 | 지 적 사 항 | 시 정 처 리 요 구 사 항 |
|---------|---|---|
| 도시건축과 | <p>⑨ 봉양중학교 진입도로개설 사업 부실시공</p> <p>⑩ 교육청뒤 도시계획도로사업 장기간 방치</p> | <p>○ 봉양중학생의 안전한 통행로 확보를 위하여 '99년 210m구간에 127,404천원의 예산을 들여 '99. 9. 9일 완공된 사업장이나 공사가 전반적으로 부실 시공됨.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 중학생의 안전한 통행로 확보를 위해 개설한 사업에 인도가 설치되지 않아 사고의 위험이 있음 ⇒ 향후 도로설계시에는 인도설치를 적극 검토하기 바람 - 인도없는 도로에 통신전주 방치로 통행불편 및 사고위험 ⇒ 도로가장자리로 이설 조치 - 도로지형상 경사도가 10%에 이르나 미끄럼 방지 시설이나 적사장이 설치되지 않았음 ⇒ 보완 시공 - 하단부 도로 경계석과 방호벽이 견고하게 시공되지 않았음 ⇒ 보완시공 - 우수공 빗물받이 부실시공 ⇒ 보완시공 <p>○ 교육청뒤 도시계획도로를 개설하는 과정에 '96년 의회사무감사시 "남산유적지 훼손에 따른 민원발생건"이 지적되어 선형변경을 검토중에 있는바, 도로개설사업이 장기간 중단된 상태로 방치되어 민원이 발생하고 있음</p> <ul style="list-style-type: none"> - 선형 변경등 검토 조기 시행요 <p>○ 공사중단지점을 쓰레기 소각장으로 사용하는 등 사후관리 상태가 미흡함</p> <ul style="list-style-type: none"> - 도로상 적치물 제거등 즉시 원상복구 |

| 과·사업소 | 지 적 사 항 | 시 정 처 리 요 구 사 항 |
|----------------|-------------------------|---|
| 농 업 기 술 센 터 | ①향토음식마을 육성사업추진 마흡 | <p>○ 농업기술센터에서 한수면 탄지리 36번국도변 마을에 향토음식마을 육성사업을 추진하면서 토목, 조경, 전기등 기술분야에는 전문지식이 없기 때문에 타부서의 협조를 받아 시행하는 과정에서 시행착오도 있을 수 있다고 판단하지만</p> <ul style="list-style-type: none"> - 총사업비 122백만원중에서 입간판설치비로 15백만원이 투자된 것은 사업내용상 비효율적인 면이 있음 ⇒ 향후 사업추진시에는 사업별로 적절히 안배하기 바람 - 입간판 설치위치가 낮아 임야에 간판이 가려져 눈에 잘 띄지 않는 경향이 있음 ⇒ 시야를 가리는 임야부 절취방안 강구 - 마을 쉼터 바닥에 잔자갈을 부설하였으나, 36번국도 로면과 높이가 같아 국도로 자갈이 유입되어 이용에 불편이 있음 ⇒ 쉼터 바닥 전면적 또는 도로접면부분에 콘크리트 포장 설치 <p>※ 향토음식마을 육성대책 건의</p> <ul style="list-style-type: none"> • 향토음식마을 육성사업의 지정과 기반 조성은 완료되었다 하나 사업의 목적 달성을 위해서는 지금부터가 더 중요한 시기로서 지도가 필요함 • 래방객이 다시 찾을 수 있는 특색있는 음식물 개발과 홍보대책이 필요하다고 봄 ⇒ 육성대책 및 홍보대책 수립 시행요 |

| 과·사업소 | 지 적 사 항 | 시 정 처 리 요 구 사 항 |
|----------------|---------------------------|---|
| 농 업 기 술 센 터 | ②제천사과 홍보 미흡 | ○ 제천사과의 품질은 충주사과와 비교하여 조금도 뒤떨어지지 않고 오히려 품질이 우수한 것으로 알려져 있으나, 홍보면에 있어서는 지금까지 충주사과의 지명도를 고려하더라도 충주보다 너무 열세인 것이 사실임 - 제천사과의 특성과 우수성을 알릴 수 있는 종합적인 홍보대책을 수립 시행하기 바람 |
| | ③묘종공급센터 홍보 미흡 | ○ 농업기술센터에서 묘종공급 센터를 운영하고 있는 상황을 널리 알려, 시기별로 원하는 농가 에서 양질의 묘를 공급받을 수 있도록 홍보를 다양화 해 주길 바람 |
| | ④신기술 개발· 보급실적 미흡 | ○ 농업기술센터에서 신기술을 개발하여 보급 하였다는 실적들이 타지역에서도 연구하고 시행하는 기술들이 대부분이며 - 실제농가에 적응성이 뒤떨어지는 경향이 있음 ⇒ 농가에서 쉽게 적용할 수 있는 실용성 있는 신기술을 개발하여 보급하는데 최선을 다하기 바람 |
| 수도사업소 | ①물탱크청소 업체선정 편중 | ○ 제천지역에 물탱크 청소대행업소는 8개소가 있으나 '99년 청소한 실적을 보면 2~3개업소 에 집중되어 있음 - 업체선정시 관계 규정에 의하여 선정 시행 하기 바람 |
| | ②수도사업소 각종 통계자료의 부정확 | ○ 수도사업계획 수립과 예산편성 자료, 각종사업 실적등이 작성시마다 상이하게 작성하여 통계의 정확성이 결여됨 - 누수방지사업현황, 수도관매설 연도별현황이 도감사자료와 통계가 상이함 - 기초자료에 정확성을 기하기 바람 |

| 과·사업소 | 지 적 사 항 | 시 정 처 리 요 구 사 항 |
|-------|---|---|
| 수도사업소 | <p>③불용예산과다 발생</p> <p>④고정자산취득 시기 부적정</p> | <p>○ 수도사업특별회계는 380억의 부채를 안고 있으며, 일반회계로부터 매년 35억씩 지원을 받아 회계를 운영하고 있으나, 매년 일반 운영비와 사업예산에 불용액이 과다하게 발생하고 있음</p> <p>- 가능한한 정확하고 건전하게 예산을 편성할 것</p> <p>○ 고정자산의 취득시기가 하반기에 몰려있고, 특히 년말에 치우쳐 있음</p> <p>- 년초 자산취득계획을 정확히 수립하여 소요 시기에 계획대로 취득하기 바람</p> |

나. 제안 및 건의사항

| 과·사업소 | 건의 제목 | 내용 |
|-------|---|---|
| 공통사항 | 하자기간이 만료되는 사업장 점검 철저 | <p>○ '99년 행정사무감사의 특별점검 사항으로 "하자기간이 만료되는 사업장"을 일제 점검한 바, 실과별 주요사업장의 사후관리 실태를 파악할 수 있었으며, 하자보수기간 만료전 하자보수를 시켜 예산 재투자를 방지 예산절약 효과를 거두고, 사업체에는 책임의식을 제고시키는등 일석삼조의 효과를 거양하였음</p> <p>- 부서별로 주요사업장의 하자점검을 철저히 이행하기 바람</p> |
| 농업축산과 | <p>①제천미곡종합처리장 진입도로 포장지원</p> <p>②가축질병예찰 및 방역철저로 영세 축산농가 지원</p> | <p>○ 제천미곡종합처리장 사업이 '98년부터 농림사업으로 지원되었고, '99년 증설사업까지 완공되어 가동중에 있으나 진입도로가 비포장으로 이를 이용하는 조합원인 제천지역농민이 불편을 겪고 있음</p> <p>- 진입도로 포장사업비 지원 요망</p> <p>○ 제천지역내 동물병원 수의사 2명을 공수의로 위촉하여 매월 490천원씩의 수당을 지급하며, 관내 전지역을 대상으로 질병예찰과 예방접종·방역활동을 실시하여 축산농가에 많은 도움을 주고있음</p> <p>- 우리지역에서는 가축전염병 발생으로 인한 축산농가 피해가 없도록 공수의를 최대한 활용하고 이들이 적극적으로 활동할 수 있도록 지원과 관리업무에 철저를 기하기 바람</p> |

| 과 · 사업소 | 건의 제목 | 내용 |
|---------|------------------------------|--|
| 농업축산과 | ③여성농민지위 향상대책 철저 | <p>○ 2000년 1월1일부터 농촌기본법이 제정시행 되면서 여성 농업인 육성시책이 포함될 예정 이며, 여성농업인의 지위향상을 위한 다각적인 방안이 강구 되겠으나</p> <ul style="list-style-type: none"> - 여성농업인의 정책 참여를 확대하고 - 농어촌발전 심의위원회 위원으로 참여를 확대 하는 방안 검토요 |
| 산림녹지과 | ①산촌종합개발 사업지 산림 소득사업 홍보 대책 강구 | <p>○ 산촌종합개발사업으로 추진하는 장뇌삼, 더덕, 도라지 식재등 산림소득사업은 식재와 사후 관리는 마을에서 최대한 노력할 사항이지만 판매와 홍보는 시차원에서 적극 지원해야 할 부분임</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시차원의 홍보와 판촉활동계획을 수립 시행 하기 바람 |
| | ②산촌종합개발 사업지구 진입 도로 확포장 요망 | <p>○ 봉양읍 옥전2리를 종합개발하기 위해 막대한 예산을 투자하고 있으나 옥전 1~2리간 진입 도로가 너무 협소하고 이용에 불편이 많아 투자 효과를 거양하는데 장애요인이 되고 있음</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5번 국도 지점에서 부터 산촌종합개발지역 마을까지 연차적으로 도로확포장 사업을 시행 하여 사업을 완료한 후 개발과 투자효과가 극대화될 수 있도록 조치 요망 |
| | ③산촌종합개발 사업 타시군 사례 비교검토 시행 | <p>○ 산촌종합개발사업 성공의 관건은 소득사업의 발굴과 천연적인 지역 여건과의 접목을 들 수 있으므로 선시행한 영동, 보은, 단양등 타시군을 견학하여 좋은 사례들은 비교검토한 후 우리 지역에 맞는 사업을 발굴 시행하기 바람</p> |

| 과 · 사업소 | 건의 제목 | 내용 |
|---------|----------------------------|--|
| 산림녹지과 | ④임도시설사업 하자보수 유념 시행 | ○ '99년 임도시설사업은 한수 역리와 백운 화당 지역에 사업비 244,700천원을 들여 시행하였으며, 현지를 확인한 바 별다른 지적사항없이 시공되었으나 내년 여름 장마시 축구매물이 우려되는 곳이 있음 - 금년 결빙기와 내년 여름 장마기를 보낸후 하자보수정비를 하도록 유념하여 시행하기 바람. |
| | ⑤무궁화나무 보급운동 전개 | ○ '99년도 환경정화식물인 해바라기심기를 대대적으로 전개 주요도로변과 공한지에 식재하여 전국적인 홍보효과와 함께 제천의 이미지제고에 큰 기여를 한 바 있듯이 2000년도에는 나라꽃인 무궁화를 주요 도로변과 로원등에 읍면동 별로 적지를 선정하여 특색있게 무궁화동산을 조성하는등 무궁화 보급운동을 대대적으로 전개하는 방안을 검토하기 바람 |
| | ⑥숯가꾸기 부산물 활용 툰밥제조 공급 | ○ 양축농가나 버섯재배 농가에서는 툰밥을 원활히 공급받지 못하여 생업에 막대한 지장을 초래하고 있으며, 요즈음은 품귀현상을 보이고 있음 대전시의 보도사례와 같이 우리시에서도 2000년도에 툰밥 제조기를 구입하여 숯가꾸기 사업 부산물을 활용 툰밥을 생산하여 필요농가에 저렴한 가격으로 공급해주는 방안을 검토 시행하기 바람(대전시 년530여톤 생산공급) |
| 문화관광과 | ①관광안내 리후렛 역대합실 비치 요 | ○ 제천지역의 관광명소를 알리는 리후렛을 시민과 탐방객이 많이 이용하는 역대합실에 항상 비치 하여 제천관광명소를 홍보하기 바람 |

| 과 · 사업소 | 건의 제목 | 내용 |
|---------|---|--|
| 문화관광과 | <p>②의림지 야간 조명시설 설치요</p> <p>③관광유람시설 사업 민자유치 방안 검토</p> <p>④벚꽃축제와 금수산 산악 마라톤대회 통합방안 검토</p> <p>⑤박달재 일주문 보호대책 강구</p> | <p>○ 제천의 명소인 의림지 호수면을 비치는 야간 조명시설을 설치하는 방안 검토요 (롯데월드 호수면 야간조명 시설 참고)</p> <p>○ 청풍 교리 만남의 광장내 38억6천만원을 투자하여 번지 점프장과 관광유람시설 사업을 추진하고 있으나 이중 관광유람 시설사업은 자치단체의 직접 투자사업으로 추진하는 것 보다는 민간자본유치가 가능한 사업으로 판단되므로 민자유치 사업으로 전환하는 방안을 면밀히 검토하기 바람</p> <p>○ 청풍 일원에서 개최되는 벚꽃 축제와 금수산 전국 산악마라톤 대회를 통합 개최하므로써 경비를 절감하고 제천의 관광 이미지를 제고시킬 수 있다고 판단하는 바, 주관 단체와 긴밀히 협의하여 통합하는 방안을 검토하기 바람</p> <p>○ 박달재 일주문 설치지역이 박달재에서 백운방면으로 내려가면서 커브지점에 위치해 있어 동절기 결빙시에는 미끄러지면서 일주문 원편 기둥에 충돌할 위험성이 있음 - 도로면에 미끄럼방지 시설 설치방안과 교통 안전 표지판등 사고예방 대책을 강구하기 바람</p> |

| 과 · 사업소 | 건의 제목 | 내용 |
|---------|---|--|
| 문화관광과 | ⑥박달재 도로변 조경 및 휴식 공간 조성 | ○ 박달재를 전국에서 이름난 곳으로 가꾸기 위해서는 특색있는 볼거리와 함께 휴식공간 조성이 필수적 요건이라 보며, 주제공원의 볼거리와 주변 조경이 어우러졌을 때 관광 효과가 배가 될 것임. - 이런 측면에서 볼 때 박달재 도로변은 가로수 와 꽃나무가 미비한 실정으로 박달재터널 양쪽으로 특색있는 가로수 터널을 조성하고 - 박달재 옛길 중간중간에 휴식공간을 조성 하고 계절별로 다양한 꽃길이 연출되게 꽃나무를 식재하는 방안을 검토하기 바람 |
| 교통과 | ①개인택시면허 대기자 적체 해소대책 요 | ○ 제천지역은 타지역에 비해 개인택시면허 대기자가 너무 많아 해마다 집단민원이 발생하고 있는데 타지역과의 형평성, 타지역의 우수사례등을 면밀히 검토하여 개인택시 부제조정등과 함께 집단민원에 능동적으로 대처하기 바람 |
| 건설과 | ①보차도 경계석 턱낮추기 시행 요 ②덕동도로 확포장 공사시행 철저 | ○ 향후 정비하는 보차도 경계석은 높이가 낮은 것으로 시공하여 차량파손을 방지하고, 개구리 주차로 주·정차난을 해소하는등 다각적인 효과가 예상되므로 도입 방안을 검토하기 바람 ○ 2000년도 공사 예정지구는 덕동도로 전구간중 경관이 가장 빼어난 지점이므로 자연훼손이 최소화 될 수 있도록 설계시부터 완공시까지 면밀하게 검토하여 시공하기 바람 |

| 과 · 사업소 | 건의 제목 | 내용 |
|---------|------------------------------|--|
| 도시건축과 | ①아파트및 공동주택 불법구조 변경조사 및 시정 조치 | ○ '98. '99년 제천시에서는 아파트및 공동주택의 불법구조변경 사항에 대하여 단속실적이 없으나 우리지역에도 불법구조변경 사례가 없지는 않을 것임. ○ 본사고의 특성상 대형사고로 이어지고 타인에게 막대한 인명·재산피해를 줄 수 있는 사안이므로 사전 예방대책이 무엇보다 중요할 것임 - 2000년 이후에는 계획을 수립하여 행정적단속과 시정조치를 확행하기 바람 |
| | ②담장등에 도시미관을 가꾸는 벽화 제작 | ○ 도시미관을 미려하게 가꾸기 위하여 담장의 넓이가 큰 곳을 대상으로 벽면을 방치하지 말고 제천의 이미지와 상징성을 나타낼 수 있는 벽화를 그리는 방안을 검토하기 바람 |
| 농업기술센터 | ①제천특산 약초를 이용한 기호상품 연구·개발확대 | ○ 제천특산약초중 방향성 약초를 이용한 방향제 개발은 1차적으로 성공적이었다고 평가할 수 있겠음 - 제천은 약초의 본향으로서 특산약초를 이용하여 각종기호상품을 연구·개발하고 - 이를 통하여 지역약초를 홍보하고, 재배농가의 소득증대를 도모하기 바람 |
| | ②귀농인기술 교육심층 실시 | ○ 귀농인을 대상으로 실시하는 귀농인 기술교육을 확대하고 심도있게 실시하여, 자활자립을 위한 기반을 조성하고, 정착의욕을 고취시키기 바람 |

다. 수 범 사 례

| 과 · 사업소 | 제 목 | 내 용 |
|---------|-----------------------------------|---|
| 건 설 과 | 불우가정 전기 시설 무료점검 및 수리봉사 활동으로 사고 예방 | <p>○ 재난관리부서인 건설과에서는 '99. 9. 7일부터 9. 29일까지 9일간 8개읍면 지역에 거주하는 거택보호자, 소년소녀가장, 독거노인등 불우 가정 242가구에 대하여 4,520천원의 예산으로 전기안전공사등 2개기관 8개 전업사의 협조를 받아 노후화된 전기시설에 대해 무료점검 및 수리봉사 활동을 전개하여 전기로 인한 감전 및 화재 예방활동을 하였음</p> <p>○ 이는 관내 저소득층의 어려운 가정을 실질적으로 돌보고 보호하는 행정으로 많은 시민들로부터 전폭적인 지지를 받았으며, 향후 이런 사업을 계속 발굴하고 확대해 나갈 것을 요구하는등 '99년도 행정추진의 수범사례로 평가할 수 있겠음</p> |

3. 행 정 사 항

○ 시에서는 본 감사결과에 대하여 자체조치계획을 수립 추진하되 그계획을 2000.

1. 31일한 서면제출하고 임시회시 보고하여 주시기 바랍니다.